

Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 21.8.2017

(uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

Smluvní strany:

Objednatel : **Město Jistebnice**
Se sídlem: **Náměstí 1, 391 33 Jistebnice**
Zastoupený : **Mgr. Vladimírem Maškem, starostou**
IČ: **00252425**
DIČ: **CZ 00252425**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna**
Číslo účtu: **701497339/0800**

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: **Status stavební a.s.**
Se sídlem: **Nádražní 998, 396 01 Humpolec**
Zastoupený: **František Kubů – předseda představenstva**
Ing. Zdeněk Krejčí – místopředseda představenstva
IČ: **46679120**
DIČ: **CZ46679120**
Bankovní spojení: **ČSOB a.s.**
č.ú.: **213950130/0300**
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl B vložka 487

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen “Dodatek”) takto:

Článek 1 - Předmět Dodatku

1. Pro dodržení podmínek požárně bezpečnostního řešení pro daný objekt na tlačítko „centrál stop“ a „total stop“ bylo, dle dodatečného požadavku distributora elektrické energie EON a.s. na jediný přívod elektrické energie do objektu DPS, nutno provést rekonstrukci celého připojení objektu na rozvodnou síť. Skutečnost, že do objektu vedou tři přívody, byla zjištěna až během provádění stavebních prací. Objednatel proto nechal vypracovat příslušnou projektovou dokumentaci a následně provést práce na vnitřních rozvodech, které zajišťovala pro Město Jistebnice jiná firma a na vnějších rozvodech, které zajišťovala firma EON a.s. Teprve po dokončení těchto prací, jejichž průběh, ani termín nemohl Zhotovitel ovlivnit, byly vytvořeny takové podmínky, aby bylo možno dokončit stavební práce dle Smlouvy o dílo a požádat následně Stavební úřad o vydání kolaudačního souhlasu.
2. Z tohoto důvodu ruší bod 2. v Článku 2 – Čas plnění a nahrazuje se novým bodem v následujícím znění: „2. Zhotovitel je povinen provést celé dílo nejpozději ve lhůtě do 11.5.2018.“

Článek 2 - Ustanovení společná a závěrečná

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech majících povahu originálu, z nichž dva (2) obdrží objednatel a dva (2) zhotovitel.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Účastníci prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Dodatek si zástupci smluvních stran přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen na základě usnesení č. 1141 Rady Města Jistebnice č. 92 ze dne 28.3.2018.

V Jistebnici dne 23.4.2018

Za Objednatele




Město Jistebnice
Mgr. Vladimír Mašek, starosta

V Humpolci dne: 23.4.2018

Za Zhotovitele

 396 24 HUMPOLEC
Nádražní 998
DIČ: CZ46679120
tel.: 565 532 305
fax: 565 533 216



Status stavební a.s.
František Kubů, předseda představenstva
Ing. Zdeněk Krejčí, místopředseda představenstva