

**DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO č. 550/2021**

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami
dle vlastního prohlášení k právním úkonům způsobilými,
na zhotovení díla

„Stavební úpravy lávky pro pěší přes Vracovský potok“

OBJEDNAVATEL:

Město Vracov

IČ: 00285498

se sídlem nám. Míru 202, Vracov, PSČ 696 42

bankovní spojení: č. ú.: 1427-671/0100, vedený u KB Hodonín, a.s.

zastoupené starostou města Jaromírem Repíkem

jednající ve věcech smluvních: Mgr. Lucie Křiváková, tel. 511 147 301

jednající ve věcech technických: Ing. Petr Loprais, tel. 724 157 924

na straně jedné jako objednavatel (dále jen „objednavatel“)

a

ZHOTOVITEL:

SIMOST, s.r.o.

se sídlem: Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno

IČ: 46995803

DIČ: CZ46995803

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, vložka C8943

bankovní spojení: č. ú.: 7268930227/0100, vedený u KB Brno, a.s.

jednající ve věcech smluvních: Bc. Jakub Malík, jednatel společnosti

jednající ve věcech technických: Bc. Jakub Malík, hlavní stavbyvedoucí

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(objednavatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

1. Smluvní strany v souladu s § 2586 a násl. občanského zákoníku uzavřeli dne 14.12.2021 smlouvu o dílo č.: 550/2021, jejímž předmětem je provedení díla, které je evidované pod názvem stejnojmenné veřejné zakázky **„Stavební úpravy lávky pro pěší přes Vracovský potok“**, podle specifikované projektové dokumentace a dalších podmínek. Smluvní strany tímto uzavírají **Dodatek č. 1** ke Smlouvě.

I.

2. Tímto Dodatkem se mění bod 3.1 smlouvy. Při provádění prací vyvstaly skutečnosti mající vliv na změnu prováděné stavby. Tyto skutečnosti vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, avšak jsou nezbytné k provedení díla. V souvislosti s okolnostmi uvedenými ve Změnovém listu č. 1 se smluvní strany dohodly na novém znění čl. 3.1 SOD:

Nové znění bodu 3.1. Smlouvy:

3.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

Zahájení prací: 12/2021

Ukončení prací: 23.09.2022

Předání a převzetí stavby: Nejpozději k poslednímu dni lhůty realizace

3. Tímto Dodatkem se mění bod 5.1. smlouvy. Při provádění prací vyvstaly skutečnosti mající vliv na změnu prováděné stavby. Tyto skutečnosti, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou nezbytné k provedení Díla. Výsledkem jsou vícepráce a méněpráce, které jsou zohledněny ve Změnovém listu č. 1.

Nové znění bodu 5.1. Smlouvy:

5.1. Cena díla je stanovena jako pevná a nepřekročitelná, obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k realizaci díla a je závazná do 31. 12. 2022.

„Stavební úpravy lávky pro pěší přes Vracovský potok“

Cena díla bez DPH 1.974.177,24 Kč

DPH 21 % 414.577,22 Kč

Cena celkem vč. DPH 2.388.754,46 Kč

(slovy: dva miliony tři sta osmdesát osm tisíc sedm set padesát čtyři korun českých a čtyřicet šest haléřů)

(dále též „Cena za provedení díla“)

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 1 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.


6. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.: 550/2021 ze dne 14. 12. 2021 zůstávají beze změny a v platnosti.
7. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č.: 550/2021 ze dne 14. 12. 2021 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, přičemž obě smluvní strany obdrží jeden originál.

Přílohy: Změnový list č. 1

DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření tohoto Dodatku č.1 bylo rozhodnuto usnesením Rady města Vracov č. 94 bod 10 ze dne 25. 8. 2022.

Ve Vracově, dne 31. 08. 2022




objednavatel
Jaromír Repík
starosta města

MĚSTO VRACOV
696 42 VRACOV
okres Hodonín
1

V Brně, dne


SIMOST, s.r.o.
Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno



zhotovitel
Bc. Jakub Malík
jednatel společnosti

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Stavební úpravy lávky pro pěší přes Vracovský potok		
Objednatel:	Město Vracov, Náměstí Míru 202, 696 42 Vracov		
Zhotovitel:	SPOLEČNOST SIMOST, s.r.o., Jižní náměstí 32/15, 619 00 Brno		
TDI:	Ing. Jiří Ilčík		
Projektant:	J2L CONSULT, s.r.o., Brandlova 36, 695 01 Hodonín		
Popis změny: Po odbourání podkladu pro ložiska lávky bylo zjištěno, že podpory lávky jsou v nepoužitelném stavu. Za lícovým kamenem - opevněním, nebyl beton, jen hlína s kamenivem, což nebylo možné použít jako opěru. Bylo nutné provést nové opěry. K uvedenému zjištění projektant sdělil, že při zaměření stávajícího stavu nic nenasvědčovalo tomu, že opěry za jejich opevněním kamenivem nejsou provedeny.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu:	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	x
	(zaškrtnout)	úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
	Způsob projekčního řešení změny:		
	(zaškrtnout)	zápis do SD	x
		dodatek k PD	x
	dokumentace skut.provedení	x	
	jiné		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	Cenový nárůst bez DPH
	náklady na změnu bez DPH		89 052,24 Kč
	Výše DPH sazba:	21%	18 700,97 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		107 753,21 Kč
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		1 885 125,00 Kč
	Cena díla dle SOD a ZL č. 1 bez DPH		1 974 177,24 Kč
	Cena díla dle SOD a ZL č. 1 vč. DPH		2 388 754,46 Kč
Hodnot a změny	Méněpráce celkem bez DPH		-93 275,30 Kč
	Vícepráce celkem bez DPH		182 327,54 Kč
termíny	Termín realizace změny:	07-08/2022	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ano	
podpisy		datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	23.08.2022	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	23.08.2022	
	TDI:	23.08.2022	
	Projektant:	23.08.2022	
	Objednatel (statutární zástupce):	23.08.2022	
přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1		

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Stavební úpravy lávky pro pěší přes Vracovský potok

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 12. 8. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			89 052,24
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	89 052,24	18 700,97
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			107 753,21

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Bc. Jakub
Malík

Digitally signed by Bc. Jakub Malík
DN: C=CZ, OID.2.5.4.97=NTRCZ-
46995803, O="SIMOST, s.r.o.", OU=51,
CN=Bc. Jakub Malík, SN=Malík, G=Jakub
MALIK, SERIALNUMBER=P639423, T=Jednatel
Reason: I am approving this document
Location:
Date: 2022.08.23 12:59:09+02'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.0.1

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Zat. Ing. Jiří Ilčík

Ing. Jiří Ilčík
Brandlova 36, 695 01 Hodonín
IČ: 115 19 231
DIČ: CZ5706031980

SIMOST, s.r.o.
Jižní náměstí 32/15,
DIČ: CZ4699
-9-

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: Stavební úpravy lávky pro pěší přes Vracovský potok

Místo: Datum: 12. 8. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		89 052,24	107 753,21
Objekt3	Rozpočet Pol	89 052,24	107 753,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy lávky pro pěší přes Vracovský potok

Objekt:

SO 1 - stavební úpravy lávky

Místo:

Datum: 12. 8. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							89 052,24
D 1 Zemní práce							42 257,40
1	K	115100001RAA	Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l, včetně pohotovosti čerpací soupravy	h	16,000	81,80	1 308,80
2	K	127701101R00	Výkop pod vodou v hor.4 do 1000 m3, vrstva do 0,5 m	m3	27,400	399,00	10 932,60
3	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	27,400	280,00	7 672,00
4	K	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1-4	t	58,800	380,00	22 344,00
D 2 Základy, zvláštní zakládání							13 895,06
5	K	211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5	m2	21,060	31,40	661,28
6	K	69366197R	Geotextilie FILTEK 200 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	16,200	16,40	265,68
7	K	212511111R00	Výplň odvodňovacích tratí vodou l. kamenem, jen montáž, kameny se použijí stávající	m3	2,430	1 660,00	4 033,80
8	K	564932111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 10 cm, 0/32	m2	8,100	170,00	1 377,00
9	K	451315111R00	Podkladní vrstva z betonu prostého C 25/30 do 10cm	m2	8,100	603,00	4 884,30
10	K	564962111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 20 cm, 32/63	m2	8,100	330,00	2 673,00
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							96 720,80
11	K	334314117R00	Opěry z prostého betonu C 25/30 XA2	m3	7,790	4 120,00	32 094,80
12	K	334351111R00	Bednění opěr, pilířů a prahů výšky do 20 m, zřízení	m2	26,660	1 500,00	39 990,00
13	K	334351211R00	Bednění opěr, pilířů a prahů v. do 20 m, odstranění	m2	26,660	700,00	18 662,00
14	K	998012021R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m, čerpadlo betonu	t	20,600	290,00	5 974,00
D 8 Trubní vedení							3 988,00
15	K	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, vč. dodávky trub PVC DN160	m	4,000	152,00	608,00
16	K	899623161R00	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem C20/25	m3	1,000	3 380,00	3 380,00
D HSV HSV							-93 275,30
D 999 Méněpráce							-93 275,30
27	K	622211111R00	Čištění zdíva od mechu čištění zdíva opěr, pilířů, křidel od mechu a jiné vegetace	m2	-8,136	250,00	-2 034,00
28	K	627455131RT3	Spárování starého zdíva z kvádrového zdíva, hloubky do 100 mm, spárovací maltou	m2	-8,136	550,00	-4 474,80
33	K	967043111R00	Úprava úložné spáry odsekání vrstvy vyrovnávacího betonu na nosné konstrukce mostů, tloušťka do 150 mm	m2	-18,050	850,00	-15 342,50
34	K	970251400R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 400 mm	m	-11,160	6 400,00	-71 424,00
D PSV Práce a dodávky PSV							1 620,00
D 783 Dokončovací práce - nátěry							1 620,00
17	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	13,500	120,00	1 620,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							23 846,28
35	K	VN01	Zařízení staveniště, mimostaveništní a individuální doprava	soubor	0,200	57 325,91	11 465,18
36	K	VN02	Dočasné dopravní značení	soubor	0,200	59 905,50	11 981,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	K	VN04	Pomocné a ochranné konstrukce nebo prostředky včetně pomocného lešení a plošin	soubor	0,200	1 000,00	200,00
38	K	VN05	Zábor veřejného prostranství	soubor	0,200	1 000,00	200,00

Bc. Jakub
Malík

Digitally signed by Bc. Jakub Malík
DN: C=CZ, O=SIMOST, s r o u, OU=51,
46995803, O=SIMOST, s r o u, OU=51,
CN=Bc. Jakub Malík, SN=Malík, G=Jakub
SERIALNUMBER=P839423, T=Jednatel
Reason: I am approving this document
Local
Date: 2
Foxit P