

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

II/134, II/402, III/13423 Batelov průtah křiž. náměstí Míru

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 9 – 0838B19

*uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „OZ“), ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „smlouva“)*

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: Městys Batelov
se sídlem: náměstí Míru 148/35, 588 51 Batelov
zastoupený: Ing. Jiří Doležalem, starostou
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
Technických: Ing. Jiří Doležal
Technický dozor: Jan Prokš, Čížov 1E, 586 01 Jihlava, IČ: 121564 85
Koordinátor BOZP: Ing. Monika Vavřínková, investiční náměstkyně KSÚSV, koordinátor BOZP
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 258833181/ 0300
IČO: 00285595
DIČ: CZ00285595
Telefon: 725 101 006
Fax: 567 314 147
E-mail: starosta@batelov.eu
Zřizovatel:
(dále jen jako „Objednatel“)

a

Zhotovitel: PORR a.s.
se sídlem: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice
zapsán: Městský soud v Praze, odd. B, vložka 1006
Úsek: PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava
se sídlem Skály 870, 763 62 Tlumačov
zastoupený: Ing. Václavem Šafářem, ředitelem úseku Dopravních a inženýrských
staveb, PORR a.s., Oblast Morava, na základě plné moci a
Jiřím Mezerou, vedoucím provozu Jihlava, úsek Dopravních a
inženýrských staveb PORR a.s. Oblast Morava, na základě plné moci
(společně)
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Ing. Václav Šafář a Jiří Mezera (společně)
technických: Jiří Mezera, vedoucí provozu Jihlava, autorizovaný stavitel v oboru DS
tel.: 725 752 431 a
Petr Beroun, stavbyvedoucí, autorizovaný technik v oboru DS,
tel.: 725 039 034

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Č. účtu: 1091107720/5500
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
Telefon: 725 752 431
Fax: 567 217 070
E-mail: jiri.mezera@porr.cz, petr.beroun@porr.cz
(dále jen jako „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo číslo zhotovitele 9 – 0838B19 ze dne 4. 9. 2019 na stavbu „II/134, II/402, III/13423 Batelov průtah kříž. náměstí Míru“ je změna Doby plnění.

Důvodem změny doby plnění stavby je výskyt inženýrských sítí v trase komunikace a jejich nevyhovující polohy – krytí vůči niveletě nové komunikace. Inženýrské sítě je nutné přeložit. Jedná se o překážku v provádění prací zhotovitelem, která vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a přeložení inženýrských sítí je nezbytné pro realizaci dalších prací zhotovitelem.

Článek IV. Doba plnění

Na základě výše uvedené skutečnosti se původní text odstavce 4.1.. Článku IV. Doba plnění ruší a nahrazuje se textem novým:

4.1. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:

- a)** zahájení realizace stavby: **dnem předání a převzetí staveniště**
- b)** **zimní přestávka** z důvodu zimní údržby komunikací: **1. 11. 2019 - 31. 3. 2020**
- c)** uvedení **3. etapy stavby** do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): **do 5 měsíců** od zahájení prací po zimní přestávce, **nejdéle však do 31 .8. 2020**
- d)** dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části Objednateli: **do 1 měsíce** od uvedení 3. etapy stavby do užívání dle bodu c), **nejpozději do 30. 9. 2020** (vyjma zpracování geometrického plánu)
- e)** předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: **do 3 měsíců** od uvedení 3. etapy stavby do užívání dle bodu c), **nejpozději do 30. 11. 2020**

Článek XI.

Platnost a účinnost smlouvy – Dodatku

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. Dodatek č. 1 Smlouvy je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru

pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 1 Smlouvy, a to oběma smluvními stranami).

Dodatek č. 1 Smlouvy je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.

Článek XII. Závěrečná ustanovení

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku Smlouvy a prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Ostatní nedotčené články a odstavce základní Smlouvy o dílo číslo zhotovitele 9 – 0838B19 ze dne 4. 9. 2019 zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy byl projednán na jednání Rady městyse Batelova dne 15. 4. 2020 a byl schválen usnesením č. RM 20.191/20.

V Batelově dne 21. 4. 2020

V Tlumačově dne

.....
Ing. Jiří Doležal
starosta

.....
Ing. Václav Šafář
ředitel úseku

.....
Jiří Mezera
vedoucí provozu Jihlava