

44706175/23/TO

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb.
(dále jen občanský zákoník)

„Letovice: stavební úpravy – rekonstrukce Masarykova náměstí, II. etapa“

I.
Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Letovice

se sídlem: Masarykovo náměstí 210/19, 679 61 Letovice

IČO: 00280518

DIČ: CZ00280518

Zastoupená: Mgr. Petr Novotný, starosta

Dále oprávnění jednat ve věcech smlouvy:

Kontaktní osoby:

- ve věcech smluvních:

Mgr. Petr Novotný, starosta

- ve věcech technických:

Bc. Martin Nárožný, vedoucí technického odboru

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s.

Číslo účtu:

820631/0100

Telefon, fax, e-mail:

516 482 230, 516 482 111

Kontaktní e-mail:

Bc. Martin Nárožný, tel. 516 482 230,

mobil: 603 564 298,

Email: mu.narozny@letovice.net

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:

K.T.S. MONTÁŽE, s.r.o.

se sídlem: Havířenská 1020/10, 679 61 Letovice

Statutární zástupce:

Miroslav Smejkal

Zmocněná osoba:

Miroslav Smejkal

IČ:

26287579

DIČ:

CZ26287579

zapsán v Obchodním rejstříku

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Miroslav Smejkal

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních: Miroslav Smejkal

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

43-2584380287/0100

(dále jen zhotovitel)

Čl. II.

Úvodní ustanovení

2.1. Smluvní strany spolu dne **11.1.2023** uzavřely smlouvu o dílo na akci: „Letovice: stavební úpravy – rekonstrukce Masarykova náměstí, II. etapa“.

2.2. Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo a v souladu s odstavci 8., 9., 12., článku V. Cena díla, s odstavcem 5. článku VI. Termín plnění a s odstavcem 13. článku XI. Závěrečná ustanovení se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se rozsahu, ceny a termínu dokončení díla. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1.

Čl. III.

Předmět dodatku

- 3.1. Předmět plnění specifikovaný zejm. v čl. I. **Předmět díla** původní smlouvy o dílo se po vzájemné dohodě mění o vícepráce a méně práce, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a současně o vícepráce, které si objednatel vyžádal. Předmětné vícepráce a méněpráce jsou detailně vymezeny ve změnových rozpočtech, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č.1. Předmětné vícepráce a méněpráce nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 3.2. Vícepráce nutné k řádnému dokončení díla spočívají především v potřebě provedení sanace podloží na IO 02 Zpevněné plochy formou zřízení zesilující konstrukční vrstvy ze štěrkodrti fr. 0-63 z důvodu nevyhovujících normových parametrů únosnosti zemní pláně, ve změně typu šterbinového žlabu, ve změně rozsahu výměry opravy stávajících zpevněných ploch, ve změně rozsahu IO 07 Veřejného osvětlení a v úpravách IO 08 Vodovodní přípojka k pítka, IO 09 Kanalizační přípojky, IO 10 NN, IO 14 Vodní prvek, IO 15 Obnova kanalizace.
- 3.3 Vícepráce, které si objednatel vyžádal spočívající v rozšíření předmětu plnění díla o automatický závlahový systém zelených ploch, o rozvody datových kabelů a rezervních chráničků a změny v IO 12 Sadové úpravy.
- 3.4 Méněpráce tvoří položky, které nebyly s ohledem na výše uvedené změny realizovány.
- 3.5. Cena díla specifikovaná v čl. V. **Cena díla** původní smlouvy o dílo **se mění tak, že odstavec č.1 nově zní:**

Rekapitulace ceny díla			
Cena za dodávku předmětu plnění v Kč	Cena bez DPH v Kč	DPH 21% v Kč	Cena včetně DPH v Kč
Cena díla dle SOD	21198988,82	4451787,65	25650776,47

a) Vícepráce a méněpráce nutné k řádnému dokončení díla.					
ZR_01	IO02	Zpevněné plochy			
		Sanace zpevněných ploch	980 684,19	205 943,68	1 186 627,87
		Oprava dlážděných ploch	134644,03	28275,25	162919,28
		Šterbinový žlab_změna	14454,10	3035,36	17489,46
		Změna konstrukční vrstvy_plocha u pítka	48476,38	10180,04	58656,42
ZR_01	IO 07	Veřejné osvětlení_změna trasy přívodu	920544,54	193314,35	1113858,89
ZR_01	IO 08a	Vodovodní přípojky_změna trasy	-20524,38	-4310,12	-24834,50
ZR_01	IO 09	Kanalizační přípojky_změna trasy	56831,61	11934,64	68766,25
ZR_01	IO 10	Elektro přípojka k podzemnímu rozvaděči_změna průřezu kabelu a trasy	72747,23	15276,92	88024,15
ZR_01	IO 14	Vodní prvek_změna	117458,46	24666,28	142124,74
ZR_01	IO 15	Obnova dešťové kanalizace_změna	98559,12	20697,42	119256,54
Celkem			2.423.875,28	509.013,82	2.932.889,10

b) Vícepráce nad rozsah původního zadání, méněpráce změny rozsahu					
ZR_01	IO 07c	Datové a kamerové rozvody	150767,00	31661,07	182428,07
ZR_01	IO 08b	Závlahový systém	141485,47	29711,95	171197,42
ZR_01	IO 12	Sadové úpravy_změna	-57170,96	-12005,90	-69176,86
Celkem			235081,51	49367,12	284448,63
Celkem a)+b)			2.658.956,79	558.380,94	3.217.337,73
Celkem cena díla ve znění dodatku č. 1			23.857.945,61	5.010.168,59	28.868.114,20

- 3.6. Termín plnění specifikovaný v čl. VI. Termín plnění původní smlouvy o dílo se po vzájemné dohodě smluvních stran mění z důvodů, které vznikly v důsledku okolností, které zadavatel - objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
- 3.7. Těmito okolnostmi je rozšíření rozsahu prováděného díla a současně i další okolnosti neležící na straně zhotovitele.
- 3.8. Na základě výše uvedeného se část původního textu smlouvy, odst. 1. článku VI. Termín plnění ruší a nahrazuje se textem novým:
Zhotovitel se zavazuje provést a protokolárně předat řádně dokončené dílo v celém rozsahu **nejpozději do 30.9.2023.**

Čl. IV Závěrečné ustanovení

- 4.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě podepsané oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jeho elektronický originál.
- 4.3. Objednatel i zhotovitel si dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.4. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4.5. Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo ze dne 11.1.2023 zůstávají v platnosti.

Přílohy:

Příloha č. 1 – VCP, MNP_změnové položkové rozpočty

Příloha č. 2 – HMG aktualizovaný

Doložka

Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Objednatel je oprávněn uzavřít tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo na základě usnesení č. 2023-RM-14-16 přijatém na 14. schůzi Rady města Letovice konané dne 21.6.2023.

V Letovicích dne:

Za Objednatele: **Mgr. Petr Novotný**
Digitálně podepsal Mgr. Petr Novotný
Datum: 2023.06.28 13:01:45 +02'00'
 Mgr. Petr Novotný
starosta

V Letovicích dne:

Za zhotovitele: **Miroslav Smejkal**
Digitálně podepsal Miroslav Smejkal
Datum: 2023.06.28 12:09:27 +02'00'
 Miroslav Smejkal
jednatel