



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

UZAVŘENÉ DNE 17. 1. 2018

část 2 kazatelna

I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

Římskokatolická farnost Kájov

jednající administrátorem, panem Prel. Mgr. Václavem Píchou, JC.D.

se sídlem: Horní 156, 381 01 Český Krumlov – Vnitřní Město

IČ: 65025504

DIČ: *farnost není plátcem DPH*

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., pobočka Český Krumlov

číslo účtu: 1002007091/5500

telefon: 380 711 336

e-mail: farniuradck@seznam.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

DOREKO s.r.o., Jan Ungerman (tel.: 602 428 014) technický dozor investora (TDI)

I.2 Zhotovitel:

RE, s.r.o.

zastoupená jednatelem společnosti, panem Markem Brožem, ak. mal.

se sídlem: Mánesova 1643/92, 120 00 Praha

spisová značka: C 18493 vedená u Městského soudu v Praze

IČ: 48591441

DIČ: CZ48591441

datová schránka ID: tzgr6hk

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha

číslo účtu: 19-5443390207/0100

telefon: 602 397 643

e-mail: info@resro.cz

dále jen **zhotovitel**

Tímto dodatkem smluvní strany mění ustanovení Smlouvy o dílo_ část 2_kazatelna, ze dne 17.1.2018, a to článek IV. bod IV.1.

IV. Doba plnění

Současně s pracemi dle této smlouvy probíhají i opravy omítek kaple sv. Jana Nepomuckého. Po vystěhování předmětů z kaple (zpovědnice) byl proveden rozbor omítek na množství salinity a bylo zjištěno velmi vysoké zasolení dusičnany. Bylo rozhodnuto, že v kapli budou provedeny odsolovací omítky, tzn. stěny budou omítnuty, po 30 dnech budou omítky otlučeny a stěny nově omítnuty. Jelikož nelze provádět současně prašné procesy otlučování a omítání, bude prostor kaple k závěrečnému restaurování a kompletaci předán s měsíčním zpožděním. Z toho důvodu dochází ke změně termínu dokončení díla.

Tímto Dodatkem č.2 se mění doba dokončení stavebních prací: **do 30.9.2019**

Ostatní odstavce tohoto článku se nemění.

Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změny.

V Českém Krumlově dne 16. 8. 2019

V Praze dne 16. 8. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Václav Pícha

Prel. Mgr. Václav Pícha, J.C.D.
administrátor



RE s.r.o.
Mánesova 92, Praha 2
DIČ: CZ48591441

Marek Brož, ak. mal.
jednatel společnosti

Přílohy:

- Změnový list R 01
- Protokol z rozboru omítek
- Remmers – návrh skladby omítek