



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

UZAVŘENÉ DNE 17. 1. 2018

### část 3 skříň ve zdi

#### I. Smluvní strany

I.1 Objednatel:

**Římskokatolická farnost Kájov**

jednající administrátorem, panem Prel. Mgr. Václavem Píchou, JC.D.

se sídlem: Horní 156, 381 01 Český Krumlov – Vnitřní Město

IČ: 65025504

DIČ: *farnost není plátcem DPH*

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., pobočka Český Krumlov

číslo účtu: 1002007091/5500

telefon: 380 711 336

e-mail: farniuradck@seznam.cz

dále jen **objednatel**

**Zástupce objednatele ve věcech technických:**

DOREKO s.r.o., Jan Ungerman (tel.: 602 428 014) technický dozor investora (TDI)

I.2 Zhotovitel:

**RE, s.r.o.**

zastoupená jednatelem společnosti, panem Markem Brožem, ak. mal.

se sídlem: Mánesova 1643/92, 120 00 Praha

spisová značka: C 18493 vedená u Městského soudu v Praze

IČ: 48591441

DIČ: CZ48591441

datová schránka ID: tzgr6hk

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha

číslo účtu: 19-5443390207/0100

telefon: 602 397 643

e-mail: info@resro.cz

dále jen **zhotovitel**

Tímto dodatkem smluvní strany mění ustanovení Smlouvy o dílo\_ část 3 skříň ve zdi, ze dne 17.1.2018, a to článek II., článek IV. bod IV.1 a článek V. bod V.1.

## II. Předmět plnění

Při demontáži a následné prohlídce restaurátorem byl zjištěn větší rozsah nutných výměn. Toto bylo projednáno se zástupcem NPÚ při kontrolních dnech kdy byl upřesněn přesný rozsah prováděných prací nad rámec SOD.

## IV. Doba plnění

Současně s pracemi dle této smlouvy probíhají i opravy omítek kaple sv. Jana Nepomuckého. Po vystěhování předmětů z kaple (zpovědnice) byl proveden rozbor omítek na množství salinity a bylo zjištěno velmi vysoké zasolení dusičnany. Bylo rozhodnuto, že v kapli budou provedeny odsolovací omítky, tzn. stěny budou omítnuty, po 30 dnech budou omítky otlučeny a stěny nově omítnuty. Jelikož nelze provádět současně prašné procesy otlučování a omítání, bude prostor kaple k závěrečnému restaurování a kompletaci předán s měsíčním zpožděním. Z toho důvodu dochází ke změně termínu dokončení díla.

IV.1 Tímto Dodatkem č.2 se mění doba dokončení stavebních prací: **do 31.9.2019**

Ostatní odstavce tohoto článku se nemění.

## V. Cena díla

V.1 Tímto Dodatkem č.2 se mění cena za provedení díla takto:

| Členění díla         | Cena bez DPH  | Sazba DPH | Výše DPH     | Cena včetně DPH |
|----------------------|---------------|-----------|--------------|-----------------|
| Cena dle SOD         | 114 350,00 Kč | 21 %      | 24 013,50 Kč | 138 363,50 Kč   |
| Cena díla_ vícepráce | 64 200,00 Kč  | 21 %      | 13 482,00 Kč | 77 682,00 Kč    |
| Cena celkem          | 178 550,00 Kč | 21 %      | 37 495,50 Kč | 216 045,50 Kč   |

Ostatní odstavce tohoto článku se nemění.

**Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změny.**

V Českém Krumlově dne 16. 8. 2019

V Praze dne 16. 8. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Prel. Mgr. Václav Pícha, JC.D.  
administrátor



  
s.r.o.  
Mánesova 92, Praha 2  
DIČ: CZ48591441

Marek Brož, ak. mal.  
jednatel společnosti

Přílohy:

- Změnové listy R 01 a R 02
- Protokol z rozboru omítek
- Remmers – návrh skladby omítek