

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační programMINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**DODATEK č. 2****KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 17. 1. 2018**

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
v platném znění na stavební zakázku (dále jen „Občanský zákoník“)

I. Smluvní strany**I.1 Objednatel:****Římskokatolická farnost Kájov**

jednající administrátorem, panem Prel. Mgr. Václavem Píchou, JC.D.

se sídlem: Horní 156, 381 01 Český Krumlov – Vnitřní Město

IČ: 65025504

DIČ: *farnost není plátcem DPH*

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., pobočka Český Krumlov

číslo účtu: 1002007091/5500

telefon: 380 711 336

e-mail: farniuradck@seznam.cz

dále jen **objednatel****Zástupce objednatele ve věcech technických:**

DOREKO s.r.o., Jan Ungerman (tel.: 602 428 014) technický dozor investora (TDI)

I.2 Zhotovitel:**VIDOX s.r.o**

zastoupená prokuristou, panem Janem Kandlíkem

se sídlem: U Poráku 511, 381 01 Český Krumlov, Horní Brána

spisová značka: C 6919 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

IČ: 25160168

DIČ: CZ25160168

datová schránka ID: xnfagw9

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov

číslo účtu: 4255580287/0100

telefon: 380 704 511, fax: 380 704 512

e-mail: ckrumlov@vidox.cz

dále jen **zhotovitel****Smluvní strany se dohodly na této změně:**

II. Doba plnění

II.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- Protokolární převzetí a předání staveniště: **do 10ti pracovních dnů** od podpisu smlouvy o dílo
- Zahájení stavebních prací: **do 5ti pracovních dnů** od protokolárního převzetí a předání staveniště, přičemž k protokolárnímu převzetí a předání staveniště bude zhotovitel objednatelem písemně vyzván

Současně s pracemi dle této smlouvy probíhají i opravy omítek kaple sv. Jana Nepomuckého. Po vystěhování předmětů z kaple (zповědnice) byl proveden rozbor omítek na množství salinity a bylo zjištěno velmi vysoké zasolení dusičnany. Bylo rozhodnuto, že v kapli budou provedeny odsolovací omítky, tzn. stěny budou omítnuty, po 30 dnech budou omítky otlučeny a stěny nově omítnuty. Jelikož nelze provádět současně prашné procesy otłoukání a omítání, bude prostor kaple k závěrečnému restaurování a kompletaci předán s měsíčním zpožděním. Vzhledem k tomu, že dodavatel zajišťuje lešení pro restaurování architektury oltáře a kazatelny a zároveň musí provést začištění výmalby po skončení restaurátorských pracích, dochází ke změně termínu dokončení díla.

- Dokončení stavebních prací: **do 21 měsíců od podpisu smlouvy o dílo**

Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že s tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy.

Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.

V ostatních bodech se smlouva nemění.

V Českém Krumlově dne 9. 8. 2019

V Českém Krumlově dne 9. 8. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Prel. Mgr. Václav Pícha, J.C.D.
administrátor




Jan Kandlík
prokurista

⑪

VÍDOX s.r.o.
U Porádků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
IČO: 25180168 • DIČ: CZ25180168

Přílohy:

- Změnový list R01
- Protokol z rozboru omítek
- Remmers – návrh skladby omítek