

PROTOKOL O ZMĚNĚ č. 1 na akci:

Zvýšení kapacity ČOV Plav

Navrhovatel změny : objednatel, zhotovitel

Popis změny : Upřesnění rozsahu prací a dodávek podle požadavku objednatele; drobné změny vyvolané při realizaci díla (bližší viz jednotlivé změnové rozpočty)

Seznam dokumentace týkající se změny : Změnové rozpočty k Protokolu o změně č. 1 (změnovému listu č.1), dokumentace skutečného provedení stavby

Odůvodnění změn :

Jednotlivé změny na díle vyvstaly v průběhu realizace stavby, kdy je nebylo možné předem předpokládat a předvídat. Zjištěné skutečnosti pak vyvolaly další práce a dodávky (např. odstranění stávající štětové stěny při hloubení stavební jámy pro zhotovení monobloku druhé linky ČOV, doplnění větší tl. XPS polystyrénu na styčné spáře stávajících a nových podzemních konstrukcí, bourání betonů ve stávající čerpací jímce a v prostoru založení druhé linky monobloku, apod.). V průběhu realizace díla na základě zjištěných skutečností pak byly upraveny technologické postupy, které vyvolaly drobné změny (nezrealizování: spádového klínu v aktivační nádrži, 1 ks čerpací studny, hydroizolace vnějšího líce nádrže monobloku; nutnou úpravu kotvení zábradlí na nové lince ČOV, způsob dotěsnění prostupů apod.) Stávající dlažba kolem stávající linky byla lokálně propadlá, proto bylo dohodnuto, že bude přeložena a podklad z kameniva bude doplněn, nová dlažba byla po dohodě lokálně rozšířena. Rovněž bylo na přání objednatele a provozovatele doplněno osvětlení ČOV. Stávající poškozené a nefunkční osvětlení bylo demontováno. Z provozních důvodů byla doplněna patka pro možné osazení zdvihacího zařízení pro vytažení čerpadel u stávající čerpací jímky. Příložené změnové rozpočty k Protokolu o změně č. 1 odrážejí skutečně provedené práce a dodávky na předmětném díle.

Souhrn nákladů :	bez DPH	111 679,87 Kč
	DPH 21%	23 452,77 Kč
	celkem s DPH	135 132,64 Kč

Dopad změny na termín dokončení díla :

NE


Za zhotovitele : Ing. Jan Jaroš

Za objednatele : Oldřiška Ribolová



Obec Plav
Plav 57
370 07 České Budějovice
IČ 005 81 861



Za projektanta: 	Za TDI:  VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Pracoviště Č. Budějovice Kněžská 354/34 (1) 370 01 Č. Budějovice 
Datum sepsání protokolu: 15.9.2022	
Přílohy : - změnové rozpočty k změnovému listu č.1	