

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Skupinový vodovod Svitavy**
IČO: 608 91 068, DIČ: CZ60891068
se sídlem T. G. Masaryka 25, 568 02 Svitavy
zapsaný v rejstříku svazků obcí vedeném Krajským úřadem Pardubického kraje
zastoupený Ing. Markem Antošem, jednatelem svazku
bankovní účet číslo: 1283358399/0800 ČS a.s. Svitavy
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **AVJ-STAVBY s.r.o.**
IČO: 031 99 339, DIČ: CZ03199339
se sídlem Lanškrounská 404/36, 568 02 Svitavy
zápis v rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 33851
zastoupen Ing. Andrejem Peňákem, jednatelem
bankovní účet číslo: 271946180/0300 ČSOB Svitavy
- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 1.7.2019 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Rekonstrukce vodovodu v ul. Dimitrova, Svitavy**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 2.7.2019.

B.

Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 463 508,16 Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -89 978,27 Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.3. doplňuje nový bod 1.3a., který zní takto:

„1.3a. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

b) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 2 797 394,89 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno členskou schůzí Skupinového vodovodu Svitavy dne 21.8.2019.


Ve Svitavách dne 21.8.2019.

Za objednatele:

Za zhotovitele:



.....
Ing. Marek Antoš, jednatel
Skupinový vodovod Svitavy



.....
Ing. Andrej Peňák, jednatel
AVJ-STAVBY s.r.o.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19-031** **Rekonstrukce vodovodu v ul. Dimitrovova, Svitavy**

Objednatel: **Skupinový vodovod Svitavy, dobrovolný svazek obcí** IČO: DIČ:

Zhotovitel: **AVJ-STAVBY s.r.o.** IČO: DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			463 508,16
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			463 508,16

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	463 508,16 CZK
Základní DPH	21 %	97 337,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,16 CZK

Cena celkem s DPH **560 845,00 CZK**

v _____

dne _____

AVJ-STAVBY s.r.o.
 Lanškrounská 404/36, 568 02 Svitavy
 IČO: 031 99 339, DIČ: CZ 031 99 339
 Tel.: 605 304 704, 603 193 204
 avj@avj-stavby.cz, www.avj-stavby.cz

Za zhotovitele



SKUPINOVÝ VODOVOD SVITAVY
 SVAZEK OBČÍ
 T. G. Masaryka 25, 568 02 Svitavy
 tel.: 461 550 240, 461 550 211
 fax: 461 532 141

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Vodovod	0	463 508	97 337	560 845	100
9.01a	Rozpočet_změny_vícepráce	0	457 966	96 173	554 139	99
9.02a	Doplněk_změny_vícepráce	0	5 542	1 164	6 706	1
Celkem za stavbu		0	463 508	97 337	560 845	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			95 304,60	21
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	0
5	Komunikace	HSV			0,00	0
5	Komunikace pozemní	HSV			0,00	0
8	Trubní vedení	HSV			47 202,69	10
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			1 462,15	0
997	Přesun sutě	HSV			2 486,14	1
998	Přesun hmot	HSV			21 315,55	5
999	Doplněné položky	HSV			295 737,03	64
Cena celkem					463 508,16	100

Položkový rozpočet

S:	19-031	Rekonstrukce vodovodu v ul. Dimitrovova, Svitavy
O:	01	Vodovod
R:	9.01a	Rozpočet_změny_vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				95 293,04
5	113107342	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	28,37000	45,10	1 279,49
11	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	29,07000	158,50	4 607,60
12	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	m3	8,72100	28,60	249,42
13	132301202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	29,07000	344,50	10 014,62
14	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 4	m3	8,72100	57,50	501,46
19	161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	31,97700	198,50	6 347,43
21	162701101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m	m3	58,14000	182,40	10 604,74
23	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	58,14000	15,80	918,61
24	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	104,65200	150,00	15 697,80
25	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	58,14000	117,10	6 808,19
26	58331200	šterkopiesek netříděný zásypový	t	90,11700	424,60	38 263,68
Díl: 8		Trubní vedení				41 716,04
44	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	3,00000	398,00	1 194,00
45	55254047	koleno 90° s patkou přírubové litinové vodovodní N-kus PN 10/40 DN 80	kus	2,00000	1 189,40	2 378,80
48	857352122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200	kus	2,00000	678,00	1 356,00
51	857354122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200	kus	4,00000	932,00	3 728,00
57	871241151	Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 17/PN10 D 90 x 5,4 mm	m	0,40000	61,20	24,48
58	28613620	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 17 90x5,4 dl 12m	m	0,40000	108,90	43,56

Položkový rozpočet

S:	19-031	Rekonstrukce vodovodu v ul. Dimitrovova, Svitavy
O:	01	Vodovod
R:	9.01a	Rozpočet_změny_vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
61	871371151	Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 17/PN10 D 315 x 18,7 mm	m	4,30000	309,00	1 328,70
62	28613585	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 315x18,7 dl 12m	m	4,30000	1 296,20	5 573,66
63	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 90	kus	4,00000	137,00	548,00
64	28653135	nákržek lemový PE 100 SDR 11 90mm	kus	2,00000	143,10	286,20
65	28654368	příruba volná k lemovému nákržku z polypropylénu 90	kus	2,00000	347,30	694,60
83	891241112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo vsáchtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 80	kus	1,00000	770,00	770,00
84	42221303	šoupátko pitná voda litina GGG 50 krátká stavební dl PN 10/16 DN 80x180mm	kus	1,00000	5 703,70	5 703,70
85	RM.8.3	zemní teleskopická souprava, pro šoupě DN 65-80, rozsah 1,6-2,7 m	kus	1,00000	1 616,00	1 616,00
86	891247111	Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 80	kus	1,00000	350,00	350,00
87	42273594R	hydrant podzemní DN 80 PN 16 dvojitý uzávěr s koulí	kus	1,00000	15 135,20	15 135,20
101	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	1,00000	944,00	944,00
102	899721112	Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm	m	1,10000	29,50	32,45
103	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm	m	1,10000	7,90	8,69
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						1 462,15
106	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm do lože z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého tl.	m	6,50000	175,10	1 138,15
107	59218002	krajník betonový silniční 500x250x100mm	m	4,00000	81,00	324,00
Díl: 997 Přesun sutě						2 458,56
120	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	6,24000	66,00	411,84
121	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	31,20000	9,60	299,52
125	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	6,24000	280,00	1 747,20
Díl: 998 Přesun hmot						21 299,22
127	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	130,43000	163,30	21 299,22
Díl: 999 Doplněné položky						295 737,03
128	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	54,21000	679,00	36 808,59
129	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk.	m3	8,10000	7 160,00	57 996,00

Položkový rozpočet

S:	19-031	Rekonstrukce vodovodu v ul. Dimitrovova, Svitavy
O:	01	Vodovod
R:	9.01a	Rozpočet_změny_vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
130	161101152R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m, bourání vod.šachty	m3	8,10000	279,00	2 259,90
131	162701151R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 6000 m, bourání vod šachty	m3	8,10000	220,00	1 782,00
132	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	17,82000	280,00	4 989,60
133	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	66,00000	102,50	6 765,00
134	132201401R00	Hloubený výkop pod základy v hor.3, podchod potoka	m3	2,00000	2 285,00	4 570,00
135	132301401R00	Hloubený výkop pod základy v hor.4, podchod potoka	m3	2,00000	3 855,00	7 710,00
136	R-pol 1	Dmtž a oprava šachty Cetin	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00
137	451541111R00	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm	m3	11,88000	1 139,00	13 531,32
138	452313131R00	Bloky pro potrubí z betonu C 12/15, výplň prostoru pod potokem	m3	2,50000	2 660,00	6 650,00
139	452313192R00	Příplatek za práce ve štole pro beton bloků	m3	2,50000	95,20	238,00
140	871211121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 63 mm (proviz. propoj Louda)	m	10,00000	28,30	283,00
141	MAT_01	Hadice rPE 2" (propoj Louda)	m	10,00000	86,50	865,00
142	55260055	Tvarovka X 80/2" (Louda)	ks	1,00000	944,00	944,00
143	55260061	Tvarovka X 100/2" (Louda)	ks	1,00000	1 132,00	1 132,00
144	MAT_02	Iso 6120 2" (Louda)	ks	1,00000	650,00	650,00
145	MAT_03	Iso 6460 2" (Louda)	ks	1,00000	1 068,00	1 068,00
146	567122111R01	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.10 cm	m2	40,82500	231,50	9 450,99
147	MAT_04	Koleno Q 200/45°	ks	1,00000	4 027,00	4 027,00
148	MAT_05	FFR 250/150	ks	1,00000	7 404,00	7 404,00
149	857601104R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 150	kus	1,00000	721,00	721,00
150	MAT_06	FFR 150/80	ks	1,00000	2 014,00	2 014,00
151	852242121R00	Montáž trub litin. tlak. přír.do 1 m, výkop DN 80	kus	1,00000	567,00	567,00
152	MAT_07	TP 80/1000	ks	1,00000	4 276,00	4 276,00
153	MAT_08	T 200/200	ks	1,00000	7 746,00	7 746,00
154	MAT_09	Waga 7974 - 200	ks	1,00000	14 639,00	14 639,00
155	MAT_10	Waga 7994 - 200	ks	2,00000	10 827,00	21 654,00
156	MAT_11	T kus PE elektro 315/110	ks	1,00000	14 694,00	14 694,00
157	MAT_12	Redukce PE elektro 110/90	ks	1,00000	822,00	822,00
158	MAT_13	Lemový nákrůžek 250	ks	4,00000	2 046,00	8 184,00
159	MAT_14	Příruba otočná k LN 250	ks	4,00000	1 899,00	7 596,00
160	MAT_15	Elektro spojka 250	ks	4,00000	3 346,00	13 384,00
161	MAT_16	Redukce PE 315/250	ks	4,00000	4 252,00	17 008,00
162	R-pol 2	Sconto pol. 56 - 1 ks T 250/80	ks	1,00000	5 807,63	5 807,63

Položkový rozpočet

S:	19-031	Rekonstrukce vodovodu v ul. Dimitrovova, Svitavy
O:	01	Vodovod
R:	9.02a	Doplněk_změny_vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				11,56
3	113107161	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 spřemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o	m2	0,41000	28,20	11,56
Díl: 8		Trubní vedení				5 486,65
25	857242122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80	kus	1,00000	398,00	398,00
27	31951003	Potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 80	kus	1,00000	4 833,50	4 833,50
33	871241151	Montáž vodovodního potrubí zplastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 17/PN10 D 90 x 5,4 mm	m	1,50000	61,20	91,80
34	28613620	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 17 90x5,4 dl 12m	m	1,50000	108,90	163,35
Díl: 997		Přesun sutě				27,58
62	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1km	t	0,07000	66,00	4,62
63	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek kceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,35000	9,60	3,36
66	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	0,07000	280,00	19,60
Díl: 998		Přesun hmot				16,33
68	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	0,10000	163,30	16,33

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **19-031** **Rekonstrukce vodovodu v ul. Dimitrovova, Svitavy**

Objednatel: **Skupinový vodovod Svitavy, dobrovolný svazek obcí**

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **AVJ-STAVBY s.r.o.**

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			-89 978,27
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-89 978,27

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-89 978,27 CZK
Základní DPH	21 %	-18 895,00 CZK

Zaokrouhlení

0,27 CZK

Cena celkem s DPH

-108 873,00 CZK

v

dne

AVJ-STAVBY s.r.o.
 Lanškrounská 404/36, 568 02 Svitavy
 IČO: 031 99 339, DIČ: CZ 031 99 339
 Tel.: 605 304 704, 603 193 204
 avj@avj-stavby.cz, www.avj-stavby.cz

Za zhotovitele

SKUPINOVÝ VODOVOD SVITAVY
SVAZEK OBČÍ
 T. G. Masaryka 25, 568 02 Svitavy
 tel.: 461 550 240, 461 550 211
 fax: 461 532 141

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Vodovod	0	-89 978	-18 895	-108 874	100
9.01b	Rozpočet_změny_méněpráce	0	-77 713	-16 320	-94 033	86
9.02b	Doplněk_změny_méněpráce	0	-12 265	-2 576	-14 840	14
Celkem za stavbu		0	-89 978	-18 895	-108 874	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	0
5	Komunikace	HSV			0,00	0
5	Komunikace pozemní	HSV			0,00	0
8	Trubní vedení	HSV			-89 930,92	100
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			0,00	0
997	Přesun sutě	HSV			0,00	0
998	Přesun hmot	HSV			-47,35	0
Cena celkem					-89 978,27	100

Položkový rozpočet

S:	19-031	Rekonstrukce vodovodu v ul. Dimitrova, Svitavy
O:	01	Vodovod
R:	9.01b	Rozpočet_změny_méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				-77 667,72
42	857241131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě integrovaným těsněním DN 80	kus	-1,00000	510,00	-510,00
43	RM.8.5	Zakusovací spojka hrdlo - hrdlo, DN 80, PN 10	kus	-1,00000	5 124,60	-5 124,60
47	31951004	Potrubní spojka jištěná proti posuvu hrdlo-příruba DN 100	kus	-1,00000	5 795,30	-5 795,30
54	857364122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 250	kus	-2,00000	1 426,00	-2 852,00
56	RM.8.4	tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid tl 250µm T-kus DN 250/80	kus	-2,00000	10 892,50	-21 785,00
59	871351152	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyethylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 17/PN10 D 225 x 13,4 mm	m	-3,20000	223,80	-716,16
60	28613582	potrubí dvouvrstvé PE100 RC SDR17 225x13,4 dl 12m	m	-3,20000	633,80	-2 028,16
66	877241112	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90° d 90	kus	-2,00000	137,00	-274,00
67	28653060	elektrokoleno 90° PE 100 D 90mm	kus	-2,00000	458,80	-917,60
68	877351102	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 225	kus	-8,00000	271,00	-2 168,00
69	28614926	elektrospojka SDR 17 PE 100 PN 10 D 225mm	kus	-8,00000	715,50	-5 724,00
72	877351110R	Montáž elektrokolen na vodovodním potrubí z PE trub d 225	kus	-1,00000	271,00	-271,00
73	28614954	elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 D 225mm	kus	-1,00000	3 193,70	-3 193,70
78	877371101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyethylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 315	kus	-1,00000	326,50	-326,50
80	28653145	nákržek lemový PE 100 SDR 11 315mm	kus	-5,00000	2 282,40	-11 412,00
81	RM.8.6	příruba volná k lemovému nákržku z polypropylénu 315, protipříruba DN 250	kus	-5,00000	2 411,70	-12 058,50
82	RM.8.9	redukce svařovací na potrubí PE 100 SDR 17 315/225	kus	-1,00000	2 511,20	-2 511,20
Díl: 998		Přesun hmot				-45,72
127	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	-0,28000	163,30	-45,72

Položkový rozpočet

S:	19-031	Rekonstrukce vodovodu v ul. Dimitrovova, Svitavy
O:	01	Vodovod
R:	9.02b	Doplněk_změny_méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 8		Trubní vedení				-12 263,20
35	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 90	kus	-1,00000	137,00	-137,00
36	28615974	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 D 90mm	kus	-1,00000	182,40	-182,40
39	877241110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 45° d 90	kus	-2,00000	137,00	-274,00
40	28614948	elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 D 90mm	kus	-2,00000	487,80	-975,60
45	877371101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 315	kus	-4,00000	326,50	-1 306,00
47	28653145	nákrůžek lemový PE 100 SDR 11 315mm	kus	-2,00000	2 282,40	-4 564,80
48	RM.8.6	příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 315, protipříruba DN 250	kus	-2,00000	2 411,70	-4 823,40
Díl: 998		Přesun hmot				-1,63
68	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené ztrub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	-0,01000	163,30	-1,63