

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: D1/16.7.11.

číslo smlouvy objednatele: _____

Název díla: **Dolní Stropnice - zásobování pitnou vodou**

Místo plnění díla: **Katastrální území Dolní Stropnice, okr. Č. Budějovice, JČ kraj.**

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: Obec Římov

Náměstí J. Gurreho 2, 373 24 Římov

zastoupený: Ing. Miroslav Slinták, starosta

IČ: 00245402

DIČ: není plátce DPH

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 5324231/0100

1.2 Zhotovitel: HYDRO & KOV s.r.o.

zastoupený: Ing. Miroslavem Ježkem, Petrem Ježkem, Miroslavem Ježkem,
jednatelé

IČ: 277 20 161

DIČ: CZ27720161

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Registrace: OR vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích, C – 16097,
zápis dne 26.2.2007

**Výše uvedené smluvní strany se dohodli na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo
v následujícím znění:**

Článek 3. Doba plnění odstavce 3.1. se mění tímto způsobem:

3. Doba plnění

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavku objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

<i>Popis</i>	<i>Termín</i>
Předání a převzetí staveniště	16. 03. 2017
Zahájení stavebních prací	30. 03. 2017
Dokončení stavebních prací	30. 09. 2017
Předání a převzetí díla	05. 10. 2017
Počátek běhu záruční lhůty	05. 10. 2017

Důvodem změny termínu dokončení je:

- 1) Pozdější převzetí stavby a zahájení prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek.
- 2) Změna zatřídění horniny – ztížené výkopové práce.
- 3) Zajištění statického posouzení únosnosti stávajícího stropu vodojemu.

Závěrečná ujednání

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran. Vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě potvrzená vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a ten je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Znění Dodatku č.1 bylo odsouhlaseno ZO Římov dne 19.7.2017 č. 36/2017.

V Římově, dne 30.6.2017.


V Třeboni, dne 30.6.2017.

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Ing. Miroslav Slinták
starosta obce Římov



Ing. Miroslav Ježek
jednatel HYDRO & KOV s.r.o.