

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

číslo zhotovitele: 131A0004

číslo objednatele:

uzavřená podle § 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. v platném znění

Mění se a doplňuje čl. I.

ČL. I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Obec Nikolčice

Nikolčice 85, 691 71 Nikolčice

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., č. ú. Obce: 5327651/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech

a) smluvních: Ing. Josef Hrouzek, starosta obce

b) technických:

2. Zhotovitel:

**Sdružení Stump – Geospol s.r.o. a GEOtest, a.s. – Sanace
Nikolčice**

se sídlem Jahodová 523/58, 620 00 Brno

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 109 110 7720/5500

Osoby oprávněné jednat ve věcech

a) smluvních: Ing. Petr Zvěřina a Ing. Jan Kvarda

b) technických: Ing. Michal Červenka, Ing. Ondřej Fiksa

Vedoucí člen sdružení:

Společnost:

Kancelář:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zápis v OR:

Zastoupená:

Porr a.s. – pobočka Speciální zakládání staveb

Jahodová 523/58, 620 00 Brno – Brněnské Ivanovice

Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice

43005560

CZ43005560

Společnost je zapsána v OR u MS v Praze, Oddíl B, Vložka 1006,

Ing. Janem Kvardou, Ing. Petrem Zvěřinou, prokuristy pobočky

Speciální zakládání staveb

Člen sdružení:

Společnost:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zápis v OR:

Zastoupená:

GEOtest, a.s.

Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

46344942

CZ46344942

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 699

RNDr. Lubomírem Procházkou, členem představenstva

Mění se a doplňuje čl. III. Odst. 1

ČL. III. ZMĚNY DÍLA

1. Předmět díla bude dále doplněn o dodatečné odvodňovací žebro, vzhledem k zastižení hladiny podzemní vody v jiné hloubce pod terénem, než byl předpoklad projektové dokumentace – podrobnosti viz. příloha č.1

Mění se a doplňuje čl. IV. Odst. 1

ČL. IV. CENA DÍLA

1. Celková výše sjednané ceny díla je neměnná, jelikož součástí nabídkové ceny uchazeče je i rozpočtová rezerva ve fixní výši 185 760,- Kč bez DPH.

Náklad na realizaci dodatečného odvodňovacího žebra v celkové výši 178.374,- Kč bez DPH – viz. příloha č.2, bude čerpán z výše uvedené rezervy.

Mění se a doplňuje čl. IV. Odst. 1

ČL. V. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Vzhledem k doplnění předmětu díla a nepříznivým klimatickým podmínkám (deštivé období) při zahájení vrtných prací se Zhotovitel se zavazuje provést dílo následovně:

Termín zahájení stavebních prací: 04. 08. 2014

Termín ukončení stavebních prací: 30. 11. 2014


Dodatek Smlouvy č.1 se vypracovává ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana. Dodatek Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou přílohy:

- příloha č. 1. Odůvodnění návrhu dodatečného odvodňovacího žebra v rámci sanace sesuvu v Nikolčicích ze dne 08.09.2014
- příloha č. 2. Nabídka zhotovitele – drenážní žebro soupis prací

V Brně dne: 25. 9. 2014

Za objednatele:



Ing. Josef Hrouzek
starosta obce

OBEC NIKOLČICE

691 71 Nikolčice 85
ČO: 283410, tel.: 723 723 655

V Brně dne 25. 09. 2014

Za zhotovitele:


Vedoucí účastník sdružení
Porr a.s. – pobočka Speciální zakládání staveb

Ing. Jan Kvarda, Ing. Petr Zvěřina

Porr a.s.

pobočka – Speciální zakládání staveb

Sídlo: Dubečská 3238/36

100 00 Praha 10, Strašnice

Pracoviště: 620 00 Brno, Jahodová 523/58

IČO: 43005560



Člen sdružení

GEOtest a.s.

RNDr. Lubomír Procházka,
člen představenstva

GEOtest, a.s.

Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
DIČ CZ46344942 (35)