



Modrý Projekt s.r.o.
Slovácká 3223/83, 690 02 Břeclav
IČ: 04223721, DIČ: CZ04223721

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 346/20

na akci :

**„NIKOLČICE – IS K RD V LOKALITĚ DLOUHÉ
PADĚLKY“**

1)-Identifikační údaje – smluvní strany :

a) Zhotovitel	Modrý Projekt s.r.o. Slovácká 3223/83 690 02 Břeclav (vedený u KS v Brně pod spisovou značkou C 88843)
Zastoupený	Josefem Zůlem - jednatel společnosti Jakubem Luňákem
Zmocněnec ve věcech stavby	Josef Zůl, jednatel společnosti, vedoucí projekce Jakub Luňák, jednatel společnosti, vedoucí IČ, AT
Bankovní spojení Číslo účtu	MONETA Money Bank a.s. Břeclav 217649927/0600
IČ	042 23 721
DIC	CZ04223721
Mobil	+420 724 085 195, +420 607 943 983
e-mail	zul@modryprojekt.cz lunak@modryprojekt.cz
b) Objednatel	Obec Nikolčice Obecní úřad Nikolčice Nikolčice 85 691 71 Nikolčice
Zastoupený	Karlem Rainetem - starosta
Zmocněnec k podpisu smlouvy	Karel Rainet - starosta
Bankovní spojení Číslo účtu	Komerční banka č.ú. 5327651/0100
IČ	002 83 410
Telefon / fax	+420 519 520 950
Mobil	+420 723 723 655
e-mail	starosta@nikolcice.cz

Vzhledem k navýšení projektových prací a současně i realizační ceny řešené stavby (navýšení o cca 2,0 mil bez DPH), kdy bylo nutné vypracování PD na přeložení části stávajícího vodovodu a PD na rekonstrukci části dešťové kanalizace vedené v silnici II/381 (zde byl po kamerových zkouškách zjištěn

špatný technický stav stávající dešťové kanalizace beton DN 400 mm s lokálními propady a značnou korozi materiálu). Dále byl vzhledem ke složitým majetkoprávním vztahům odkládán (ze strany objednatele) termín dokončení jednotlivých stupňů projektových dokumentací a vzhledem k výši inflaci za roky 2020, 2021 a 2022 (celkem 22,1 % dle ČSÚ) – navýšení subdodávek této akce se tímto **dodatkem č.2** upravuje oddíl, dále v návaznosti na :

III. Cena díla a platební podmínky smlouvy o dílo 346/20 následovně:

<i>Řešené úkony a činnosti</i>	<i>Částka dle SOD 346/20</i>	<i>Navýšení dodatkem č.2 oproti SOD 346/20</i>	<i>Konečná cena</i>
PD pro provedení stavby dopravní	50.000,- Kč	10.000,- Kč	60.000,- Kč
PD pro provedení stavby	190.000,- Kč	60.000,- Kč	250.000,- Kč
Autorský dozor a technický dozor investora	160.000,- Kč	50.000,- Kč	210.000,- Kč

1. Cena díla, vymezeného v článku II. této smlouvy, byla smluvními stranami sjednána jako pevná cena v celkové výši 1 064.000,- Kč bez DPH (21 %). Celková cena včetně DPH bude činit 1 287.440,-Kč (při sazbě 21%).

Rozpis smluvní ceny včetně navýšení:

PD pro společné územní a stavební řízení pro povolené liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění (splašková kanalizace, dešťová kanalizace a vodovod)	271.000,- Kč
Projednání se společným územním a stavebním řízením	22.000,- Kč
PD pro společné územní a stavební řízení pro dopravní stavby	60.000,- Kč
Projednání se společným územním a stavebním řízením	15.000,- Kč
PD pro územní řízení pro liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů dle přílohy č. 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění (plynovod, rozvod NN a VO a vedení optické sítě)	37.000,- Kč
Projednání v územním řízení	8.000,- Kč
PD pro provedení stavby dopravní	60.000,- Kč
PD pro provedení stavby	250.000,- Kč
Autorský dozor a technický dozor investora	210.000,- Kč
Inženýrská činnost – zabezpečení zkušebního provozu, kolaudace, předčasné užívání stavby	15.000,- Kč
Polohopisné a výškopisné zaměření lokality odborným geodetem	14.000,- Kč
Zpracování PBR	7.000,- Kč
Zpracování dokumentace pro zadání stavby (DZS)	25.000,- Kč
Organizace a administrace výběrového řízení na zhotovitele stavby	30.000,- Kč

Inženýrsko – geologický průzkum v rozsahu min. 3 vrtů	40.000,- Kč
Celková nabídková cena bez DPH	1 064.000,- Kč
DPH 21 %	223.440,- Kč
Celková nabídková cena včetně DPH	1 287.440,- Kč

Vzhledem ke složitosti majetkoprávních vztahů v dané lokalitě se tímto **dodatkem č.2** upravuje oddíl **VI. Termíny plnění** smlouvy o dílo **346/20** následovně:

Původní znění:

Ukončení: nejpozději 15.9.2020 projektová činnost, další činnosti se řídí harmonogramem realizace a jsou ukončeny splněním předmětu plnění díla.

Znění upravené dodatkem č.1:

Ukončení: nejpozději 31.12.2022 projektová činnost, další činnosti se řídí harmonogramem realizace a jsou ukončeny splněním předmětu plnění díla.

Nové znění upravené tímto dodatkem č.2:

Ukončení: nejpozději 30.11.2023 projektová činnost, další činnosti se řídí harmonogramem realizace a jsou ukončeny splněním předmětu plnění díla.

Ostatní oddíly smlouvy o dílo **346/20** zůstávají beze změny.

V Nikolčice, dne : 25. 7. 2023

OBEC NIKOLČICE

691 71 Nikolčice 85
IČO: 283410, tel.: 723 723 655

podpis objednatele:

Karel Rainet – starosta obce

V Břeclavi, dne : 10.07.2023



Modrý Projekt s.r.o.
Slovácká 3223/83
690 02 Břeclav
IČ: 04223721
DIČ: CZ04223721 ③

podpis zhotovitele :

Josef Zůl – jednatel společnosti
Jakub Luňák – jednatel společnosti