

Suchohrdly u Miroslavi, oprava místní komunikace u hřiště

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „dodatek č. 1“)

Článek č. 1

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Obec Suchohrdly u Miroslavi
Suchohrdly u Miroslavi 86
671 72 Miroslav

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 20620-741/0100

IČO: 00637599

zastoupená: Ing. Barborou Arndt, starostkou obce

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Ing. Barbora Arndt, starostka obce

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:

Ing. Barbora Arndt, starostka obce, tel: 515 333 459

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1

190 00 Praha 9 - Vysočany

divize Silniční stavitelství-oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava - Region Jižní Morava

Kontaktní adresa: COLAS CZ, a.s., Stavební provoz Znojmo, Dyje ev.č.511/286, 669 02 Znojmo

Společnost je zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6556.

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 117825233/0300

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zastoupený: Ing. Pavlem Armutidisem, manažerem regionu Jižní Morava,
na základě plné moci

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Ing. Pavel Armutidis, manažer regionu Jižní Morava

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:

Ing. Zdeněk Žák, hlavní stavbyvedoucí, tel: 733 780 315

Společně dále jen „smluvní strany“, samostatně pak „smluvní strana“

Suchohrdly u Miroslavi, oprava místní komunikace u hřiště

Článek č. 2

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany spolu dne **4.5.2020** uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy u zhotovitele: **201130061**, zakázka číslo: **201130061** na akci: **Suchohrdly u Miroslavi, oprava místní komunikace u hřiště** (dále také „smlouva o dílo“).
- 2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se **předmětu díla, ceny díla** a záležitosti týkající se platebních podmínek. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1.

Článek č. 3

ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

- 3.1 Předmět díla se mění **o vícepráce a méněpráce**. Předmětné práce jsou detailně vymezeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.
- 3.2 Cena díla se v souvislosti se změnou předmětu díla mění tak, **že se zvyšuje o 117 718,34 Kč bez DPH**, tzn. že cena díla činí nově **1 560 588,91 Kč bez DPH**. Detailně vymezeno v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.
- 3.3 **Článek č. 6 Cena za dílo, odst. 6.1. nově zní:**
Veškeré platební vztahy mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem na základě vystavovaných faktur. **První faktura bude vystavena do 31.12.2020 ve výši 736 652,98 Kč včetně DPH a druhá faktura bude vystavena do 30.6.2021.**
- 3.4 **Článek č. 6 Cena za dílo, odst. 6.2. nově zní:**
Dílčí plnění bude fakturováno podle skutečně vykonaných prací a spotřebovaného materiálu na základě soupisu provedených prací Zhotovitele potvrzeného Objednatel. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den fakturovaného měsíce.

Článek č. 4


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 3 vyhotovení.
- 4.2 Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením č. ¹⁸..... jednáním Zastupitelstva obce Suchohrdly u Miroslavi konaného dne ^{9.12.}.....2020.

Kontroloval: Ing. Zdeněk Žák

podpis:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

V Suchohrdlech u Miroslavi dne 11.12.2020 Za objednatele:  Obec Suchohrdly u Miroslavi Ing. Barbora Arndt starosta obce	Ve Znojmě dne 11.12.2020 Za zhotovitele:  COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1 190 00 Praha 9 DIČ: CZ26177005 (4) Tel.: 286003511 COLAS CZ, a.s. Ing. Pavel Armutidis manažer regionu Jižní Morava
---	--

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
------	-----	-------	---------------	-----------	------------	-----	--------------

Soubor staveb: 201130061 - Suchohrdly u Miroslavi, oprava místních komunikací**Stavba: 201130061-001 - Suchohrdly u Miroslavi, oprava místních komunikací****Objekt: DOD - Dodatek č. 1****5 - Komunikace**

002	573231110R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,, 3-0,5 kg/m2	224,800000 m2	13,00	2 922,40	21%	3 536,10
003	572713112R00	Vyrovnání povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem (ACP 16 +)	32,371200 t	1 843,00	59 660,12	21%	72 188,75
004	573231110R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,, 3-0,5 kg/m2	224,800000 m2	13,00	2 922,40	21%	3 536,10
005	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	224,800000 m2	221,00	49 680,80	21%	60 113,77
006	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm (chodník)	-35,000000 m2	128,00	-4 480,00	21%	-5 420,80
007	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm (vjezdy)	208,000000 m2	210,00	43 680,00	21%	52 852,80
008	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	-318,000000 m2	269,00	-85 542,00	21%	-103 505,82
009	59245308	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6	-321,180000 m2	204,00	-65 520,72	21%	-79 280,07
010	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	283,000000 m2	285,00	80 655,00	21%	97 592,55
011	592452655	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x8	285,830000 m2	257,00	73 458,31	21%	88 884,56

Součet za 5 - Komunikace**157 436,31****190 497,94****8 - Odvodnění**

002	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	1,000000 KUS	2 325,00	2 325,00	21%	2 813,25
003	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	-10,000000 KUS	1 678,00	-16 780,00	21%	-20 303,80
004	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 vč. dodání bet. prvků	-1,000000 KUS	9 813,00	-9 813,00	21%	-11 873,73
005	899203111RT3	Osazení mříží litinových s rámem do 150kg vč. dodání mříže	-1,000000 KUS	3 938,00	-3 938,00	21%	-4 764,98

Součet za 8 - Odvodnění**-28 206,00****-34 129,26****9 - Ostatní konstrukce a práce**

001	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,, lože z C 12/15	-29,000000 m	251,00	-7 279,00	21%	-8 807,59
002	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	-199,980000 KUS	116,00	-23 197,68	21%	-28 069,19
003	59217420	Obrubník chodníkový ABO 13-10 1000/100/200	-50,500000 KUS	98,00	-4 949,00	21%	-5 988,29
003a	592173070	Obrubník záhonový 100/5/20 cm šedý	221,190000 KUS	93,00	20 570,67	21%	24 890,51
004	935112111R00	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnic 50cm	-1,000000 m	246,00	-246,00	21%	-297,66
005	59227516	Žlab odvodňovací TBZ 50/50/13	-2,020000 KUS	138,00	-278,76	21%	-337,30
006	938909311R00	Odstranění nánosů z povrchu živичného nebo beton.	224,800000 m2	6,00	1 348,80	21%	1 632,05
007	928621012R00	Zálivka asfaltová spar	5,000000 m	110,00	550,00	21%	665,50
008	919735111R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm	5,000000 m	55,00	275,00	21%	332,75
009	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 5 cm	5,000000 m	70,00	350,00	21%	423,50

Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce**-12 855,97****-15 555,72****99 - Staveništní přesun hmot**

001	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	53,760000 t	25,00	1 344,00	21%	1 626,24
-----	--------------	--	-------------	-------	----------	-----	----------

Součet za 99 - Staveništní přesun hmot**1 344,00****1 626,24**

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.	DPH	Celkem s DPH
CELKEM Objekt: DOD - Dodatek č. 1					117 718,34		142 439,19