

Datum a čas:	12.07.2023
Číslo jednací:	OU-1192/2023
Počet listů/příloh:	7/0/0
Nelistinné přílohy:	0/-
Spisový znak:	88.1/KR

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: S24-035-0001

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:	Obec Dolní Bečva
Sídlo:	Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva
IČ:	00303747
DIČ:	CZ00303747
Zástupce obce a kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Bc. Michal Krhůtek, starosta
Telefon:	+420 739 642 743
E-mail:	starosta@dolnibecva.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	3523851/0100
a	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod:	SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Zápis v obchodním rejstříku:	vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Sídlo:	Jahodová 60, 620 00 Brno
Korespondenční adresa:	oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí
IČ:	480 35 599
Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele jednat:	Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín Martin Kopal, vedoucí oddělení přípravy na základě pověření
Telefon/mobil:	571 752 031
E-mail:	office-valmez@swietelsky.cz
Bankovní spojení:	ČSOB a.s. exp. České Budějovice
Číslo účtu:	212269343/0300

Stavbyvedoucí zhotovitele:

Jakub Pekárek

Telefon/mobil:

702 206 172

E-mail:

j.pekarek@swietelsky.cz

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.

Článek 2

Úvodní ujednání a účel dodatku

2. Smluvní strany spolu dne 30.11.2022 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „Zklidnění dopr. na sil. I/35 v průtahu obcí Dolní Bečva u školy a OÚ“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „Zklidnění dopr. na sil. I/35 v průtahu obcí Dolní Bečva u školy a OÚ“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je třeba vyřešit odstranění stávajícího vodorovného značení a realizace vodorovného dopravního značení plastem z důvodu požadavku ŘSD ve vyjádření, a tím navýšit rozpočet o 102 560,10 Kč bez DPH.

Cena celkem uvedená v SOD

8 088 995,38 Kč bez DPH

Cena celkem uvedená v SOD a Dodatek č.1

8 191 555,48 Kč bez DPH

Slovy: osm milionů jedno sto devadesát jedna tisíc pět set padesát pět korun českých čtyřicet osm haléřů

Článek 3.

Závěrečná ustanovení

4.1 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

4.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.

4.3 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Seznam příloh

1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 – Oznámení změny


Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

Objednatel:

V Dolní Bečvě dne.....

12.7.2023

OBEC DOLNÍ BEČVA
756 55



Bc. Michal Krhůtek

Starosta

Zhotovitel:


Ve Valašském Meziříčí dne 11.7.2023




SWIETELSKY®
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
602 00 Brno, Jahodová 60
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín

Martin Kopal, vedoucí oddělení přípravy

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., Husova 1514, Valašské Meziříčí 755 01		
Investor:	Obec Dolní Bečva	Datum: 30.06.2023	
Název akce: „Zklidnění dopravy na silnici I/35 v obci Dolní Bečva km 239,2-239,3, u školy a v km 329,6 u Obecního úřadu“			
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:	Výkaz výměr	
	na výkresy:	PD skutečného provedení	
	na rozpočtové podklady:	Nabídkový rozpočet	
	na jinou část smlouvy:	Dod.č.1	
Předmět změny: Zjištěné skutečnosti při realizaci stavby a dodatečné požadavky objednatele			
Popis a zdůvodnění změny:			
A) V rámci rozpočtu nebylo řešeno odstranění stávajícího vodorovného značení B) Realizace vodorovného dopravního značení plastem z důvodu požadavku ŘSD ve vyjádření, bod podmínky č.:2.			
Počet připojených listů specifikací:		1	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒		odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐
			odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: Jan Blinky – TDI, TDS			
Stanovisko technického dozoru stavby: Změnami nejsou sníženy projektované parametry. Tyto změny jsou nezbytné pro celkovou celistvost a dokončenost díla a za TDI souhlasím.			
		LAVI ENGINEERING s.r.o. 155 21 Praha-Zlín, Sazovická 508 IČ: 27858952 	
Stanovisko projektanta stavby: Uvedené změny jsou v souladu s celkovou koncepcí projektu. Jejich realizace nebude mít negativní dopad na celkovou kvalitu díla.			
		Ing. Bronislav Bonczek	
Stanovisko energetického specialisty: Nepožadováno			
		Irelevantní	
Příloha: Změnový rozpočet,			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební s.r.o., Husova 1514, Valašské Meziříčí 755 01	
Změnový list vystavil:	Jakub Pekárek	
Datum:	30.06.2023	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Zjištěné skutečnosti při realizaci stavby a dodatečné požadavky objednatele Popis a zdůvodnění změny: A) V rámci rozpočtu nebylo řešeno odstranění stávajícího vodorovného značení v souvislosti s realizací nového vodorovného značení v místě nově vzniklých přechodů pro chodce. B) Realizace vodorovného dopravního značení plastem z důvodu požadavku ŘSD ve vyjádření, bod podmínky č.:2.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0	102 560,10 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
102 560,10 Kč	<u>Beze změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 OPEC DOLNÍ BEČVA 756 55	 SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby CR - 620 00 Brno, Jihlavská 1400 35 599, DIČ: CZ-80 35 599	
Datum: 12.7.2023	Datum: 11-07-2023	

LAVI ENGINEERING s.r.o.
155 21 Praha-Zličín, Sazovická 508/14
IČ: 27858952



NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 1
Tiskeno dne : 30.06.2023
Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: N23-035-0154 DOLNÍ BEČVA, PŘECHOD U ŠKOLY A OÚ

ZL 1 Dopravní značení

	Položka	Text	Množství	mj.	cena/mj.	Celkem
1	941	Odstranění VDZ V4	2,000	m2	104,43	208,86
2	9411	Odstranění VDZ V11a bus	10,000	m2	147,42	1 474,20
3	9412	Odstranění protismykové úpravy	10,000	m2	3 210,07	32 100,70
4	942	VDZ čára 12,5 cm plastem	167,000	m	49,14	8 206,38
5	9421	VDZ čára 25 cm plastem	234,500	m	98,28	23 046,66
6	9422	VDZ plochy plastem	95,450	m2	393,12	37 523,30
CELKEM			Odbytová cena bez DPH :			102 560,10

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : 12. 7. 2023

O B E C D O L N Í B E Č V A
756 55

LAVI ENGINEERING s.r.o.
155 21 Praha-Zličín, Sazovická 508/14
IČ: 27858952

11-07-2023



SWIETELSKÝ
stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby M.
ČR - 620 00 Brno, Jahodová
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480

