



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE

Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

DODATEK Č. 7 K SMLOUVĚ O DÍLO Č. MHJ 001/2012

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.7 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. MHJ 001/2012 ze dne 09.01.2012 ve znění Dodatku č.1 ze dne 18.07.2012, Dodatku č. 2 ze dne 19. 11. 2012, Dodatku č. 3 ze dne 29. 1. 2013, Dodatku č. 4 ze dne 1. 4. 2013, Dodatek č.5 ze dne 1.4.2013 a Dodatek č. 6 ze dne 30.4.2013 (**dále SoD MHJ 001/2012**), který doplňuje SoD MHJ 001/2012 v níže uvedených člancích a odstavcích:

I. Předmět dodatku

Za prvé:

Text v čl. 2.1.2 SoD MHJ 001/2012 se doplňuje takto:

Původní text:

„provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem
nejdéle však

dne 23. 1. 2014“

se nahrazuje textem:

„provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem zhotoveném ve stavu dle níže uvedeného čl. 2.1.3
Nejdéle však

dne 23. 1. 2014“

Za druhé:

Text v čl. 2.1.3 SoD MHJ 001/2012 se doplňuje takto:

Původní text:

„řádné ukončení a předání díla s uvedením do zkušebního provozu (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání)
nejdéle však

dne 9. 2. 2014“

se nahrazuje textem:

„ a) ukončení a předání díla s uvedením do zkušebního provozu (Zhotovitelem Objednateli ve stavu bez dokončení místních komunikací v ulici Nad nádražím, Školní, Pod zbrojnicí, Potoční, Slepá, Revoluční, Sadová (od III/0133 – po napojení na III/2541), Sadová nad stokou A10 a A10-1, Pod lesem, Příční, Na písku, Vilová, Gen. Svobody nad stokou D6, a bez dokončení úseků kanalizace, a to úseky stok „A“ mezi Š94 – Š107, „A2“ mezi Š46 – Š130, „A2-1“, „A3-1“, A10 mezi Š97 – Š242, Š245- Š248, „A10-1“, „D6“ mezi Š436 – Š439

nejdéle však

dne 9. 2. 2014

b) řádné ukončení a předání díla bez vad a nedodělků, tedy včetně částí výše uvedených
dne 31.7.2014

Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že Objednatel bude v prodlení s dokončením realizace méně než 40 % domovních přípojek na neveřejné části kanalizace, tzn. od revizní šachty kanalizační přípojky až po příslušný objekt napojení, vč. přepojení do vlastního objektu, nejpozději do data uvedeného výše v tomto čl. 2.1.3 písm. a), bude prodloužen termín pro uvedení díla do zkušebního provozu ve stavu dle tohoto čl. 2.1.3 písm. a) o dobu odpovídající prodlení Objednatele s dokončením výše uvedených domovních přípojek plus jeden měsíc.

II. Závěrečná ustanovení

1/ Tento Dodatek č. 7 k SoD MHJ 001/2012 uzavřený dne 09.01.2012 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18.07.2012, Dodatku č. 2 ze dne 19. 11. 2012, Dodatku č. 3 ze dne 29. 1. 2013, Dodatku č. 4 ze dne 1. 4. 2013, Dodatku č. 5 ze dne 1.4.2013 a Dodatku č. 6 ze dne 30.4.2013 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž tyto podpisy musí být vždy na téže listině. Tento Dodatek č. 7 bude vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž Zhotovitel obdrží tři vyhotovení a Objednatel dvě vyhotovení.

2/ Ostatní ustanovení SoD MHJ 001/2012 uzavřený dne 09.01.2012 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 18.07.2012, Dodatku č. 2 ze dne 19. 11. 2012, Dodatku č. 3 ze dne 29. 1. 2013, Dodatku č. 4 ze dne 1. 4. 2013, Dodatku č. 5 ze dne 1.4.2013 a Dodatku č. 6 ze dne 30.4.2013, nedotčené tímto Dodatkem č.7 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny a jsou závazné i pro tento dodatek.

3/ Zhotovitel je oprávněn v souvislosti s prodloužením doby výstavby z důvodů na straně objednatel uplatnit související vedlejší rozpočtové náklady (VRN) a Objednatel je povinen prokazatelné související náklady uhradit.

4/ Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č.7 k SoD MHJ 001/2012 uzavřený dne 09.01.2012 ve znění dodatku č. 1 ze dne 18.07.2012, Dodatku č. 2 ze dne 19. 11. 2012, Dodatku č. 3 ze dne 29. 1. 2013, Dodatku č. 4 ze dne 1. 4. 2013, Dodatku č. 5 ze dne 1.4.2013 a Dodatku č. 6 ze dne 30.4.2013 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Horním Jiřetíně dne 20.09.2013

V Horním Jiřetíně dne 20.09.2013




za Objednatele

Branko Glavica
starosta
Města Horní Jiřetín

územní samosprávný celek
MĚSTO HORNÍ JIŘETÍN
právní forma: obec IČ: 00265942, DIČ: CZ00265942
Městský úřad Horní Jiřetín
KB Most 2222491/0100
tel.: 476 734 283

Evidenční číslo veřejné zakázky 60062148

(1) e-mail: podatelna@hornijiretin.cz



za Zhotovitele

Za CGM Czech a.s.
Ing. Ondřej Píček

předseda představenstva CGM Czech a.s.

Karel Slovák

místopředseda představenstva CGM Czech a.s.

CGM CGM Czech a.s.
Táborská 1148
CGM CZECH 251 01 Říčany 13

IČ: 49973215 DIČ: CZ49973215

strana2



za Zhotovitele


Za Metrostav a.s.

Ing. Ivo Vrbka

ředitel divize 8 Metrostav a.s.

Ing. Jiří Tecl

ekonomický náměstek divize 8 Metrostav a.s.
na základě plné moci ze dne 17.11.2012



za Zhotovitele

Za ENVI-PUR, s.r.o.

Milan Drda

jednatel společnosti

Pavel Hnojna

jednatel společnosti

ENVI-PUR, s.r.o.

Na Víčovce 13/4, 160 00 Praha 6

Provozovna:

Wilsonova 420, 392 01 Soběslav

Tel.: 381 203 224, fax: 381 251 739

IČO: 25166077 DIČ: CZ25166077