



# SMLOUVA O DÍLO

## Dodatek č. 1

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“)

Číslo smlouvy: 2017-07-11

### Čl. I - Smluvní strany

#### OBJEDNATEL:

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Název:                            | Obec Blučina                        |
| Sídlo:                            | Náměstí Svobody 119, 664 56 Blučina |
| Zastoupený ve věcech smluvních:   | Mgr. Jan Šenkýř                     |
| Zastoupený ve věcech technických: | Mgr. Jan Husák                      |
| IČ:                               | 00281611                            |
| Bankovní spojení:                 | Komerční banka, a.s.                |
| Číslo účtu:                       | 3228641/0100                        |

#### ZHOTOVITEL:

|                                   |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| Název:                            | [Prostavby a.s.]                          |
| Sídlo:                            | [Dědina 447, Otnice, 683 54]              |
| Veřejný rejstřík:                 | [U Ks v Brně oddíl B, číslo vložky 4811]  |
| Zastoupený ve věcech smluvních:   | [Viktor Svoboda, předseda představenstva] |
| Zastoupený ve věcech technických: | [Viktor Svoboda, předseda představenstva] |
| IČ:                               | [27713130]                                |
| Bankovní spojení:                 | [ČSOB]                                    |
| Číslo účtu:                       | [258746889/0300]                          |

### Čl. II – Předmět dodatku

Sohledem na přerušení prací na díle *SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ BLUČINA* ze dne 1. 9. 2017, mění se smlouva o dílo č. 2017-07-11 ze dne 25. 8. 2017 (dále jen „původní SOD“) takto:

1. Ruší se ustanovení Čl. II. bod 5. původní SOD a nahrazuje se níže uvedeným:

5. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 15 dnů od odvolání přerušení prací stranou objednatele sjedná a po celou dobu trvání této smlouvy bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody při výkonu stavební činnosti, a to minimálně ve výši plnění 30 mil. Kč bez DPH.

2. Čl. II. původní SOD se doplňuje o níže uvedený bod 10.:

10. Realizace stavební zakázky *SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ BLUČINA* je závislá na skutečnosti, zda bude na předmětnou akci poskytnuta podpora z programu MŠMT. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit bez sankcí, či jiných postihů v případě, že podpora nebude v rámci MŠMT na akci poskytnuta.


3. Ruší se ustanovení Čl. IV. bod 3. původní SOD a nahrazuje se níže uvedeným:
  3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku odvolání přerušení prací stranou objednatele do dne předání díla a jeho převzetí objednatelem nese v plném rozsahu nebezpečí škody na zhotovovaném díle.
4. Ruší se ustanovení Čl. V. bod 1. původní SOD. Aktualizovaný Čl. V. bod 1. bude zpracován do 3 dnů od odvolání přerušení prací stranou objednatele.
5. Ruší se ustanovení Čl. XI. bod 1. původní SOD a nahrazuje se níže uvedeným:
  1. Smluvní strany sjednávají finanční záruku za řádné provedení díla ve výši 1 000.000,- Kč vč. DPH (slovy: milionkorunčeských). Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 10 dnů od odvolání přerušení prací stranou objednatele poskytnout objednateli finanční záruku ve výši odpovídající výše uvedené částce, která bude platit po celou dobu provádění díla a bude se řídit zejména ustanovením § 2030 an ObčZ. Finanční záruka bude zhotovitelem poskytnuta formou neodvolatelné záruky. Originál finanční záruky bude tvořit Přílohu č. 5 této smlouvy. Banka nebo jiná finanční instituce poskytující záruku se zaváže vyplatit požadovaný obnos až do celkové výše zaručené částky objednateli bez odkladu a námitek po obdržení první písemné podepsané výzvy a písemného podepsaného prohlášení objednatele, že došlo ze strany zhotovitele k jednání v rozporu s podmínkami této smlouvy. Záruční jistotu může objednatel čerpat v případě, že zhotovitel i přes opakované upozornění objednatele provádí dílo v rozporu se smlouvou, zejména tím, že je v prodlení s plněním termínů obsažených v harmonogramu (Příloha č. 4 této smlouvy) o více jak 15 dnů.
6. Ruší se Příloha č. 4 původní SOD - Časový harmonogram postupu prací. Aktualizovaná příloha č. 4 původní SOD bude zpracována do 3 dnů od odvolání přerušení prací stranou objednatele.


### Čl. III – Závěrečná ujednání

1. Všechna ostatní ustanovení původní SOD nedotčená dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Zhotovitel souhlasí, aby byl tento dodatek uveřejněn v souladu se ZZVZ. Zároveň smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Za zveřejnění v registru smluv odpovídá objednatel.
3. Zhotovitel prohlašuje, že uveřejněné skutečnosti nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 ObčZ a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Osoby podepisující dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
6. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
7. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Blučina dne 1. 9. 2017

**PROSTAVBY, a.s.**  
Dědina 447, 683 54 OTNICE  
Tel.: 544210817, [www.prostavby.eu](http://www.prostavby.eu)  
DIČ: CZ27713130

  
Viktor Svoboda  
předseda představenstva Prostavby a.s.  
zhotovitel



Mgr. Jan Šenkýř  
starosta obce Blučina  
objednatel