

Dodatek č. 5 SMLOUVY O DÍLO

**uzavřené dle ust. § 536 a násl. Obchodního zákoníku
na dodávku stavby**

"Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje – II. etapa ", část C – Jihlavsko"
číslo smlouvy zhotovitele: 3620 ze dne 12.10.2010

I. Smluvní strany

Svaz VKMO s.r.o.

adresa: Soběšická 156, 638 00 Brno
IČ: 25572245
DIČ: CZ25572245
Č.bank.úctu: 2105930369/2700
zastupovaný: Ing. Bc. Jiří Crha, jednatel
MVDr. Pavel Heřman, jednatel
Ivo Rohovský, jednatel
Dr. Jiří Vlach, jednatel
Ing.Arch. Jaroslav Klaška, jednatel
Ing. Vlastimil Gabrhel, jednatel
Ing. Josef Gut, prokurista

Osoby oprávněné k jednání:
Ing. Josef Gut, prokurista

Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko

adresa: Žižkova 93, 586 01 Jihlava
IČ: 48460915
DIČ: CZ48460915
Č.bank.úctu: 21059330385/2700
zastupovaný: Mgr. Roman Fabeš, místopředseda svazu

dále jen "**objednatelé**" na straně jedné

a

Sdružení „OUTULNÝ a Vodohospodářské stavby Javorník-CZ“ založené smlouvou o sdružení ze dne 04.08.2010, které tvoří:

Vedoucí účastník sdružení: OUTULNÝ s.r.o.

adresa: Pobřežní 370/4, 186 00 Praha 8

adresa pro komunikaci: Ocmanická 989, 675 71 Náměšť nad Oslavou

IČO.: 277 02 821

DIČ: CZ27702821

Č.bank.účtu: 107-2536240247/0100, Komerční banka,a.s.

zastupovaném: Ing. Svatoslavem Outulný, jednatelem

Účastníkem sdružení: Vodohospodářské stavby Javorník-Cz s.r.o.

adresa: Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou

IČO.: 262 29 455

DIČ: CZ26229455

Č.bank.účtu: 86-2436780297, Komerční banka,a.s.

zastupovaném: Ing. Josefem Tománkem , jednatelem

Ing. Janem Čechem, jednatelem

dále jen "**zhotovitel**" na straně druhé.

uzavřeli následující dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12.10.2010.

I.

Účastníci tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřeli dne 12.10.2010 smlouvu o dílo s předmětem díla: „Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje – II. etapa“, část C-Jihlavsko, kdy předmět díla byl obsahem smlouvy o dílo technicky specifikován obsahem svazku 3 – 5 zadávací dokumentace pro zadávací řízení „Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje – II. etapa“, část C - Jihlavsko.

II.

V průběhu realizace předmětu díla vznikla potřeba realizace dodatečných zhotovovacích prací nad rámec rozsahu předmětu díla definovaného smlouvou o dílo, resp. nastaly okolnosti odůvodňující nezbytnost změn v předmětu díla. Konkrétní změny v rozsahu předmětu či kvalitě díla jsou specifikovány obsahem souboru dokumentů (tzv. změnových listů), které tvoří přílohu č. 4 tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo.

Předmětem tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo je provedení zhotovovacích prací nezbytných k realizaci shora označených změn díla, specifikace změn díla a úprava vztahů souvisejících s realizací změn díla.

Účastníci smlouvy o dílo se shodli na stanovisku, že veškeré předpokládané a realizované změny díla splňují podmínky definované obsahem ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb.; z tohoto důvodu je tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo uzavírán jako výsledek jednacího řízení bez uveřejnění uskutečněného za účelem realizace dodatečných stavebních prací souvisejících s dotčenými změnami díla.

III.

Účastníci smlouvy o dílo a tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo konstatují, že finanční prostředky k úhradě ceny stavebních prací definovaných obsahem tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo jsou získávány mj. z Operačního programu Životní prostředí 2007-2013 MŽP ČR, a to prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR. Dispozice s uvedenými finančními prostředky podléhá pravidlům specifikovaným zejména Implementačním dokumentem OP ŽP 2007-2013 a dalšími souvisejícími předpisy.

IV.

Objednatelé souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení stavebních prací definovaných tímto dodatkem č. 4 ke smlouvě o dílo po dokončení těchto stavebních prací a odstranění všech vad výsledků těchto stavebních prací částku:

- | | |
|---|-----------------|
| ▪ cena dodatečného díla (bez DPH) | 1 843 780,90 Kč |
| ▪ daň z přidané hodnoty (DPH) z ceny dodatečného díla | 368 756,18 Kč |
| ▪ cena dodatečného díla navýšená o DPH | 2 212 537,08 Kč |
| ▪ slovy dvamilionydvěstědvánácttisícpětsetšetrřicetšedemkorun českých a osmhaléřů | |

Přesný způsob a harmonogram úhrad ceny dodatečného díla je specifikován obsahem přílohy č. 2 tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo.

V.

Zhotovitel se zavazuje k dokončení všech zhotovovacích prací definovaných obsahem tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo do 30.6.2013.

VI.

Zhotovitel bere na vědomí, že zmocněncem objednatelů je i pro realizaci stavebních prací podle tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo správce stavby – sdružení GEOTEST-API-DYJE II – zastupující zájmy objednatelů v rozsahu působnosti a způsoby definovanými obsahem smlouvy o dílo a obchodními podmínkami.

VII.

Účastníci tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo konstatují, že jsou pro vztahy vznikající v souvislosti s realizací stavebních prací podle tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo i nadále vázáni ustanoveními smlouvy o dílo (včetně obchodních podmínek a dalších dokumentů tvořících smlouvu o dílo) v plném rozsahu; v případě, pokud by některá z ustanovení původní smlouvy o dílo nebylo možno aplikovat doslovně, budou tato ustanovení aplikována přiměřeně.

VIII.

Účastníci tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo podepisují tuto listinu jako projev své pravé a svobodné vůle. Tento dodatek č. 4 se vyhotovuje ve třech originálních stejnopisech, přičemž dva originální stejnopisy obdrží objednatelé a jeden originální stejnopis obdrží zhotovitel.

OBJEDNATEL : (podepsáno a orazítkováno)

Svaz VKMO s.r.o.

.....
Ing. Bc. Jiří Grha, jednatel

.....
MVDr. Pavel Heřman, jednatel

.....
Ivo Rohovský, jednatel

.....
Dr. Jiří Vlach, jednatel

.....
Ing.Arch. Jaroslav Klačka, jednatel

.....
Ing.Vlastimil Gabrhel, jednatel

.....
Ing. Josef Gut, prokurista

Datum: 25. 1. 2013

Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko

.....
Mgr. Roman Fabeš
místopředseda svazu

Datum: 25. 1. 2013

ZHOTOVITEL: (podepsáno a orazítkováno)

OUTULNÝ s.r.o.

Zastoupený Ing. Svatoslavem Outulným,
jednatel

OUTULNÝ s.r.o.
Pobřežní 370/4, 186 00 Praha 8
IČ: 27702821

.....
za Vodohospodářské stavby Javorník-CZ
s.r.o.

OUTULNÝ s.r.o. na základě plné moci ze
dne 04.08.2010

Ing. Svatoslav Outulný, jednatel

OUTULNÝ s.r.o.
Pobřežní 370/4, 186 00 Praha 8
IČ: 27702821

25. 1. 2013

Datum:

Svaz VKMO s.r.o.
Soběšická 156, 638 00 BRNO
IČO: 25 57 22 45
-2-

SVAZ VODOVODŮ A KANALIZACÍ
Jihlavsko
Žižkova 93, JIHLAVA