

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 22.3.2017
s předmětem
"Veřejné prostranství mezi školami v Červeném Kostelci"**

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Adresa sídla:

Zastoupený:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

(dále jen "objednatel").

Město Červený Kostelec

Náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec

starostou města – Ing. Rostislavem Petrákem

Komerční banka, a.s.; Česká spořitelna, a.s.

9005-1428551/0100; 2911338319/0800

0027 2566

1.2. Zhotovitel:

Adresa sídla/místa podnikání:

Zastoupený:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen "zhotovitel").

2021 s.r.o.

Anenská 3, 811 05 Bratislava

Ing. arch. Peter Lényi

Tatra banka a.s., Bratislava

SK11 1100 0000 0029 4700 5321

48159476

2120107484

Čl. 2 Předmět dodatku

2.1 Úprava termínu předání dokončené projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), teda bod 4.2.2. původní smlouvy z původního "do 90 dnů od předání studie stavby (STS)" na "do 120 dnů od předání studie stavby (STS)" na základě prosby zhotovitele.

2.2 Zhotovitel jako důvod vysvětluje zdržení při budování sítě lokálních kontaktů, zdržení komunikace na straně svých subdodavatelů a dotčených úřadů kvůli období dovolených a změny dopravního řešení návrhu.

Uzavření Dodatku č.1 bylo schváleno Radou města dne 30.8.2017 usnesením č. R-2017/16/44, nadpoloviční většinou hlasů členů Rady města.

V Bratislavě dne 8.9.2017

Za zhotovitele:

.....

Ing. arch. Peter Lényi
konatel

V Červeném Kostelci dne **4.9.2017**

Za objednatele:

.....

Ing. Rostislav Petrák
starosta města