

ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU STAVEBNÍCH PRACÍ V PODROBNOSTI NA TÝDNY

Název stavby: "BJ 8 PB - PČB Silůvky"

Pracovní činnost	Časový harmonogram																																																		
	měsíc	rok 2012																rok 2013																																	
		září				říjen				listopad				prosinec				leden				únor				březen				duben				květen				červen													
		týden	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26						
Zahájení - předpoklad 30.9. 2012																																																			
Prováděcí projektová dokumentace																																																			
Zemní a přípravné práce pro I.etapu																																																			
Zemní a přípravné práce pro II.etapu																																																			
Zemní a přípravné práce pro III.etapu																																																			
ŽB základy- pasy I.etapa vč. hydroizolace																																																			
ŽB základy - pasy II.etapa																																																			
ŽB základy- pasy III.etapa																																																			
Obvodové nosné zdivo I.etapa																																																			
ŽB konstrukce stropů a schodišť																																																			
Střecha komplet konstrukce příhradová, foliová																																																			
Výplně otvorů, okna																																																			
Uzlový bod prostavěnosti k 30.11.2012																																																			
Vnitřní nenosné příčky																																																			
Tepelné izolace																																																			
Výplně otvorů - dveře vnější																																																			
Hrubé instalace elektro, ZTI, ÚT																																																			
Vnitřní omítky																																																			
SDK konstrukce																																																			
Přípojky splaškové a dešťové kanalizace																																																			
Přípojka plynu																																																			
Zámečnické konstrukce																																																			
Obklady, dlažby, podlahy povlakové																																																			
Elektromontáže																																																			
ZTI, ÚT, VZT																																																			
Vnější omítky																																																			
Truhlářské výrobky																																																			
Výtah																																																			
Opěrná zídka a oplocení																																																			
Malby																																																			
Venkovní úpravy - dlažby																																																			
Revize, odzkoušení, doklady k předání díla																																																			
Zahájení přejímacího řízení																																																			
Protokolární předání díla 30.6. 2013																																																			

V Brně dne 24.8.2012

Pavel Lysek
jednatel společnosti



DIRS Brno s.r.o. ©
Jihlavská 731/38, 642 00 Brno
tel.: 549212715, fax: 549212714
IČ: 26255618 DIČ: CZ26255618