

Finanční harmonogram

Výstavba nové kompostárny pro zpracování bioodpadů a následné využití pro hnojení zemědělské půdy

	2014	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
--	------	-------	--------	--------	----------	-------	------	-------	----------	----------

Objekt SO 01

Objekt SO 01.1 - Kancelář	25 200,00 Kč	198 795,00 Kč	147 085,00 Kč							
Objekt SO 01.3 - Strojovna VZT	90 343,00 Kč	367 184,00 Kč	215 407,00 Kč							
Objekt SO 01.4 - Biofiltr	253 568,00 Kč	143 691,00 Kč	244 395,00 Kč	475 978,00 Kč	104 280,00 Kč					
Objekt SO 01.5 - Hygienizační box	97 707,00 Kč	35 436,00 Kč		4 222 431,00 Kč	401 378,00 Kč					
Objekt PS 01.1 - Kompostování				1 339 161,00 Kč						
Objekt PS 01.2 - Rozvody NN				3 703 481,50 Kč	2 082 360,00 Kč	14 041,50 Kč				
Objekt PS 01.3 - Kanalizace				118 286,00 Kč						
Objekt PS 01.4 - Zásobování vodou							26 553 088,00 Kč	435 557,00 Kč		
Objekt SO 01.6 - Komunikace							1 566 501,00 Kč			
Objekt SO 01.2 - Skladovací kóje	221 230,96 Kč	221 230,96 Kč	165 923,22 Kč	276 538,70 Kč	165 923,22 Kč	110 615,48 Kč	110 615,48 Kč			

Suma SO 01

688 048,96 Kč 966 336,96 Kč 772 810,22 Kč 10 135 876,20 Kč 2 753 941,22 Kč 26 677 744,98 Kč 2 112 673,48 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Objekt SO 02

Objekt SO 02.1 - Hala pro finální kompost				179 258,82 Kč	3 256 921,81 Kč	1 868 641,65 Kč	3 681 491,41 Kč	1 350 480,00 Kč	1 808 067,06 Kč	
Objekt PS 02.1 - Provětraná podlaha						3 050 452,00 Kč	1 525 226,00 Kč			
Objekt SO 02 - Elektromontáže							386 638,00 Kč			
Objekt SO 02.2 - Přípojka NN							68 594,00 Kč			
Objekt SO 02.3 - Přípojka DK						153 695,00 Kč				
VRN				103 967,75 Kč	103 967,75 Kč	311 903,25 Kč	415 801,00 Kč	103 967,75 Kč	103 967,75 Kč	

Suma SO 02

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 283 226,57 Kč 3 360 889,56 Kč 5 384 691,90 Kč 6 077 750,41 Kč 1 454 447,75 Kč 1 912 034,81 Kč

Celkem za jednotlivé měsíce

Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec
688 049 Kč	966 337 Kč	772 810 Kč	10 419 103 Kč	6 114 831 Kč	32 062 437 Kč	8 190 424 Kč	1 454 448 Kč	1 912 035 Kč

Celkem

62 580 473 Kč

Pozn.:

Jedná se pouze o orientační finanční harmonogram stavby, nemusí se shodovat se skutečností