
DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 13.11.2017

SMLUVNÍ STRANY:

Obec Velký Luh

Se sídlem:

Velký Luh č.p. 22, 351 34 Skalná

IČ: 00883603, DIČ: CZ0083603

bankovní spojení: číslo účtu: 197712211/0600, vedený u MONETA Money Bank, a.s.

jednající ve věcech smluvních: Jiřina Vrábelová, starostka obce

jednající ve věcech technických: Josef Böhm, TDI

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Stavby IS, s.r.o.

se sídlem: Lomená 326, Plesná, PSČ: 351 35

IČ: 26403510 DIČ : CZ26403510

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle C, vložce 18026

bankovní spojení: č.ú.: 0805865319/0800 vedený u Česká spořitelna, a.s.,

jednající ve věcech smluvních: Roman Horčíčka, jednatel společnosti

jednající ve věcech technických: Michal Šilhánek, stavbyvedoucí

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 13.11.2017.

Tímto dodatkem se mění ujednání V. Cena za dílo a platební podmínky, bod 5.1.

Původní znění:

V. Cena za dílo, platební podmínky

5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena bez DPH	1 158 145,00 Kč
DPH 21 % ve výši	243 210,00 Kč
Celková cena včetně DPH	1 401 355,00 Kč

Tato cena byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou

Nové znění:

V. Cena za dílo, platební podmínky

5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena bez DPH	1 250 877,68 Kč
DPH 21 % ve výši	262 684,31 Kč
Celková cena včetně DPH	1 513 561,99 Kč

Tato cena byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

Ke změně ceny díla došlo vlivem změny rozsahu prováděných prací.

Oproti předpokladu projektové dokumentace došlo ke snížení objemu prací z důvodu menší hloubky kanalizace z důvodu neodpovídající hloubky napojovacího místa v ŠS1, a na pokyn objednatele nebyly realizovány některé z přípojek.

Dále oproti předpokladu projektové dokumentace došlo ke zvýšení objemu prací z důvodu nevyhovujícího stávajícího materiálu, který po vytěžení nebylo možné opětovně řádně zhutnit z důvodu obsahu jílu. Objednatel odmítl navrhované řešení kompletní výměnou zásypového materiálu a naopak bylo dohodnuto provedení sanační vrstvy komunikace v nezbytně nutném rozsahu vrstvou 300 mm hrubě drceného kameniva frakce 63-125 mm, na kterou byla zřízena konstrukce 300 mm drceného kameniva z původního materiálu s doplněním chybějícího kameniva. Vzhledem k neúnosnému podloží dále došlo k zahutnění kameniva do podloží, a proto ho bylo nutné doplnit ve větším množství než předpokládala projektová dokumentace. Navíc byla obnovena v celém rozsahu komunikace separační vrstva geotextilie 300 g/m² na úrovni zemní pláně.

Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

Dáno ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu.

Stavební rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy.

Ve Velkém Luhu, dne 13.2.2018

Ve Velkém Luhu, dne 13.2.2018


objednatel
Jiřina Vrábelová, starostka obce




zhotovitel
Roman Horčíčka, jednatel společnosti
Stavby IS, s.r.o.

Stavby IS, s.r.o.
Lomená 326, Plesná 351 35
DIČ: CZ26403510
mob.: 724 160 116