

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

Objednatel:

Název: **Město Vracov**
Sídlo: **Náměstí Míru 202, 696 42 Vracov**
IČO: **002 85 498**
DIČ: **CZ00285498**
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: **Jaromír Repík, starosta města**
(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel:

Název: **STRABAG a.s. (č. sml. zhotovitele 144/MCPB/21)**
Sídlo: **Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5**
IČO: **60838744**
DIČ: **CZ60838744**
zapsán v obchodním rejstříku: **u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634,**
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: **Ing. Adam Beneš, ředitel Oblasti Východ**
Ing. Jiří Svoboda, Ph.D., ekonom Oblasti Východ

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

1. Účelem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 25.11.2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 03.02.2022, v rámci veřejné zakázky mezi Smluvními stranami, v rámci veřejné zakázky „**Technická infrastruktura náměstí, Vracov – I. Etapa**“ (dále jen „Smlouva“), je úprava čl. 4. **CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY** Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 2 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí Smlouvy. Obsah Dodatku č. 2 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktní dokončení spolupráce dle Smlouvy.
3. Tímto Dodatkem č. 2 se mění čl. 4. **CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY** takto:
Při provádění prací vyvstaly skutečnosti mající vliv na změnu prováděné stavby. Tyto skutečnosti, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jsou nezbytné k provedení Díla. Výsledkem jsou změny závazků, které jsou zohledněny ve **Změnovém listu č. 1 a 2**.

V čl. 4 CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY se mění (původní znění):

4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Cena Díla celkem bez DPH	25 397 593,47 Kč
<i>DPH 21%</i>	<i>5 333 494,63 Kč</i>
Cena díla celkem s DPH	30 731 088,10 Kč

nahrazuje zněním:

4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Cena Díla celkem bez DPH	23 802 593,85 Kč
Výše DPH (21 %)	4 998 544,71 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH	28 801 138,56 Kč

4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
6. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 2 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy tvořící nedílnou součást Dodatku č. 2:


- Příloha č. 1 Změnový list č. 1
- Příloha č. 2 Změnový list č. 2

DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Vracova č. 96 bod 16. ze dne 22. 9. 2022.


Objednatel
Ve Vracově dne

.....
Jaromír Repík
starosta města


Dodatek č. 2 prověřil: Josef Mikulec, OTÚ

Zhotovitel
Ve Zlíně dne

.....
Ing. Adam Beneš
ředitel Oblasti Východ
STRABAG a.s.


.....
Ing. Jiří Svoboda, Ph.D.
Ekonom Oblasti Východ
STRABAG a.s.

Změnový list č. 1

Akce: „Technická infrastruktura náměstí, Vracov – I. etapa“

Smlouva o dílo - smlouva ze dne 25.11.2021
- č. smlouvy zhotovitele 144/MCPB/21

Objednatel: Město Vracov
Náměstí Míru 202, 696 42 Vracov
zastoupené: Jaromírem Repíkem - starostou města
IČ: 00285498
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Petr Loprais, vedoucí odboru investic

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
zastoupen: Ing. Adamem Benešem, ředitelem Oblasti Východ
Ing. Jiřím Svobodou, Ph.D., ekonomem Oblasti Východ
IČ: 60838744
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Petr Kydlíček, vedoucí PJ Uherské Hradiště
Richard Krajsa, Dis., stavbyvedoucí

Projektant: CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Štefánikova 167
760 01 Zlín
IČ: 01643541

TDS objednatel: Prost Hodonín s.r.o.
Brněnská 4062/3a
695 01 Hodonín
zastoupen: Ing. Stanislavem Brejchou, jednatelem
IČ: 60701366
Výkonem TDS byl pověřen: Ing. Petr Urubek

Cena díla

Celkové náklady veřejné zakázky dle SoD a dle ZLč1

25 287 132,79 Kč bez DPH

1. Objekt a oddíl stavby:

SO 301.1 Kanalizace jednotná I.etapa
SO 302.1 Vodovod I.etapa
SO 305 Přípojka vody pro kuželnu

2. Popis změny:

Změna je zařazena jako změna závazku dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Odpočty

SO 301.1 Kanalizace jednotná I.etapa

Jedná se o upřesnění množství prováděných prací. Odečítá se množství, které nebude reálně provedeno. Ve smluvním rozpočtu je uvedeno více měrných jednotek, než je realita.

SO 302.1 Vodovod I.etapa

Jedná se o upřesnění množství prováděných prací. Odečítá se množství, které nebude reálně provedeno. Ve smluvním rozpočtu je uvedeno více měrných jednotek, než je realita. Proplach a dezinfekci je možno provést až před zavodněním potrubí.

SO 305 Přípojka vody pro kuželnu

Jedná se o upřesnění množství prováděných prací. Odečítá se množství, které nebude reálně provedeno. Zprovoznění vodovodní přípojky a s tím související práce je možno provést až po zavodnění vodovodu.

Přípočty

SO 301.1 Kanalizace jednotná I.etapa

Z důvodu stoupající hladiny spodní vody ve výkopu je nutné provést sanaci podloží a s tím související dodávky a práce.

SO 302.1 Vodovod I.etapa

Z důvodu stoupající hladiny spodní vody ve výkopu je nutné provést sanaci podloží a s tím související dodávky a práce. Další položky nebyly chybně uvedeny ve smluvním rozpočtu.

3. Rekapitulace nákladů:

vícepráce činí	371 562,17 Kč
méněpráce činí	- 482 022,85 Kč
Náklady dle tohoto změnového listu celkem bez DPH	- 110 460,68 Kč
Cena 21% DPH	- 23 196,74 Kč
Náklady dle tohoto změnového listu celkem vč. DPH 21%	- 133 657,42 Kč

4. Závěr:

Z technického hlediska se změnou dle tohoto změnového listu souhlasí, změna bude předmětem dodatku smlouvy o dílo.

Ve Vracově dne 12. 09. 2022

Za objednatele:

Ing. Petr Urubek - TDS

Ing. Petr Loprais
vedoucí Odboru investic

prost Hodonín s.r.o.
Brněnská 4062/3a
695 01 HODONÍN
DIČ: CZ60701366 ②

MĚSTO VRACOV
696 42 VRACOV
okres Hodonín
1

Ve Zlíně dne 12. 09. 2022

Za zhotovitele:

STRABAG
STRABAG a.s.

Ing. Petr Kydlíček
vedoucí PJ Uherské Hradiště

Změnový list č. 2

Akce: „Technická infrastruktura náměstí, Vracov – I. etapa“

Smlouva o dílo - smlouva ze dne 25.11.2021
- č. smlouvy zhotovitele 144/MCPB/21

Objednatel: Město Vracov
Náměstí Míru 202, 696 42 Vracov
zastoupené: Jaromírem Repíkem - starostou města
IČ: 00285498
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Petr Loprais, vedoucí odboru investic

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice
zastoupen: Ing. Adamem Benešem, ředitelem Oblasti Východ
Ing. Jiřím Svobodou, Ph.D., ekonomem Oblasti Východ
IČ: 60838744
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Petr Kydlíček, vedoucí PJ Uherské Hradiště
Richard Krajsa, Dis., stavbyvedoucí

Projektant: CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Štefánikova 167
760 01 Zlín
IČ: 01643541

TDS objednatel: Prost Hodonín s.r.o.
Brněnská 4062/3a
695 01 Hodonín
zastoupen: Ing. Stanislavem Brejchou, jednatelem
IČ: 60701366
Výkonem TDS byl pověřen: Ing. Petr Urubek

Cena díla

Celkové náklady veřejné zakázky dle SoD a dle ZLč.1 a ZLč.2

23 802 593,85 Kč bez DPH

1. Objekt a oddíl stavby:

SO 101.1 Zpevněné plochy a komunikace náměstí I.etapa
SO 102 Zpevněné plochy a komunikace vnitrobloku
SO 103 Úprava silnice I/54
SO 104 Úprava chodníku
SO 501 STL plynovod
SO 502 Připojka plynu pro kuželnu
Vícepráce (neobsažené v PD)
VCP Ochrana kabelů NOEL a CETIN

2. Popis změny:

Změna je zařazena jako změna závazku § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Odpočty

SO 101.1 Zpevněné plochy a komunikace náměstí I.etapa

Ke změně dochází z důvodu upřesnění množství výkazů výměr oproti projektové dokumentaci. Dojde k ponechání části zeminy na místě stavby z důvodu výstavby II. etapy náměstí a demolice školy, kde se počítá s použitím uvedené zeminy do sklepů po bouracích pracích.

SO 102 Zpevněné plochy a komunikace vnitrobloku

Odvezená zemina bude použita realizační firmou k následné výstavbě, nebude tedy ukládána na skládce za poplatek.

SO 103 Úprava silnice I/54

Odvezená zemina bude použita realizační firmou k následné výstavbě, nebude tedy ukládána na skládce za poplatek. Ke změně dochází z důvodu upřesnění množství výkazů výměr oproti projektové dokumentaci. Ve smluvním rozpočtu je uvedeno více měrných jednotek, než je realita.

SO 104 Úprava chodníku

Odvezená zemina bude použita realizační firmou k následné výstavbě, nebude tedy ukládána na skládce za poplatek.

SO 501 STL plynovod

Odvezená zemina bude použita realizační firmou k následné výstavbě, nebude tedy ukládána na skládce za poplatek.

SO 502 Přípojka plynu pro kuželnu

Odvezená zemina bude použita realizační firmou k následné výstavbě, nebude tedy ukládána na skládce za poplatek. Ke změně dochází z důvodu upřesnění množství výkazů výměr oproti projektové dokumentaci.

Přípočty

SO 101.1 Zpevněné plochy a komunikace náměstí I.etapa

Chybějící množství žlabů ve smluvním rozpočtu. Jedná se o práce, které nebyly zapracovány do projektové dokumentace.

SO 103 Úprava silnice I/54

Chybějící množství žlabů ve smluvním rozpočtu. Z důvodu malého krytí veřejné kanalizace, je nutné provést její ochranu. Jedná se o práce, které nebyly zapracovány do projektové dokumentace.

SO 104 Úprava chodníku

Nebylo možno použít stávající dlažbu z důvodu značeného opotřebení.

SO 501 STL plynovod

Chybějící položky ve smluvním rozpočtu.

Ochrana kabelů Noel a Cetin

Z důvodu malého krytí kabelů Noel a Cetin je nutné provést její ochranu. Jedná se o práce, které nebyly zapracovány do projektové dokumentace.

3. Rekapitulace nákladů:

vícepráce činí	706 287,62 Kč
méněpráce činí	- 2 190 826,56 Kč

Náklady dle tohoto změnového listu celkem bez DPH	- 1 484 538,94 Kč
--	--------------------------

Cena 21% DPH	- 311 753,18 Kč
---------------------	------------------------


Náklady dle tohoto změnového listu celkem vč. DPH 21%	- 1 796 292,12 Kč
--	--------------------------

4. Závěr:


Z technického hlediska se změnou dle tohoto změnového listu souhlasí, změna bude předmětem dodatku smlouvy o dílo.

Ve Vracově dne 12. 09. 2022

Za objednatele:



Ing. Petr Urubek - TDS



Ing. Petr Loprais
vedoucí Odboru investic

prost Hodonín s.r.o.
Brněnská 4062/3a
695 01 HODONÍN
DIČ: CZ60701366 ②

MĚSTO VRACOV
696 42 VRACOV
okres Hodonín
1

Ve Zlíně dne 12. 09. 2022.

Za zhotovitele:

STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Morava, oblast Východ
Přiluky 386, 760 01 Zlín



Ing. Petr Kydlíček
vedoucí PJ Uherské Hradiště

Rekapitulace Změnových listů

Stavba: 21028 Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov			
Název	celkem bez DPH (Kč)	DPH 21 % (Kč)	celkem vč. DPH (Kč)
Změnový list ZL 01			
Změnový list ZL 01 - Odpočty	-482 022,85	-101 224,80	-583 247,65
Změnový list ZL 01 - Přípočty	371 562,17	78 028,06	449 590,23
Změnový list ZL 02			0,00
Změnový list ZL 02 - Odpočty	-2 190 826,56	-460 073,58	-2 650 900,14
Změnový list ZL 02 - Přípočty	706 287,62	148 320,40	854 608,02
Celkem za stavbu	-1 594 999,62	-334 949,92	-1 929 949,54

Položkový rozpočet - ZL 01 ODPOČTY

Stavba: **21028** **Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov**

Objednatel: **Město Vracov** IČO: **00285498**
náměstí Míru 202 DIČ:
69642 **Vracov**

Projektant: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: **STRABAG a.s.** IČO: **60838744**
Kačírková 982/4, Jinonice DIČ: **CZ60838744**
158 00 **Praha 5**

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-482 022,85
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-482 022,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	0 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-482 022,85 CZK
Základní DPH	0 %	-101 224,80 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -583 247,65 CZK

ve _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí - ODPOČTY - ZL 01

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 301.1	Kanalizace jednotná I.etapa	0,00	-380 951,12	-79 999,74	-460 950,86	79
SO 302.1	Vodovod I.etapa	0,00	-63 632,92	-13 362,91	-76 995,83	13
SO 305	Přípojka vody pro kuželnu	0,00	-37 438,81	-7 862,15	-45 300,96	8
Celkem za stavbu ZL 01 - ODPOČTY			-482 022,85	-101 224,80	-583 247,65	100

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 301.1	Kanalizace jednotná I.etapa
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-265 215,12
15	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-1 027,96560	258,00	-265 215,12
		571,092*1,80				
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				-19 136,00
31	114211103T	Odstranění betonových trub do DN 300 mm, ve výkopu	m	-64,00000	299,00	-19 136,00
Díl: 57		Kryty šterkových a živičných komunikací				-96 600,00
46	577144031	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu viz.TZ, CW3-H-121, CW3-H-120_3	m2	-350,00000	276,00	-96 600,00
Celkem						-380 951,12

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 302.1	Vodovod I.etapa
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-51 032,92
11	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-197,80200	258,00	-51 032,92
		109,89*1,80				

Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				-12 600,00
48	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 viz.TZ, CW3-H-141, CW3-H-142	m	-200,00000	63,00	-12 600,00

Celkem						-63 632,92
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 305	Přípojka vody pro kuželnu
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-9 051,16
10	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-35,08200	258,00	-9 051,16
		19,49*1,80		35,08200		
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				-28 387,65
40	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoliv trub DN 80	kus	-1,00000	1 713,00	-1 713,00
		viz.TZ, CW3-H-181				
41	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	-1,00000	673,00	-673,00
		viz.TZ, CW3-H-181				
43	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	-28,00000	56,00	-1 568,00
		viz.TZ, CW3-H-181				
46	89001	napojení na stávající vodovod	kus	-1,00000	12 895,00	-12 895,00
48	89003	vodoměrná souprava se šroubením a šoupátky pro vodoměr 2,5 m3/hod dodávka a montáž	kus	-1,00000	4 832,00	-4 832,00
49	42200750R	poklop uliční šoupátkový - voda	kus	-1,00000	985,00	-985,00
50	42273320	pas navrtávací DN 100 - 1" závitový pro vodu	kus	-1,01000	3 436,00	-3 470,36
51	422913332	Souprava zemní telesk.přípojková, 1"-2", 1,75m	kus	-1,01000	1 889,00	-1 907,89
52	42291510	Deska podkladová pod poklopy	kus	-1,01000	340,00	-343,40
Celkem						-37 438,81

Rekapitulace dílčích částí - PŘÍPOČTY - ZL 01

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 301.1	Kanalizace jednotná I.etapa	0,00	246 185,26	51 698,90	297 884,16	66
SO 302.1	Vodovod I.etapa	0,00	125 376,91	26 329,15	151 706,06	34
SO 305	Přípojka vody pro kuželnu	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Celkem za stavbu ZL 01 - PŘÍPOČTY		0,00	371 562,17	78 028,06	449 590,23	100

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 301.1	Kanalizace jednotná I.etapa
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				36 082,20
8	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m viz.TZ, CW3-H-121 BC1 - OK : 2,30*(2,00+2,52)/2*2 BC1 - OK : 5,00*(1,98+2,52)/2*2 šachty : (2,50-1,50)*2*(1,99+2,52) OS - BC1 : 11,50*(2,14+2,30)/2*2 šachty : (2,50-1,50)*2*2,14	m2	164,01000	153,00	25 093,53
10	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	164,01000	67,00	10 988,67
Celkem						36 082,20

Položky neuvedené v rozpočtu dle SoD

SO 301.1 VCP, MP - Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VCP		Práce neuvedeny ve smluvním rozpočtu				210 103,06
	115101201.R00	Čerpání spodní vody na dopravní výšku do 10m s uvažovaným přítokem do 500 l/min	hod	30,00000	112,00	3 360,00
	115101301.R00	Pohotovost čerpací soupravy	den	15,00000	51,20	768,00
	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop z drtě 4/8 tl. 20 cm (drenážní vrstva)	m3	74,42400	1 562,00	116 250,29
	MAT	Zhutnitelná zemina - recyklát 0/22 (330,983 + 14,87)*2,0 * 50%	t	345,85300	225,00	77 816,93
	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m 310,1*0,2*2	m2	124,04000	64,00	7 938,56
	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	124,04000	32,00	3 969,28
Celkem						210 103,06

CELKEM

246 185,26

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 302.1	Vodovod I.etapa
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				14 592,48
34	28613106	Elektrospojka d 90 mm SDR 11 PE 100	kus	18,18000	376,00	6 835,68
35	28613107	Elektrospojka d 110 mm SDR 11 PE 100	kus	16,16000	480,00	7 756,80
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				258,00
49	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm potrubí viz.TZ, CW3-H-141, CW3-H-142	m	6,00000	43,00	258,00

Celkem	14 850,48
---------------	------------------

Položky neuvedené v rozpočtu dle SoD

SO 302.1 VCP - Vodovod 1. etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VCP		Práce neuvedeny ve smluvním rozpočtu				110 526,43
	115101201	Čerpání spodní vody na dopravní výšku do 10m s uvažovaným přítokem do 500 l/min	hod	12,00000	112,00	1 344,00
	115101301	Pohotovost čerpací soupravy	den	4,00000	51,20	204,80
	132254204	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 24,035 - lože pod potrubí z 4/8 d 90 79x1,1x0,2 d 90 26x1,1x0,05 d 110 95x1,1x0,05	m3		458,00	0,00
	161102111	Svislé přemístění výkopku do 2,5 m z kamenouhelných hlušin 24,035 - lože pod potrubí z 4/8	m3		291,00	0,00
	162351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 24,035 - lože pod potrubí z 4/8	m3		181,00	0,00
	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky 24,035 - lože pod potrubí z 4/8	m3		17,00	0,00
	MAT	Zhutnitelná zemina - recyklát 0/22 (245,266-22-87,89)*2,0 * 60%	t	162,45120	225,00	36 551,52
	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop z drtě 4/8 tl. 5-20 cm (drenážní vrstva) 79,00*1,10*0,20 d 90 mm 26,00*1,10*0,05 d 90 mm 95,00*1,10*0,05 d 110 mm	m3	24,03500	1 562,00	37 542,67
	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m 79,00*1,63*2 d 90mm 10,00*1,48*2 d 110 mm	m2	287,14000	64,00	18 376,96
	151101111	Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 2 m 79,00*1,63*2 d 90mm 10,00*1,48*2 d 110 mm	m2	287,14000	32,00	9 188,48
	892241111	Tlaková zkouška vzduchem potrubí do DN 80	m		40,00	0,00

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 302.1	Vodovod I.etapa
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	892271111	Tlaková zkouška vzduchem potrubí do DN 100 nebo 125	m		40,00	0,00
52	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,00000	2 712,00	5 424,00
62	404459502	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2500 mm	kus	2,00000	646,00	1 292,00
	899713111R00	Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém	kus	2,00000	301,00	602,00

Celkem	VCP - Vodovod 1. etapa	110 526,43
---------------	-------------------------------	-------------------

CELKEM

125 376,91

Položkový rozpočet - ZL 02 ODPOČTY

Stavba: **21028** **Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov**

Objednatel: **Město Vracov** **IČO: 00285498**
 náměstí Míru 202 **DIČ:**
 69642 **Vracov**

Projektant: **IČO:**
 DIČ:

Zhotovitel: **STRABAG a.s.** **IČO: 60838744**
 Kačírkova 982/4, Jinonice **DIČ: CZ60838744**
 158 00 **Praha 5**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
--------------------	---------------

HSV			-2 190 826,56
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-2 190 826,56

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	0 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-2 190 826,56 CZK
Základní DPH	0 %	-460 073,58 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	-2 650 900,14 CZK
--------------------------	--------------------------

ve _____ dne _____

_____ Za zhotovitele	_____ Za objednatele
-------------------------	-------------------------

Rekapitulace dílčích částí - ODPOČTY - ZL 02

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
000	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0
SO 002	Demolice garáže	0,00	0,00	0,00	0,00	0
SO 101.1	Zpevněné plochy a komunikace náměstí I.etapa	0,00	-1 637 558,99	-343 887,39	-1 981 446,38	75
SO 102	Zpevněné plochy a komunikace vnitrobloku	0,00	-193 581,56	-40 652,13	-234 233,69	9
SO 103	Úprava silnice I/54	0,00	-228 858,39	-48 060,26	-276 918,65	10
SO 104	Úprava chodníku	0,00	-22 105,44	-4 642,14	-26 747,58	1
SO 402.1	Veřejné osvětlení I.etapa	0,00	0,00	0,00	0,00	0
SO 403.1	Sdělovací vedení I.etapa	0,00	0,00	0,00	0,00	0
SO 501	STL plynovod	0,00	-25 231,73	-5 298,66	-30 530,39	1
SO 502	Přípojka plynu pro kuželnu	0,00	-83 490,45	-17 532,99	-101 023,44	4
SO 801.1	Sadové úpravy I.etapa	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Celkem za stavbu ZL 02 - ODPOČTY			-2 190 826,56	-460 073,58	-2 650 900,14	100

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 101.1	Zpevněné plochy a komunikace náměstí I.etapa
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-1 525 418,00
2	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 3 viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D-1700*5	m3	-1 700,00000	255,00	-433 500,00
3	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 1700*5	m3	-8 500,00000	14,00	-119 000,00
4	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) a kamení kód odpadu 17 05 04 2095,00*1,80	t	-3 771,00000	258,00	-972 918,00
Díl: 1.1		Zemní práce - odvodnění				-57 573,99
12	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) a kamení kód odpadu 17 05 04 123,975*1,80	t	-223,15500	258,00	-57 573,99
Díl: 99.1		Sanace pláně				-54 567,00
78	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) a kamení kód odpadu 17 05 04 235,00*1,80	t	-423,00000	129,00	-54 567,00
Celkem						-1 637 558,99

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 102	Zpevněné plochy a komunikace vnitrobloku
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-170 036,48
4	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-659,05614	258,00	-170 036,48

366,1423*1,80

Díl: 99.1		Sanace pláň				-23 545,08
27	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-182,52000	129,00	-23 545,08

101,40*1,80

Celkem						-193 581,56
---------------	--	--	--	--	--	--------------------

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 103	Úprava silnice I/54
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-132 818,40
6	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-514,80000	258,00	-132 818,40
		286,00*1,80				

Díl: 1.1		Zemní práce - odvodnění				-15 777,99
14	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) a kamení	t	-61,15500	258,00	-15 777,99
		33,975*1,80				

Díl: 57		Kryty šterkových a živičných komunikací				-54 720,00
38	573211112	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	-120,00000	25,00	-3 000,00
		viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336				

39	576143221	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	-120,00000	431,00	-51 720,00
		viz. TZ, CW3-D-331,332,333,334,335,336				

Díl: 99.1		Sanace pláň				-25 542,00
79	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-198,00000	129,00	-25 542,00
		110,00*1,80				

Celkem						-228 858,39
---------------	--	--	--	--	--	--------------------

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 104	Úprava chodníku
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-20 433,60
4	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-79,20000	258,00	-20 433,60

44,00*1,80

Díl: 99.1		Sanace pláně				-1 671,84
27	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-12,96000	129,00	-1 671,84

7,20*1,80

Celkem						-22 105,44
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 501	STL plynovod
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-25 231,73
16	171201211U00	Skládkovné zemina	t	-97,79740	258,00	-25 231,73
		(45,8832+8,4487)*1,8		97,80000		

Celkem						-25 231,73
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 502	Přípojka plynu pro kuželnu
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-1 820,45
6	171201211U00	Skládkovné zemina	t	-7,05600	258,00	-1 820,45
		3,92*1,8		7,06000		
Díl: 723		Vnitřní plynovod				-10 778,00
14	723150802R00	Demontáž potrubí ocel.hladkého svařovaného D 44	m	-60,00000	72,00	-4 320,00
22	723261914R00	Montáž plynoměru PS-20	kus	-1,00000	6 458,00	-6 458,00
Díl: M23		Montáže potrubí				-70 892,00
44	R230206001	Zaslepení stávající přípojky	sbr	-1,00000	70 892,00	-70 892,00
Celkem						-83 490,45

Položkový rozpočet - ZL 02 PŘÍPOČTY

Stavba: **21028** **Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov**

Objednatel: **Město Vracov**
náměstí Míru 202
69642 Vracov

IČO: **00285498**
 DIČ:

Projektant:

IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Kačírkova 982/4, Jinonice
158 00 Praha 5

IČO: **60838744**
 DIČ: **CZ60838744**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			706 287,62
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			706 287,62

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	0 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	706 287,62 CZK
Základní DPH	0 %	148 320,40 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **854 608,02 CZK**

ve _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí - PŘÍPOČTY - ZL 02

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
000	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0
SO 002	Demolice garáže	0,00	0,00	0,00	0,00	0
SO 101.1	Zpevněné plochy a komunikace náměstí I.etapa	0,00	255 850,00	53 728,50	309 578,50	45
SO 102	Zpevněné plochy a komunikace vnitrobloku	0,00	0,00	0,00	0,00	0
SO 103	Úprava silnice I/54	0,00	275 587,21	57 873,31	333 460,52	48
SO 104	Úprava chodníku	0,00	36 936,00	7 756,56	44 692,56	6
SO 402.1	Veřejné osvětlení I.etapa	0,00	0,00	0,00	0,00	0
SO 403.1	Sdělovací vedení I.etapa	0,00	0,00	0,00	0,00	0
SO 501	STL plynovod	0,00	5 638,00	1 183,98	6 821,98	1
SO 502	Přípojka plynu pro kuželnu	0,00	0,00	0,00	0,00	0
SO 801.1	Sadové úpravy I.etapa	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Celkem za stavbu (ZL 02 dle pův.rozpočtu)		0,00	574 011,21	120 542,35	694 553,56	100

Samostatné objekty VCP (mimo původní rozpočet)

Kabely NOEL a CETIN	0,00	132 276,41	27 778,05	160 054,46
Celkem (práce ZL 02 nad rámec pův.rozpočtu)		132 276,41	27 778,05	160 054,46

Celkem stavba ZL 02 - PŘÍPOČTY	706 287,62	148 320,40	854 608,02
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 101.1	Zpevněné plochy a komunikace náměstí I.etapa
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				15 662,50
50	597101035T1	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení D400 kN včetně dodávky žlabu a roštu viz. TZ, CW3-D-311.1, 312.1, CW3-D- monolitický odvodňovací žlab š. 0.15 m, třída zatížení D400 : revizní kus : čistící kus : 3,50000	m	3,50000	4 475,00	15 662,50
				3,50000		

Celkem						15 662,50
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Položky neuvedené v rozpočtu dle SoD

SO 101.1 VCP, MP (sanace)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				30 540,00
50a	597073204RT1	Žlabová vpusť odvodňovací polymerbeton, zatížení D400 kN včetně dodávky roštu	kus	4,00000	7 635,00	30 540,00
Celkem		VCP (sanace)				30 540,00

SO 101.1 Spárování kolem odvodňovacího žlabu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchů				31 997,50
N.P.	624601121.R00	Tmelení spár 4 x 2 cm, tmelem Butylplast	m	50,00000	404,00	20 200,00
MAT	58556678790.R	Mapegroup MP těsnící stěrka malta těsnící cementová 11 ks pytlů á 25 kg	kg	275,00000	42,90	11 797,50
				275,00000		
Celkem		Spárování kolem odvodňovacího žlabu				31 997,50

SO 101.1 Zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				177 650,00
1	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hor. Tř.těžitelnosti I, sk. 1 a 3 přes 50 do 500 m	m3	1 700,00000	104,50	177 650,00
Celkem		Zemní práce				177 650,00

CELKEM

255 850,00

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 103	Úprava silnice I/54
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				20 137,50
51	597101040T1	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení E600 kN včetně dodávky žlabu a roštu	m	4,50000	4 475,00	20 137,50
Celkem						20 137,50

Položky neuvedené v rozpočtu dle SoD

SO 103 VCP - Odvodňovací žlab a žlabová vpust'

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				7 635,00
51a	597073204RT1	Žlabová vpust' odvodňovací polymerbeton, zatížení D400 kN včetně dodávky roštu	kus	1,00000	7 635,00	7 635,00
Celkem VCP - Odvodňovací žlab a žlabová vpust'						7 635,00

SO 103 VCP - ŽB Deska

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 27		Základy				209 830,71
30.01	273322511	Základy z betonu železového se zvýšenými nároky na prostředí beton C25/30-XF2 žb deska nad kanalizací tl. 120 mm 260,00*0,12	m3	31,20000	3 385,00	105 612,00
30.02	272362021	Výztuž základů - desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI výztuž ze sítí 8/150/150 výztuž desky, sítě 2x3 m, 47 ks, 32,39 kg/ks 47*32,39/1000	t	1,52233	68 460,00	104 218,71
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				25 977,60
32.03	00000000R	Desky z extrudovaného polystyrenu tl. 50 mm ochrana kanalizace, desky 1,25/0,6 m, včetně montáže pruh šířky 0,6 m nad kanalizací dl. 88 m 0,6*88,0*0,05	m3	2,64000	9 840,00	25 977,60
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				12 006,40
63.01	919111111	Řezání dilatačních pár v čerstvém CB krytu, příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hl do 60 mm spáry v žb desce 14*3,2	m	44,80000	268,00	12 006,40
Celkem VCP - ŽB Deska						247 814,71

CELKEM

275 587,21

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 104	Úprava chodníku
R:	01.1	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				36 936,00
15	59245110	Dlažba betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	108,00000	342,00	36 936,00
				108,00000		

Celkem						36 936,00
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 501	STL plynovod
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M46		Zemní práce při montážích				1 653,00
63	460510201RT1	Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný včetně dodávky žlabu a poklopu	m	3,00000	420,00	1 260,00
64	460520042R00	Odkrytí a zakrytí betonového žlabu T2 N	m	3,00000	131,00	393,00
Celkem						1 653,00

Položky neuvedené v rozpočtu dle SoD

SO 501 Zemní práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				3 985,00
4	N.P.	Číchačka D+M	kus	1,00000	3 985,00	3 985,00
		1,00000		1,00000		
Celkem		VCP, MP - Plyn, číchačka				3 985,00

CELKEM

5 638,00

Položkový rozpočet

S:	21028	Technická infrastruktura náměstí a Obecní dům Vracov
O:	SO 103	Úprava silnice I/54
R:	01.1	Stavební rozpočet - NOEL, CETIN

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				35 096,00
36	Pol__0037	KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY Světlost do 10,5 cm	m	73,00000	438,00	31 974,00
		Chráničky: 24,0*2 + 15,0 + 5,0*2		73,00000		
N.P.	877313126.R00	Montáž víčka nebo zátky plast. gum. kroužek do DN 150	kus	10,00000	78,00	780,00
N.P.	28651830.A.R	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 100 PVC	kus	10,00000	35,00	350,00
		2*2 + 1*2 + 2*2		10,00000		
7	Pol__0007	Detekční marker	kus	2,00000	996,00	1 992,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				97 180,41
63	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	45,00000	413,00	18 585,00
N.P.	918101111.R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	3,15000	2 955,00	9 308,25
		Zvýšené množství betonu: 0,07*45		3,15000		
67	59217488	Obrubník silniční 1000/150/250 přírodní	kus	45,00000	193,00	8 685,00
N.P.	380361101.R00	Beton komplet.konstr.vodostav.C 30/37 tl. do 30 cm	m3	5,04000	5 000,00	25 200,00
		0,15*1,40*24,0		5,04000		
N.P.	380361101.R00	Výztuž kompletních konstrukcí z oceli 10 216	t	0,50400	54 890,00	27 664,56
		KARI síť 3,0x2,0, tl. 6 mm, oko 100x100				
		18 ks*26,67 kg/ks		0,48000		
		Žebírková ocel, pr. 6 mm, dl. 6,0 m				
		10 ks*2,40 kg/ks		0,02400		
N.P.	380356241.R00	Bednění kompl.konstr.neomit.BV pl.rovinných,zřiz.	m2	4,80000	1 260,00	6 048,00
		0,2*24,0 (jednostranně)		4,80000		
N.P.	380356242.R00	Bednění kompl.konstr.neomit.BV pl.rovinných,odbed.	m2	4,80000	352,00	1 689,60
Celkem						132 276,41