

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVBY

<i>Přejímající org. název a sídlo</i> Obec Prštice Hlavní 1 IČ: 282405 DIČ: CZ00282405	<i>Zápis o odevzdání a převzetí stavby (nebo její dokončené části)</i>	<i>Datum zahájení přejím. řízení</i> 15.9.2023
<i>Název stavby (nebo její dokončené části)</i> „Oprava havarijního stavu krovu a střešního pláště, JZ a SZ křídlo budovy zámku v Pršticích – Půda č. 2“		
<i>Popis stavby</i> Demontáž částí původního krovu, latění, krytiny a klempířských prvků a dodávka a montáž nových výše uvedených částí.		
<i>Odpor. Stavbyvedoucí</i> Jan Konečný	<i>Dodavatelská organizace</i> HT Wood s.r.o., Střední 595/26, 602 00 Brno IČ: 29263999 DIČ: CZ29263999	
<i>Generální projektant Ing. Fajfr</i>	<i>Projektanti ucelených částí</i>	
<i>Tech. dozor objednatele (investora)</i>		
<i>Stavební povolení</i>		
<i>Smlouva o dílo</i> SOD ze dne 16.1.2023		
<i>Datum zahájení prací podle smlouvy o dílo</i> 16.01.2023	<i>Datum skutečného zahájení prací</i> 16.01.2023	<i>Datum dokončení prací podle smlouvy o dílo</i> 30.9.2023

Důvod nedodržení lhůt zahájení a dokončení dodávky

Odchytky od schváleného projektu a jejich důvody

Vady a nedodělky zjištěné při odevzdání a převzetí

Konzoly upevnění kotlů dešťových svodů nemají Závažné stanovisko Pam. Úřadu dodá HT Wood
Vzdálenost mezi taškami krytiny je přípustná Ing. Fajfr.
Dešťové svody na JV nádvoří jsou umístěny níže – přípustné Ing. Fajfr

Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění vad a nedodělků

Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění

Dohoda o zajištění staveniště tak, aby byl možný bezpečný provoz odevzdané stavby

Termín úplného vyklizení staveniště
30.10.2023

Další ujednání

Nejsou

Údaje o převzetí dokumentace

Projektová dokumentace a dokumentace geodetických prací upravené podle skutečného stavu provedení

Listinné doklady vzniklé v průběhu realizace výstavby

Záruční doba (konečné datum)

15.09.2028

Cena dodávky podle smlouvy o dílo a dodatků

Ke dni zahájení přejímacího řízení bylo zaplaceno



1.196.894,85Kč vč. DPH

Přílohy tvořící nedílnou součást tohoto zápisu

Prohlášení o shodě použitých materiálů

Vyjádření účastníků řízení

Zástupci dodavatele odevzdávají a zástupci odběratele přejímají dodávku podle ustanovení Obchodního zákoníku a základních podmínek dodávky stavebních prací.

	Jméno a příjmení	Organizace, funkce	Podpis
Zástupci dodavatele	JAN KONEČNÝ	JEDNATEL	
Zástupci přejímající organizace	ING. JOSEF DANÉK Ing. Fajfr	STAVBYVEDOUČÍ	
Zástupci budoucího uživatele		STAROSTA Gen.projektant	 
Ostatní účastníci řízení			