



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 1. DUBNA 2014

uzavřený podle § 536 a následujících Obchodního zákoníku
(zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. OBJEDNATEL

Obec České Libchavy

sídlo: České Libchavy 160, 561 14 České Libchavy
právní forma: 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy
IČ: 002 78 670
bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 1320825399/0800
zastoupený ve věcech smluvních : panem Janem Krčmářem, starostou
ve věcech technických: Jiřím Hudečkem
osobou pověřenou výkonem
technického dozoru
autorizovaným stavitelem v oboru
vodohospodářské stavby
Ing. Milošem Popelářem
osobou pověřenou výkonem autorského dozoru
autorizovaným inženýrem
pro vodohospodářské stavby,
č. autorizace ČKAIT IV00 0701003
k převzetí díla oprávněn: Jan Krčmář
telefon, fax: +420 465 582 115, +420 465 582 025
e-mail: obec@ceskelibchavy.cz
web: <http://www.ceskelibchavy.cz>
profil zadavatele: <http://www.stavebnionline.cz/profil/ceskelibchavy>

(DÁLE JEN OBJEDNATEL)

1.2. ZHOTOVITEL

A.B.V. spol. s r.o.

sídlo: Vrbová 655, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 481 54 067 DIČ: CZ 481 54 067
bank. spojení: ČSOB a.s. č. ú.: 238660025/0300
zastoupený ve věcech smluvních: panem Vladislavem Aligerem, jednatelem
ve věcech technických: panem Jiřím Bartošem
k předání díla oprávněn: pan Jiří Bartoš
telefon, fax: +420 465 524 314, +420 465 524 314
e-mail: abv@abv-uo.cz
web: www.abv-uo.cz

(DÁLE JEN ZHOTOVITEL)



2. POJMY

Nemění se.

3. VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

Nemění se.

4. PŘEDMĚT SMLOUVY

Mění se následovně:

4.1. ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY

- 4.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby nebo provedení stavebních prací (dále také předmět plnění či dílo) „**ODKANALIZOVÁNÍ A ČOV PRO OBEC ČESKÉ LIBCHAVY**“ dle projektové dokumentace pro provádění stavby a změnových listů č. 1 - 10. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 4.1.2. Rozsah předmětu stavby je vymezen v projektové dokumentaci „**ODKANALIZOVÁNÍ HORNÍ ČÁSTI OBCE ČESKÉ LIBCHAVY A ODKANALIZOVÁNÍ A ČOV DOLNÍ ČÁSTI OBCE ČESKÉ LIBCHAVY K.Ú. ČESKÉ LIBCHAVY**“ zpracované v únoru 2013, obchodní firmou OHGS s.r.o., se sídlem 17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí, odpovědný projektant Ing. Miloš Popelář, autorizovaný inženýr pro obor stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT IV00 0701003. Tato projektová dokumentace je přílohou smlouvy a změnových listů č. 1 – 10.
- 4.1.3. Objednatel předal zhotoviteli příslušnou dokumentaci v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je sjednávána smlouva. Objednatel je povinen na požádání zhotovitele předat zhotoviteli další 2 vyhotovení této příslušné dokumentace (bez soupisu stavebních prací) nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy.
- 4.1.4. Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby a je-li to nezbytné pro vklad do katastru nemovitostí tak i geodetické zaměření dokončeného díla.
- 4.1.5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby výstavba probíhala za provozu neomezeného počtu dopravních prostředků, jedná se zejména o hasičské a sanitní vozy, vozy pro sběr komunálního odpadu. Dopravním prostředkům obyvatel bude vjezd umožněn při co nejmenším omezení. Délka znepřístupnění nemovitostí nesmí být delší než dva kalendářní dny.



- 4.1.6. Zhotovitel je povinen respektovat skutečnost, že projekt je realizován ze zdrojů EU v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, PRIORITY OSA - 1 - ZLEPŠOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ (FS) PRIMÁRNÍ OBLAST PODPORY 1.1 - SNIŽENÍ ZNEČIŠTĚNÍ VOD a je povinen spolupracovat s objednatelem především v oblasti publicity projektu a zpracovávání podkladů nezbytných pro administraci projektu. Vybraný uchazeč je dále povinen umožnit vstup na staveniště veškerým administračním a kontrolním orgánům.
- 4.1.7. Vedle všech definovaných činností patří do zhotovení stavby i následující práce a činnosti:
- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - **zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla i se zřetelem na skutečnost, že stavební práce na předmětu veřejné zakázky budou prováděny v ochranných pásmech (dle zákona č. 458/2000 Sb.) nadzemního vedení VN a v území se zvýšeným ochranným režimem z hlediska ochrany životního prostředí,**
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - zajištění provádění prací s maximálně možnou ohleduplností ke stromům a kulturám, při zřizování podzemního vedení budou šetřena práva vlastníka předmětných pozemků a staveb,
 - ostražba stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
 - uvedení dotčených pozemků po ukončení stavebních prací do původního stavu a zajištění písemného záznamu o zpětném předání pozemku jeho vlastníkům,
 - **zadokumentování současného stavu pozemků a okolních nemovitostí fotografiemi a zápisem tak, aby zhotovitel měl podklady do jakého stavu mají být uvedeny po skončení stavebních prací, resp. zda k případným škodám došlo při nebo po realizaci stavby,**
 - zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN nebo předepsaných projektovou dokumentací (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,



- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. – o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.,
- zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
- zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí a ze stavebního povolení nebo jiných dokladů.

4.2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

Nemění se.

4.3. GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ DÍLA

Nemění se.

4.4. ZAJIŠTĚNÍ PUBLICITY PROJEKTU

Nemění se.

5. TERMÍNY PLNĚNÍ

Nemění se.

6. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

6.1. VÝŠE SJEDNANÉ CENY

Mění se následovně:



6.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

	Smlouva o dílo	Změna	Dodatek č. 1
Cena bez DPH	36 648 802,82 Kč	-1 618 794,00 Kč	35 030 008,82 Kč
DPH 21 %	7 696 248,59 Kč	-339 947,00 Kč	7 356 301,59 Kč
Cena včetně DPH	44 345 051,41 Kč	-1 958 741,00 Kč	42 386 310,41 Kč

Změna		
Méněpráce	Vícepráce	celkem
-4 114 032,00 Kč	2 495 238,00 Kč	-1 618 794,00 Kč
-863 947,00 Kč	524 000,00 Kč	-339 947,00 Kč
-4 977 979,00 Kč	3 019 238,00 Kč	-1 958 741,00 Kč

	Smlouva o dílo
Rozpočtová rezerva veřejné zakázky bez DPH	3 281 132,00 Kč
DPH 21 %	689 038,00 Kč
Rozpočtová rezerva veřejné zakázky bez DPH	3 970 170,00 Kč

	Smlouva o dílo	Dodatek č. 1
Cena bez DPH vč. rezervy	39 929 934,82 Kč	38 311 140,82 Kč
DPH 21 % vč. rezervy	8 385 286,59 Kč	8 045 339,59 Kč
Cena včetně DPH vč. rezervy	48 315 221,41 Kč	46 356 480,41 Kč

6.1.2. Čerpání rozpočtové finanční rezervy na úhradu dodatečných stavebních prací je podmíněno písemným projednáním mezi objednatelem a zhotovitelem a následným písemným souhlasem objednatele a případně poskytovatele dotace, a je možné pouze v případě, že se při provádění stavby vyskytnou dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a jejichž potřeba vznikne v důsledku nepředvídaných okolností a jejich provedení bude nezbytné pro provedení požadovaných stavebních prací a dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od zhotovované stavby.

6.1.3. Pokud bude finanční rezerva využita, byť jen zčásti, zahrnuje se použitá hodnota do 20% dodatečných stavebních prací ve smyslu § 23 odst. 7 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.



6.2. OBSAH CENY

Nemění se.

6.3. DOKLADY URČUJÍCÍ CENU ZA DÍLO

Nemění se.

6.4. PODMÍNKY PRO ZMĚNU CENY ZA DÍLO

Nemění se.

6.5. ZPŮSOB SJEDNÁNÍ ZMĚNY CENY (ZMĚNOVÝ LIST)

Nemění se.

6.6. VÍCEPRÁCE A MÉNĚPRÁCE A ZPŮSOB JEJICH PROKAZOVÁNÍ

Nemění se.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Nemění se.

8. SMLUVNÍ POKUTY

Nemění se.

9. STAVENIŠTĚ

Nemění se.

10. STAVEBNÍ DENÍK

Nemění se.



11. TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE

Nemění se.

12. KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE

Nemění se.

13. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

Nemění se.

14. SUBDODAVATELÉ (PODZHOTOVITELÉ)

Nemění se.

15. KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE

Nemění se.

16. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Nemění se.

17. UŽÍVÁNÍ DÍLA

Nemění se.

18. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

Nemění se.

19. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

Nemění se.



20. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

Nemění se.

21. POJIŠTĚNÍ

Nemění se.

22. VYŠŠÍ MOC

Nemění se.

23. KONTROLA ČERPÁNÍ VEŘEJNÝCH PROSTŘEDKŮ

Nemění se.

24. ZMĚNA SMLOUVY

Nemění se.

25. Odstoupení od smlouvy

Nemění se.

26. ŘEŠENÍ SPORŮ

Nemění se.

27. Důvěrnost informací a duševní vlastnictví

Nemění se.



28. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Nemění se.

- 1) Potvrzuje se podle ust. § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, že Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce České Libchavy dne 28.04.2015.
- 2) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

PŘÍLOHY TOHOTO DODATKU:

- 1) Položkový soupis méněprací
- 2) Položkový soupis víceprací

Za objednatele

OBEC
ČESKÉ LIBCHAVY
okr. Ústí nad Orlicí
-1-

Jan Krčmář
starosta

Za zhotovitele



Vladislav Aliger
jednatel

V Českých Libchavách, dne 29.04.2015.

Položkový rozpočet stavby

Stavba : 20101016M

ODKAN, HORNÍ ČÁSTI A ODKAN ČOV DOLNÍ ČÁSTI-MENÉ

Objednatel : Obec Česká Libchava

IČO : 00278670


56164 Česká Libchava

DIC :

Zhotovitel : A.B.V. spol. s r.o., Vrbná 625, Ústí nad Orlicí

IČO : 48154067

DIC : CZ48154067



Základ při DPH	15 %	21 %	21 %	Rozpočtené náklady
DPH				0,00
Základ pro DPH				0,00
DPH				4 114 032,00
Cena celkem za stavbu				863 947,00
				4 977 979

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO-01-01: ČISTÍRNA ODPADNÝCH VOD	6 823	0	707	140	0,0
SO-02-01: SPLAŠKOVÁ STOKA SO-1-1 (K17)	61 812	0	4 876	1 045	0,1
SO-02-02: SPLAŠKOVÁ STOKA SO-1-2 (K17)	388	0	50 423	10 569	1,2
SO-02-03: SPLAŠKOVÁ STOKA SO-1-3 (K17)	1 151	0	329	69	0,0
SO-02-04: SPLAŠKOVÁ STOKA SO-1-4 (K17)	2 899	0	951	200	0,0
SO-02-05: SPLAŠKOVÁ STOKA SO-1-5 (K17)	393	0	2 445	514	0,1
SO-02-06: SPLAŠKOVÁ STOKA SO-1-6 (K17)	6 992	0	330	66	0,0
SO-02-07: SPLAŠKOVÁ STOKA SO-1-7 (K17)	385	0	5 010	1 052	0,1
SO-02-08: SPLAŠKOVÁ STOKA SO-1-8 (K17)	1 553	0	318	67	0,0
SO-02-09: SPLAŠKOVÁ STOKA SO-1-9 (K17)	1 528	0	1 263	270	0,0
SO-02-10: SPLAŠKOVÁ STOKA SO-1-10 (K17)	3 462	0	1 263	265	0,0
SO-02-11: SPLAŠKOVÁ STOKA SO-1-11 (K17)	381	0	2 861	601	0,1
SO-02-12: SPLAŠKOVÁ STOKA SO-1-12 (K17)	396	0	315	66	0,0
SO-02-13: SPLAŠKOVÁ STOKA SO-1-13 (K17)	2 853	0	253	53	0,0
SO-02-14: SPLAŠKOVÁ STOKA SO-1-14 (K17)	132 553	0	1 058	455	0,1
SO-02-15: SPLAŠKOVÁ STOKA SO-1-15 (K17)	358 439	0	109 548	23 025	2,7
SO-02-16: SPLAŠKOVÁ STOKA SO-1-16 (K17)	851	0	277 223	58 217	6,7
SO-02-17: SPLAŠKOVÁ STOKA SO-1-17 (K17)	2 112	0	1 742	367	0,0
SO-02-18: SPLAŠKOVÁ STOKA SO-1-18 (K17)	431	0	23 047	5 048	0,6
SO-02-19: SPLAŠKOVÁ STOKA SO-1-19 (K17)	3 349	0	1 742	367	0,0
SO-02-20: SPLAŠKOVÁ STOKA SO-1-20 (K17)	2 271	0	2 767	75	0,0
SO-02-21: SPLAŠKOVÁ STOKA SO-1-21 (K17)	3 449	0	2 767	581	0,1
SO-02-22: SPLAŠKOVÁ STOKA SO-1-22 (K17)	2 271	0	1 077	92	0,0
SO-02-23: SPLAŠKOVÁ STOKA SO-1-23 (K17)	861	0	1 077	394	0,0
SO-02-24: SPLAŠKOVÁ STOKA SO-1-24 (K17)	59 431	0	662	139	0,0
SO-02-25: SPLAŠKOVÁ STOKA SO-1-25 (K17)	18 661	0	41 678	8 753	1,0
SO-02-26: SPLAŠKOVÁ STOKA SO-1-26 (K17)	3 921	0	15 423	3 239	0,4
SO-02-27: SPLAŠKOVÁ STOKA SO-1-27 (K17)	1 737	0	1 137	239	0,0
SO-02-28: SPLAŠKOVÁ STOKA SO-1-28 (K17)	889	0	589	120	0,0
SO-02-29: SPLAŠKOVÁ STOKA SO-1-29 (K17)	1 859	0	1 529	321	0,0
SO-02-30: SPLAŠKOVÁ STOKA SO-1-30 (K17)	2 668	0	2 205	463	0,1
SO-02-31: SPLAŠKOVÁ STOKA SO-1-31 (K17)	842	0	636	146	0,0

SO-02-32: SPLAŠKOVÁ STOKA SH-1-3 (H5)	421	0	340	78	0,0
SO-02-34: SPLAŠKOVÁ STOKA SH-1-5-1 (H7)	499	0	330	71	0,0
SO-02-35: SPLAŠKOVÁ STOKA SH-1-6 (H7)	7 762	0	6 415	1 347	0,2
SO-02-36: SPLAŠKOVÁ STOKA SH-1-6-1 (H6)	2 660	0	2 110	444	0,1
SO-02-37: SPLAŠKOVÁ STOKA SH-1-4-3 (H5)	2 364	0	1 954	410	0,0
SO-02-38: SPLAŠKOVÁ STOKA SH-2 (H1)	7 392	0	6 109	1 283	0,1
SO-02-39: SPLAŠKOVÁ STOKA SH-3 (H5)	1 577	0	1 303	274	0,0
SO-02-41: SPLAŠKOVÁ STOKA SH-3-1 (H6)	385	0	310	67	0,0
SO-02-42: SPLAŠKOVÁ STOKA SH-4 (H4)	8 196	0	6 774	1 423	0,2
SO-02-43: SPLAŠKOVÁ STOKA SH-4-1 (H3)	2 025	0	1 674	351	0,0
SO-02-44: SPLAŠKOVÁ STOKA SH-4-1-1 (H3)	417	0	345	72	0,0
SO-02-45: SPLAŠKOVÁ STOKA SH-5 (G1)	886	0	734	154	0,0
SO-02-46: ČERPACÍ JIMKA ČSV1	1 131	0	935	196	0,0
SO-02-47: ČERPACÍ JIMKA ČSV2	1 131	0	935	196	0,0
SO-02-48: ČERPACÍ JIMKA ČSV3	289 596	0	247 352	51 944	6,0
SO-02-49: ČERPACÍ JIMKA ČSV4	110 553	0	91 366	19 187	2,2
SO-02-50: ČERPACÍ JIMKA ČSV5	1 131	0	935	196	0,0
SO-02-51: ČERPACÍ JIMKA ČSV6	217 575	0	179 514	37 781	4,4
SO-02-52: ČERPACÍ JIMKA ČSV7	110 553	0	91 366	19 187	2,2
SO-02-53: ČERPACÍ JIMKA ČSV8	229 485	0	189 558	39 828	4,6
SO-02-54: ČERPACÍ JIMKA ČSV9	110 553	0	91 366	19 187	2,2
SO-02-55: ČERPACÍ JIMKA ČSV10	264 588	0	218 621	45 908	5,3
SO-02-56: ČERPACÍ JIMKA ČSV11	110 553	0	91 366	19 187	2,2
SO-02-57: ČERPACÍ JIMKA ČSV12	26 832	0	21 514	4 518	0,5
SO-02-58: ČERPACÍ JIMKA ČSV13	1 131	0	935	196	0,0
SO-02-59: ČERPACÍ JIMKA ČSV14	1 131	0	935	196	0,0
SO-02-60: ČERPACÍ JIMKA ČSV15	113 797	0	94 014	19 743	2,3
SO-02-61: ČERPACÍ JIMKA ČSV16	1 131	0	935	196	0,0
SO-02-62: ČERPACÍ JIMKA ČSV17	1 131	0	935	196	0,0
SO-02-63: ČERPACÍ JIMKA ČSV18	17 439	0	14 405	3 025	0,4
SO-02-64: ČERPACÍ JIMKA ČSV19	228 041	0	186 464	39 577	4,6
SO-02-65: ČERPACÍ JIMKA ČSV20	3 891	0	3 141	660	0,1
SO-02-66: ČERPACÍ JIMKA ČSV21	386	0	310	67	0,0
SO-02-67: ČERPACÍ JIMKA ČSV22	56 070	0	46 065	10 014	1,3
SO-02-68: ČERPACÍ JIMKA ČSV23	48 816	0	41 170	8 646	1,0
SO-02-69: ČERPACÍ JIMKA ČSV24	754	0	623	131	0,0
SO-02-70: ČERPACÍ JIMKA ČSV25	68 652	0	56 650	11 696	1,4
SO-02-71: ČERPACÍ JIMKA ČSV26	754	0	623	131	0,0
SO-02-72: ČERPACÍ JIMKA ČSV27	4 794	0	3 962	832	0,1
SO-02-73: ČERPACÍ JIMKA ČSV28	87 372	0	72 209	15 164	1,8
SO-02-74: ČERPACÍ JIMKA ČSV29	66 917	0	56 345	10 572	1,2
SO-02-75: ČERPACÍ JIMKA ČSV30	43 912	0	36 291	7 621	0,9
SO-02-76: ČERPACÍ JIMKA ČSV31	187 496	0	154 955	32 541	3,8
SO-02-77: ČERPACÍ JIMKA ČSV32	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-78: ČERPACÍ JIMKA ČSV33	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-79: ČERPACÍ JIMKA ČSV34	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-80: ČERPACÍ JIMKA ČSV35	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-81: ČERPACÍ JIMKA ČSV36	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-82: ČERPACÍ JIMKA ČSV37	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-83: ČERPACÍ JIMKA ČSV38	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-84: ČERPACÍ JIMKA ČSV39	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-85: ČERPACÍ JIMKA ČSV40	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-86: ČERPACÍ JIMKA ČSV41	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-87: ČERPACÍ JIMKA ČSV42	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-88: ČERPACÍ JIMKA ČSV43	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-89: ČERPACÍ JIMKA ČSV44	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-90: ČERPACÍ JIMKA ČSV45	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-91: ČERPACÍ JIMKA ČSV46	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-92: ČERPACÍ JIMKA ČSV47	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-93: ČERPACÍ JIMKA ČSV48	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-94: ČERPACÍ JIMKA ČSV49	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-95: ČERPACÍ JIMKA ČSV50	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-96: ČERPACÍ JIMKA ČSV51	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-97: ČERPACÍ JIMKA ČSV52	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-98: ČERPACÍ JIMKA ČSV53	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-99: ČERPACÍ JIMKA ČSV54	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-100: ČERPACÍ JIMKA ČSV55	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-101: ČERPACÍ JIMKA ČSV56	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-102: ČERPACÍ JIMKA ČSV57	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-103: ČERPACÍ JIMKA ČSV58	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-104: ČERPACÍ JIMKA ČSV59	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-105: ČERPACÍ JIMKA ČSV60	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-106: ČERPACÍ JIMKA ČSV61	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-107: ČERPACÍ JIMKA ČSV62	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-108: ČERPACÍ JIMKA ČSV63	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-109: ČERPACÍ JIMKA ČSV64	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-110: ČERPACÍ JIMKA ČSV65	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-111: ČERPACÍ JIMKA ČSV66	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-112: ČERPACÍ JIMKA ČSV67	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-113: ČERPACÍ JIMKA ČSV68	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-114: ČERPACÍ JIMKA ČSV69	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-115: ČERPACÍ JIMKA ČSV70	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-116: ČERPACÍ JIMKA ČSV71	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-117: ČERPACÍ JIMKA ČSV72	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-118: ČERPACÍ JIMKA ČSV73	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-119: ČERPACÍ JIMKA ČSV74	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-120: ČERPACÍ JIMKA ČSV75	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-121: ČERPACÍ JIMKA ČSV76	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-122: ČERPACÍ JIMKA ČSV77	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-123: ČERPACÍ JIMKA ČSV78	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-124: ČERPACÍ JIMKA ČSV79	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-125: ČERPACÍ JIMKA ČSV80	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-126: ČERPACÍ JIMKA ČSV81	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-127: ČERPACÍ JIMKA ČSV82	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-128: ČERPACÍ JIMKA ČSV83	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-129: ČERPACÍ JIMKA ČSV84	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-130: ČERPACÍ JIMKA ČSV85	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-131: ČERPACÍ JIMKA ČSV86	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-132: ČERPACÍ JIMKA ČSV87	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-133: ČERPACÍ JIMKA ČSV88	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-134: ČERPACÍ JIMKA ČSV89	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-135: ČERPACÍ JIMKA ČSV90	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-136: ČERPACÍ JIMKA ČSV91	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-137: ČERPACÍ JIMKA ČSV92	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-138: ČERPACÍ JIMKA ČSV93	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-139: ČERPACÍ JIMKA ČSV94	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-140: ČERPACÍ JIMKA ČSV95	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-141: ČERPACÍ JIMKA ČSV96	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-142: ČERPACÍ JIMKA ČSV97	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-143: ČERPACÍ JIMKA ČSV98	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-144: ČERPACÍ JIMKA ČSV99	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-145: ČERPACÍ JIMKA ČSV100	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-146: ČERPACÍ JIMKA ČSV101	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-147: ČERPACÍ JIMKA ČSV102	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-148: ČERPACÍ JIMKA ČSV103	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-149: ČERPACÍ JIMKA ČSV104	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-150: ČERPACÍ JIMKA ČSV105	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-151: ČERPACÍ JIMKA ČSV106	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-152: ČERPACÍ JIMKA ČSV107	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-153: ČERPACÍ JIMKA ČSV108	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-154: ČERPACÍ JIMKA ČSV109	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-155: ČERPACÍ JIMKA ČSV110	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-156: ČERPACÍ JIMKA ČSV111	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-157: ČERPACÍ JIMKA ČSV112	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-158: ČERPACÍ JIMKA ČSV113	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-159: ČERPACÍ JIMKA ČSV114	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-160: ČERPACÍ JIMKA ČSV115	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-161: ČERPACÍ JIMKA ČSV116	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-162: ČERPACÍ JIMKA ČSV117	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-163: ČERPACÍ JIMKA ČSV118	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-164: ČERPACÍ JIMKA ČSV119	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-165: ČERPACÍ JIMKA ČSV120	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-166: ČERPACÍ JIMKA ČSV121	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-167: ČERPACÍ JIMKA ČSV122	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-168: ČERPACÍ JIMKA ČSV123	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-169: ČERPACÍ JIMKA ČSV124	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-170: ČERPACÍ JIMKA ČSV125	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-171: ČERPACÍ JIMKA ČSV126	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-172: ČERPACÍ JIMKA ČSV127	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-173: ČERPACÍ JIMKA ČSV128	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-174: ČERPACÍ JIMKA ČSV129	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-175: ČERPACÍ JIMKA ČSV130	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-176: ČERPACÍ JIMKA ČSV131	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-177: ČERPACÍ JIMKA ČSV132	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-178: ČERPACÍ JIMKA ČSV133	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-179: ČERPACÍ JIMKA ČSV134	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-180: ČERPACÍ JIMKA ČSV135	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-181: ČERPACÍ JIMKA ČSV136	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-182: ČERPACÍ JIMKA ČSV137	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-183: ČERPACÍ JIMKA ČSV138	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-184: ČERPACÍ JIMKA ČSV139	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-185: ČERPACÍ JIMKA ČSV140	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-186: ČERPACÍ JIMKA ČSV141	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-187: ČERPACÍ JIMKA ČSV142	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-188: ČERPACÍ JIMKA ČSV143	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-189: ČERPACÍ JIMKA ČSV144	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-190: ČERPACÍ JIMKA ČSV145	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-191: ČERPACÍ JIMKA ČSV146	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-192: ČERPACÍ JIMKA ČSV147	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-193: ČERPACÍ JIMKA ČSV148	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-194: ČERPACÍ JIMKA ČSV149	188 870	0	154 364	32 404	3,8
SO-02-195: ČERP					

Položkový rozpočet stavby

Slavčice : 2010/10/16VC ODKANAL. HORNÍ ČASTI A ODKANAL. A ČOV DOLNÍ ČASTI

Objednatel : Obec České Libchavy
České Libchavy č.p. 160
56104 České Libchavy

IČO : 00279870
DIČ :

Zhotovitel : A.B.V. spol. s r.o.
Vrbová 625

IČO : 48154087
DIČ : CZ48154087



OBEC
ČESKÉ LIBCHAVY
okr. Ústí nad Orlicí

Číslo a název dílu	%	HSPV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	47,2	1 177 946	0	0	0	0
2 Základy a zdělní zakládání	11,8	290 866	0	0	0	0
3 Světlá a kompletní komunikace	7,9	48 043	0	0	0	0
4 Vodovodní komunikace	7,4	184 183	0	0	0	0
5 Komunikace	5,1	108 000	0	0	0	18 377
722 Vnější vodovod	6,1	0	1 900	0	0	0
762 Konektivní inženýrské	1,1	0	26 775	0	0	0
763 Dřevostavby	0,5	0	13 431	0	0	0
767 Konstrukce zářezů	0,3	0	5 456	0	0	0
8 Tlakové vedení	13,3	331 068	0	0	0	0
31 Doplnění práce na komunikaci	0,8	15 315	0	0	0	0
83 Dokončení práce stavebních staveb	0,0	775	0	0	0	0
95 Dokončení komunikace na pozemcích	0,0	276	0	0	0	0
96 Bezdrátová komunikace	1,2	29 273	0	0	0	0
97 Projevení (ovně)	0,3	7 827	0	0	0	0
29 Stavění přehrad	4,2	105 000	0	0	0	0
296 Přesuny sůl a výhledových hmot	0,3	7 587	0	0	0	0
M21 Elektronické	0,0	0	0	254	0	0
M23 Montáž potrubí	4,8	0	0	90 210	0	0
M46 Závazí práce při montáži	0,0	0	0	0	52	0
Celkem za stavbu	100,0	2 309 276	47 342	90 467	29 786	18 377

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejších nákladů	Cena celkem
Základní výměr podrobný	0
Obecné přídava	0
Přesun stavebních kapacit	0
Místní stavební dílna	0
Zařízení stavební	0
Provoz investice	0
Kompletní dílna (ČO)	0
Rozhodnutí rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

Datum:

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO-02-01 SPLOŠKOVÁ STOKA SD-1 (L2)	1 212 224	0	1 001 838	210 386	40,1
SO-02-01 SPLOŠKOVÁ STOKA SD-2 (R16)	189 778	0	140 312	29 466	5,6
SO-02-11 SPLOŠKOVÁ STOKA SD-9 (L2)	132 867	0	100 807	23 059	4,4
SO-02-11 SPLOŠKOVÁ STOKA SD-9-1 (L1)	313 734	0	259 294	54 440	10,4
SO-02-32 SPLOŠKOVÁ STOKA SD-9-1-4-1 (R1)	596 295	0	492 808	103 487	19,7
SO-02-41 SPLOŠKOVÁ STOKA SH-4 (H4)	341 887	0	282 551	59 336	11,3
SO-02-44 SPLOŠKOVÁ STOKA SH-5 (S1)	82 397	0	43 229	9 078	1,7
SO-04-01 SPLOŠKOVÁ STOKA SH-2 (O8)	200 145	0	165 406	34 739	6,6
Celkem za stavbu	3 019 236	0	2 495 236	524 000	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO-02-01	SO-02-01 SPLOŠKOVÁ STOKA SD-1 (L2)	347 836	0	287 460	60 376	11,3
SO-02-01	SO-02-01 SPLOŠKOVÁ STOKA SD-2 (R16)	382 338	0	313 734	68 604	8,8
SO-02-01	SO-02-01 SPLOŠKOVÁ STOKA SD-9 (L2)	184 789	0	151 173	33 616	5,5
SO-02-01	SO-02-01 SPLOŠKOVÁ STOKA SD-9-1 (L1)	434 232	0	359 919	74 313	14,4
SO-02-01	SO-02-01 SPLOŠKOVÁ STOKA SD-9-1-4-1 (R1)	596 295	0	492 808	103 487	19,7
SO-02-01	SO-02-01 SPLOŠKOVÁ STOKA SH-4 (H4)	341 887	0	282 551	59 336	11,3
SO-02-01	SO-02-01 SPLOŠKOVÁ STOKA SH-5 (S1)	82 397	0	43 229	9 078	1,7
SO-02-01	SO-02-01 SPLOŠKOVÁ STOKA SH-2 (O8)	200 145	0	165 406	34 739	6,6
SO-02-02	SO-02-02 SPLOŠKOVÁ STOKA SD-1-4-1 (R1)	419 991	0	347 026	72 965	13,9
SO-02-02	SO-02-02 SPLOŠKOVÁ STOKA SD-2-4-1 (R1)	176 396	0	145 762	30 634	5,8
SO-02-02	SO-02-02 SPLOŠKOVÁ STOKA SD-9-4-1 (R1)	101 999	0	83 942	18 057	3,4
SO-02-02	SO-02-02 SPLOŠKOVÁ STOKA SD-9-4-1-4-1 (R1)	187 485	0	153 145	34 340	6,5
SO-02-02	SO-02-02 SPLOŠKOVÁ STOKA SH-4 (H4)	42 312	0	35 459	6 853	1,4
SO-02-02	SO-02-02 SPLOŠKOVÁ STOKA SH-5 (S1)	82 397	0	43 229	9 078	1,7
SO-02-02	SO-02-02 SPLOŠKOVÁ STOKA SH-2 (O8)	200 145	0	165 406	34 739	6,6
Celkem za stavbu		3 019 236	0	2 495 236	524 000	100,0