

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„ZTV Otaslavice – SO 01 Komunikace“

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

1. Smluvní strany

Obec Otaslavice

Otaslavice 343, 798 06 Otaslavice

IČ: 002 88 586

Zastoupená Markem Hýblem, starostou obce

Tel.: + 420 725 131 146

(dále jen „objednatel“)

a

GALVA TRANS, s.r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 64750
se sídlem Na trávníku 414, 796 07 Držovice

IČ: 291 95 446

DIČ: CZ29195446

Zastoupená Ing. Pavlem Rekem, jednatelem společnosti

Tel.: + 420 603 234 002

(dále jen „zhotovitel“)

2. Účel dodatku

- 2.1 V průběhu realizace stavby bylo technickým dozorem a geotechnikem doporučeno použití vrstvy geotextilie pod konstrukční vrstvy komunikace, zajištění stávající studny v těsné blízkosti komunikace a vyřešení návaznosti na stávající komunikaci. Tyto změny jsou zapsány v stavebním deníku a zapracovány do změnových listů č. 1 a č. 2.
- 2.2 Na základě změn rozsahu a specifikace předmětu díla se smluvní strany dohodly na změně ceny díla.

3. Předmět dodatku

- 3.1 Původní text odst. 5.2. čl. 5 Cena díla se ruší a nahrazuje textem: „Cena díla je smluvními stranami sjednána na základě nabídky zhotovitele v zadávacím řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „ZTV Otaslavice – SO 01 Komunikace“ a odsouhlasených změnových listů č.1 (méněpráce) a č.2 (vícepráce) ve výši ve výši **2.870.462,- Kč** (slovy: dvamilionyosmsetsedmdesát-tisícčtyřistašedesátdva korun českých) včetně DPH.

Rekapitulace ceny díla

Dokument	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Smlouva o dílo	2 256 589,96 Kč	473 883,89 Kč	2 730 473,85 Kč
Změnový list č. 1 méněpráce	- 6 380,00 Kč	-1 339,80 Kč	-7 719,80 Kč
Změnový list č. 2 vícepráce	122 072,69 Kč	25 635,26 Kč	147 707,95 Kč
Cena celkem	2 372 282,65 Kč	498 179,35 Kč	2 870 462,00 Kč

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden stejnopis obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
- 4.2 Ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že se dohodly ve všech částech tohoto dodatku a na důkaz souhlasu připojují podpisy svých oprávněných zástupců.
- 4.4 Tento dodatek č. 1 byl schválen zastupitelstvem obce Otaslavice usnesením č. 3 ze dne 27.5.2020.

Přílohy:

Změnový list č. 1 a č. 2

V Otaslavicích dne 28.5.2020

Za objednatele




Marek Hýbl, starosta obce



V Držovicích dne 28.5.2020

Za zhotovitele



Ing. Pavel Rek, jednatel společnosti



galvatrans s.r.o.

Na Trávníku 414, 796 07 Prostějov - Držovice

Tel.: +420 582 302 090, Fax: +420 582 302 099

IČ: 291 95 446, DIČ: CZ29195446

www.galvatrans.cz

Změnový list č. 1

S:	803	ZTV Otaslavice - SO01 komunikace
O:	02	MNP
R:	03	méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				-6 380,00
1	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	-10,00000	269,00	-2 690,00
2	59245030R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní	m2	-10,00000	369,00	-3 690,00
Celkem						-6 380,00

Změnový list č.2

S:	803	ZTV Otaslavice - SO01 komunikace
O:	02	VCP
R:	01	vícepráce ACO, žlab, poklop, geotextilie

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				8 575,00
1	113151113R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4cm	m2	50,00000	171,50	8 575,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				46 800,00
2	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	800,00000	19,30	15 440,00
3	69366198R	Geotextilie 300 g/m2	m2	800,00000	39,20	31 360,00
Díl: 5		Komunikace				55 922,50
4	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	50,00000	10,10	505,00
5	577132211R00	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm	m2	50,00000	229,50	11 475,00
6	597093311R00	Žlab odvodňovací š 200 mm, D400 vč. vpusti, kalového koše a napojení do kanalizace	m	4,50000	9 765,00	43 942,50
Díl: 8		Trubní vedení				5 059,00
7	894421111R00	Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t	kus	2,00000	520,00	1 040,00
8	894421112R00	Osazení betonových dílců šachet do 1,4 t	kus	1,00000	669,00	669,00
9	59225700R	Skruž betonová TBX 2-100/100 přírodní	kus	1,00000	2 130,00	2 130,00
10	59225782R	zákrytová deska pro zakrytí studní, šachet a jímek, půlená	kus	2,00000	610,00	1 220,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				2 115,20
11	915491211R00	Osazení vodícího proužku do MC,podkl.C12/15, 25 cm	m	8,00000	125,00	1 000,00
12	592162116R	Přídlažba silniční nízká ABK 50/25/8 přírodní	kus	16,00000	69,70	1 115,20
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 317,60
13	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	4,40000	461,00	2 028,40
14	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	4,40000	18,00	79,20
15	979999999R00	Poplatek za skládku	t	4,40000	275,00	1 210,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				283,39
16	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	9,77200	29,00	283,39
Celkem						122 072,69