

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zhotovení stavby

číslo smlouvy objednatele 14 - Nep./3113,6121/2017

číslo smlouvy zhotovitele

Objednatel:

Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc
Sídlo: nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno
zastoupená JUDr. Tomášem Kratochvílem, starostou
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č.ú. 117590753/0300

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC		Číslo dopor. záležit.
Č. j. 18-10342/ZP		Číslo
Sp. zn.	Došlo dne 3. 07. 2018	Skart. zn. a řada
Počet listů/příloh		

dále jen Objednatel

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: AVOS VYŠKOV měřicí a regulační technika s.r.o.
Sídlo: Drnovská 51/2, 682 01 Vyškov
adresa pro doručování: Drnovská 51/2, 682 01 Vyškov
zastoupená: Ing. Ladislavem Pospíšilem, jednatelem
stavbyvedoucí: Ing. Emil Němeček
IČO: 607 48 982 DIČ: CZ60748982
bankovní spojení, č. ú.: Komerční banka, a.s. č. ú. 8949890237/0100
(účet, který je používán pro ekonomickou činnost a který je správcem daně zveřejněn způsobem
umožňujícím dálkový přístup)
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně
 oddíl C vložka 19054

dále jen Zhotovitel

uzavřeli dodatek č. 2 ke smlouvě o zhotovení stavby v tomto znění:

Článek I. Úvodní ustanovení

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, rozhodl ve zjednodušeném podlimitním řízení o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku „Rekonstrukce plynové kotelny a topné soustavy v ZŠ Laštůvkova 77, Brno-Bystrc“.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně smlouvy o zhotovení stavby „Rekonstrukce plynové kotelny a topné soustavy v ZŠ Laštůvkova 77, Brno-Bystrc“, která je změnou závazku vyhrazenou v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky, a to změnou termínu plnění v čl. III. smlouvy z důvodu prodloužení s dokončením vzduchotechnických zařízení na střeše ZŠ Laštůvkova v rámci jiné souběžně probíhající realizace veřejné zakázky „Zateplení ZŠ Laštůvkova“ zapříčiněným hnízděním rorýse obecného.

Článek II. Změny smlouvy

Objednatel a zhotovitel se dohodli na následující změně smlouvy:

1) text v Čl. III. Lhůta plnění v odst. 1 b) se

původní text:

„Termín dokončení II. etapy : 31.8.2018 (dále také jen „*Finální lhůta*“).“

nahrazuje následujícím textem:

„Termín dokončení II. etapy: 15.11.2018 (dále také jen „*Finální lhůta*“).“

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana a nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož níže připojují své podpisy.
3. Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádí, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství a prostřednictvím registru smluv bude uveřejněn text dodatku tak jak to vyžaduje zákon o registru smluv.
4. Tento dodatek byl schválen a k podpisu dodatku pověřen místostarosta RNDr. Vladimír Vetchý, CSc. na 7/41. schůzi rady MČ Brno-Bystrc konané dne 20.6.2018, bod 5.2.05.

V Brně

2. 7. 2018

Statutární město Brno
Městská část Brno - Bystrc
místostarosta

RNDr. Vladimír Vetchý, CSc.
místostarosta MČ Brno-Bystrc

Ing. Ladislavem Pospíšilem, jednatel
AVOS VYŠKOV
měřicí a regulační technika s.r.o.

Za správnost: Ing. Bárta

Ba!