

DODATEK č. 1) SMLOUVA O DÍLO

ev. číslo zhotovitele: 018/2018

níže uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) dle § 2586 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)

I. Účastníci smlouvy a dodatku č. 1

1.1. Objednatel: **Město Nové Město pod Smrkem**
sídlo: Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem
zastoupený: Ing. Pavlem Smutným, starostou města
IČ: 002 63 036
DIČ: CZ002 63 036
Bankovní spojení: 19-0988446319/0800
datová schránka: 63tbyqn

a

Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. (dále též „FVS, a.s.)

sídlo: Zahradní 768, 464 01 Frýdlant
IČ: 254 96 565
DIČ: CZ254 96 565
Tel.: +420 482 312 122
datová schránka: wvfd68b
Bankovní spojení: 991036329/0800

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Pavel Smutný, starosta Nového Města pod Smrkem, a za FVS, a.s. Ing. Dan Ramzer, předseda představenstva a JUDr. Petr Dušek, člen představenstva.

zástupce ve věcech technických a převzetí prací: za Město Nové Město pod Smrkem pan Miroslav Kratochvíl, místostarosta, za FVS, a.s. pan Ing. Petr Olyšar, ředitel a TDI

(dále jen „objednatelé“)

1.2. Zhotovitel: **SILKOM, spol. s r.o.**
PSČ, sídlo: Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 2688
zastoupený: Ing. Josefem Kukalem, jednatelem
IČ: 46713158
DIČ: CZ46713158
Bankovní spojení: KB, a.s., č.ú.: 19-7522560277/0100

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Josef Kukal, jednatel

ve věcech smluvních a technických oprávněn k jednání: Ing. Josef Kukal, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatelé a zhotovitel, dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“).



Smluvní strany se dohodli na uzavření tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo

II. Předmět dodatku č. 1

- 2.1. Zhotovitel realizuje pro oba objednatele společně veřejnou zakázku „**Nové Město pod Smrkem – obnova vodovodů a povrchů komunikací v roce 2018**“ (dále též „zakázka“, „stavba“ nebo „dílo“). Dílo je prováděno v rozsahu dle výsledku výběrového řízení a podepsané smlouvy o dílo ze dne 18. prosince 2017.
- 2.2. V rámci prováděné stavby došlo k změnám rozsahu prováděných prací.
- 2.3. Smluvní strany si jsou vědomi svých vzájemných závazků vyplývajících z původní smlouvy o dílo a dohodli se na znění tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

III. Obsah dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodli na novém znění článku „VI. Cena díla platební podmínky“ takto

„VI. Cena za dílo, platební podmínky

- 6.1. *Cena díla byla stanovena na základě nabídky zhotovitele oceněným soupisem prací, dodávek a služeb, který byl součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce a vztahuje se k předmětu této smlouvy. Celková cena díla činí:*

<i>Cena bez DPH „NMPS, Dvořákova ulice – oprava vodovodu“</i>	<i>448 538,90 Kč</i>
<i>Cena bez DPH „Rekonstrukce ulice Kmochova a Sokolská, Nové Město pod Smrkem“;</i>	<i>7 267 646,55 Kč</i>
<i>Cena bez DPH „Nové Město pod Smrkem - oprava vodovodu v ulici Kmochova a Sokolská“</i>	<i>1 979 851,79 Kč</i>
Celková cena díla bez DPH dle původní SoD	9 696 037,24 Kč
<i>Méněpráce – část FVS, a.s.</i>	<i>- 98 956,33 Kč</i>
<i>Vícepráce – část FVS, a.s.</i>	<i>+ 122 826,95 Kč</i>
<i>Méněpráce – část Města Nové město pod Smrkem</i>	<i>0,00 Kč</i>
<i>Vícepráce – část Města Nové Město pod Smrkem</i>	<i>0,00 Kč</i>
Celková cena díla dle dodatku č.1	9 719 907,86 Kč
<i>DPH 21 %</i>	<i>2 041 180,65 Kč</i>
<i>Celková cena díla včetně DPH</i>	<i>11 761 088,51 Kč</i>

(dále též „Cena za provedení díla“)

- 6.2. *Podrobná kalkulace ceny díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, kterou tvoří položkový soupis prací, dodávek a služeb.*
- 6.3. *V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných objednatelem nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplynají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat.*



- 6.4. Platby budou prováděny pro každou etapu díla samostatně, a to **měsíčně** na základě příslušných daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem na základě **soupisu skutečně provedených prací a dodávek** odsouhlaseného pověřenou osobou zadavatele a TDI. Faktury budou vystaveny pro každého objednatele zvlášť dle následujícího členění:
- FVS, a.s. – „Nové Město pod Smrkem, Dvořákova ulice – oprava vodovodu“
 - Nové Město pod Smrkem - „Rekonstrukce ulice Kmochova a Sokolská, Nové Město pod Smrkem“;
 - FVS, a.s. – IO 03, IO 04 „Nové Město pod Smrkem - oprava vodovodu v ulici Kmochova a Sokolská“.
- 6.5. Každý z objednatelů uhradí faktury do výše 90 % z celkové ceny každé etapy díla, 10 % bude pozastávka splatná po odstranění všech vad a nedodělků z předávacího protokolu.
- 6.6. Fakturace za stavební práce pro objednatele FVS, a.s. bude probíhat v přeneseném režimu DPH.
- 6.7. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. Dále na daňovém dokladu bude uveden název dílčí etapy díla. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je příslušný objednatel (FVS, a.s. či Nové Město pod Smrkem) oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.
- 6.8. Lhůta splatnosti daňových dokladů byla smluvními stranami sjednána v délce **30** (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného předání faktury zhotovitelem příslušnému objednateli (Nové Město pod Smrkem či FVS, a.s.). Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené příslušným objednatelem odepsána z účtu ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.
- 6.9. Pokud zhotovitel v průběhu plnění smlouvy poruší opakovaně sjednané či stanovené podmínky provádění díla, nebo bude i přes upozornění objednatele nebo technického dozoru objednatele dílo provádět nekvalitně, je objednatel již při v pořadí druhém porušení smlouvy oprávněn pozastavit platby měsíčních daňových dokladů na dobu, kterou sám určí, nejdéle do doby řádného splnění celého závazku založeného smlouvou.
- 6.10. Zádržné ve výši 10 % bude uvolněno po odstranění všech vad a nedodělků, které objednatel oznámil zhotoviteli v rámci provádění prohlídky díla prováděné dle ust. odst. 13.7. této smlouvy.
- 6.11. Cena díla je sjednána jako cena pevná ve smyslu § 2620 odst. 1 Občanského zákoníku. Cena díla je platná a nepřekročitelná i v případě, pokud by došlo v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností k posunu termínu realizace díla a k posunu termínu dokončení díla. Odchylně od ustanovení § 2620 odst. 1 Občanského zákoníku však lze Cenu za provedení díla měnit pouze v případě, že se v průběhu provádění zakázky vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba změnit rozsah realizovaných prací oproti rozsahu stanovenému v zadávací dokumentaci, přičemž je možné tyto změny realizovat pouze za předpokladu naplnění podmínek pro nepodstatnou změnu smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ. Zhotovitel je



povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele zápisem do stavebního deníku a vést oddělenou evidenci prací realizovaných mimo rámec položkového rozpočtu.

- 6.12. *Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.*

VI. Závěrečná ustanovení dodatku č. 1

- 4.1. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí původní smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 18. prosince 2017
- 4.2. Ostatní ustanovení původní smlouvy, která nebyla dotčena tímto dodatkem č. 1. zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.3. Tento dodatek č. smlouvy o dílo je vyhotoven v 6 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží každý z objednatelů a 2 vyhotovení zhotovitel.
- 4.4. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo včetně všech jejích změn a dodatků bude uveřejněn v souladu s platnými právními předpisy.
- 4.5. Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.6. Smluvní strany po přečtení dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 4.7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:
- SO – Dvořákova ulice – oprava vodovodu – méněpráce
 - IO-03 Oprava vodovodu v ulici Komochova a Sokolská – méněpráce
 - IO-04 Oprava vodovodu v ulici Komochova a Sokolská – méněpráce
 - SO – Dvořákova ulice – oprava vodovodu – vícepráce
 - IO-03 Oprava vodovodu v ulici Komochova a Sokolská – vícepráce
 - IO-04 Oprava vodovodu v ulici Komochova a Sokolská – vícepráce
 - VRN Oprava vodovodu v ulici Komochova a Sokolská – vícepráce


Ve Nové Městě p. S. dne 4.10.2018

- 2.10. 2018
Ve Frýdlantu dne

Za objednatele:


Za zhotovitele:

MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM
Palackého 280
463 65 Nové Město pod Smrkem


.....
Ing. Pavel Smutný
starosta Nového Města pod Smrkem

SILKOM 
spol. s r. o.

Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant
Tel.: 482 312 096, Fax: 482 312 072


.....
Ing. Josef Kukal
jednatel SILKOM, spol. s r.o.

Ve Frýdlantu dne 1. října 2018

Za objednatele:


.....
Ing. Dan Ramzer
předseda představenstva FVS, a.s.


.....
JUDr. Petr Dušek
člen představenstva FVS, a.s.



 **Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.**
Zahradní 768, 464 01 Frýdlant
IČ: 25496565, DIČ: CZ25496565
tel.. 482 312 122
www.fvs.cz, fvs@fvs.cz

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Nové Město pod Smrkem - obnova vodovodů a povrchů v roce 2018	JKSO	
Název objektu	Dvořákova ulice - oprava vodovodu	EČO	
Název části	SO-Méněpráce	Místo	
Objednatel	Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.	IČ	DIČ
Projektant		25496565	CZ25496565
Zhotovitel		46713158	CZ46713158
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		14.08.2018	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				B				C			
Základní rozp. náklady				Doplňkové náklady				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	-3 835,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		-3 835,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D	Celkem bez DPH	-3 835.00
------------------------------------	---	----------------	-----------

SILKOM 4
spol. s r. o.

Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant
Tel.: 482 312 095, Fax: 482 312 072

D	Celkem bez DPH	-3 835,00
---	----------------	-----------

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-3 835,00	-805,35

Cena s DPH	-4 640,35
------------	-----------

E	Přípočty a odpočty
---	--------------------

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Nové Město pod Smrkem - obnova vodovodů a povrchů v roce 2018

Objekt: Dvořákova ulice - oprava vodovodu

Část: SO-Měněpráce

Objednatel: Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.

Zhotovitel: SILKOM, spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval

Datum: 14.08.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				-3 835,00	0,000
17		Konstrukce ze zemin				-3 675,00	0,000
12	174101101	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-35,000	105,00	-3 675,00	0,000
89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				-160,00	0,000
42	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	-2,000	80,00	-160,00	0,000
Celkem						-3 835,00	0,000

INVESTING CZ, spol. s r.o.
 460 01 LIBEREC, I. Štefánikova 730/5
 Tel. 485 110 755, fax 485 133 987
 E-mail: sekretariat@investingbc.cz
 IČ 25030731, DIČ CZ25070731



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Nové Město pod Smrkem - obnova vodovodů a povrchů v roce 2018	JKSO	
Název objektu	IO 03 OPRAVA VODOVODU V ULICI KMOCHOVA A SOKOLSKÁ	EČO	
Název části	SO-Méněpráce	Místo	
Objednatel	Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.	IČ	DIČ
Projektant		25496565	CZ25496565
Zhotovitel	SILKOM, spol. s r.o.	46713158	CZ46713158
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	14.08.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	-51 743,58	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-34 719,75	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.)		-86 463,33	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

SILKOM [4]
spol. s r. o.
Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant
Tel.: 482 312 095, fax 482 312 072

D Celkem bez DPH -86 463,33

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-86 463,33	-18 157,30

Cena s DPH -104 620,63

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00



ROZPOČET

Stavba: Nové Město pod Smrkem - obnova vodovodů a povrchů v roce 2018

Objekt: IO 03 OPRAVA VODOVODU V ULICI KMOCHOVA A SOKOLSKÁ

Část: SO-Méněpráce

Objednatel: Frydantská vodárenská společnost, a.s.

Zhotovitel: SILKOM, spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14.08.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV -86 463,33 0,000

2 Zakládání -33 331,83 0,000

1	212752212	Tratvod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	480,500	30,00	14 415,00	0,000
2	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1,5 % do 3 m	m2	432,450	15,00	6 486,75	0,000
3	693111460	textilie GEOFILTEX G3 63/30 300 g/m2 do 3,8 m	m2	497,203	25,00	12 430,08	0,000

8 Trubní vedení -6 365,00 0,000

4	553422640	sloupek plotový koncový pozinkovaný a komaxitový 2750/48x1,5 mm	kus	39,000	20,00	780,00	0,000
5	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	39,000	20,00	780,00	0,000
6	999005	Demontáž vodovodního potrubí do D 110	m	480,500	10,00	4 805,00	0,000

8.1 Trubní vedení provizorní -46 766,50 0,000

7	871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 32 x 3,0 mm	m	156,500	5,00	782,50	0,000
8	286135950	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 32x3,0 L=12m	m	156,500	27,00	4 225,50	0,000
9	871211141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm	m	324,000	5,00	1 620,00	0,000
10	286135980	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 63x5,8 L=12m	m	324,000	70,00	22 680,00	0,000
11	871241121a	D+M Propojení provizorního řadu vnější průměr 63 mm na stávající vodovodní potrubí ve všech tvarovkách a armatur	kus	34,000	20,00	680,00	0,000
12	877161101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 32	kus	34,000	10,00	340,00	0,000
13	286159690	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 32	kus	34,000	62,00	2 108,00	0,000
14	877211113	Montáž elektro T-kusů na potrubí z PE trub d 63	kus	34,000	5,00	170,00	0,000
15	286541180	T-kus redukovaný PPR D 63 x 32 x 63 mm	kus	34,000	280,00	9 520,00	0,000
16	879221111a	Propojení vodovodní přípojky DN32 na provizorní potrubí na potrubí DN 63 ve všech tvarovkách a armatur	kus	412,000	10,00	4 120,00	0,000
17	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	20,00	40,00	0,000
18	999005a	Demontáž vodovodního potrubí do D 63	m	480,500	1,00	480,50	0,000

Celkem -86 463,33 0,000

INVESTING CZ spol. s r.o.
 16001 LIBEREC, I. Štefánikova č.p. 16015
 Tel: 485 110 721, fax: 485 113 487
 E-mail: info@investing-cz.cz
 IČ: 250 56 151, DIČ: CZ250 11754



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Nové Město pod Smrkem - obnova vodovodů a povrchů v roce 2018**
 Název objektu **IO 04 OPRAVA VODOVODU V ULICI KMOCHOVA A SOKOLSKÁ**
 Název části **SO-Méněpráce**

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel **Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.**

Projektant

Zhotovitel **SILKOM, spol. s r.o.**

Zpracoval

25496565

CZ25496565

46713158

CZ46713158

Rozpočet číslo

Dne

14.08.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	-5 344,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	-3 314,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-8 658,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH -8 658,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	-8 658,00	-1 818,18

Cena s DPH -10 476,18

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

SILKOM spol. s r.o.
 Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant
 Tel.: 482 312 095, Fax: 482 312 072



ROZPOČET

Stavba: Nové Město pod Smrkem - obnova vodovodů a povrchů v roce 2018

Objekt: IO 04 OPRAVA VODOVODU V ULICI KMOCHOVA A SOKOLSKÁ

Část: SO-Méněpráce

Objednatel: Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.

Zhotovitel: SILKOM, spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval

Datum: 14.08.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

-8 658,00 0,000

2 Zakládání

-3 607,50 0,000

21	212752212	Tratvod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	-52,000	30,00	-1 560,00	0,000
22	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	-46,800	15,00	-702,00	0,000
23	593111460	textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	-53,820	25,00	-1 345,50	0,000

8 Trubní vedení

-600,00 0,000

55	553422640	sloupek plotový koncový pozinkovaný a komaxitový 2750/48x1,5 mm	kus	-2,000	20,00	-40,00	0,000
56	899713111	Orientační tabulky na sloupku betonovém nebo ocelovém	kus	-2,000	20,00	-40,00	0,000
59	999005	Demontáž vodovodního potrubí do D 110	m	-52,000	10,00	-520,00	0,000

8.1 Trubní vedení provizorní

-4 460,50 0,000

60	871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 32 x 3,0 mm	m	-8,500	5,00	-42,50	0,000
61	286135950	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 32x3,0 L=12m	m	-8,500	27,00	-229,50	0,000
62	871211141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tuho D 63 x 5,8 mm	m	-43,500	5,00	-217,50	0,000
63	286135980	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 11, 63x5,8 L=12m	m	-43,500	70,00	-3 045,00	0,000
64	871241121a	D+M Propojení provizorního řadu vnější průměr 63 mm na stávající vodovodní potrubí ve všech tvarovkách a armatur	kus	-2,000	20,00	-40,00	0,000
65	877161101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 32	kus	-2,000	10,00	-20,00	0,000
66	286159690	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 32	kus	-2,000	62,00	-124,00	0,000
67	877211113	Montáž elektro T-kusů na potrubí z PE trub d 63	kus	-2,000	5,00	-10,00	0,000
68	286541180	T-kus redukovaný PPR D 63 x 32 x 63 mm	kus	-2,000	280,00	-560,00	0,000
69	879221111a	Propojení vodovodní přípojky DN32 na provizorní potrubí na potrubí DN 63 ve všech tvarovkách a armatur	kus	-2,000	5,00	-10,00	0,000
70	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	-2,000	50,00	-100,00	0,000
71	999005a	Demontáž vodovodního potrubí	m	-52,000	1,00	-52,00	0,000

Celkem

-8 658,00 0,000

INVESTING CZ spol. s r.o.
460 01 LIBEREC 1, Svatoborova nám. 180/5
Tel. 485 110 771, mobil 602 135 987
Fax 485 110 770, sekretariát@investing.cz
IČ 250 4751, DIČ CZ25016741



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Nové Město pod Smrkem - obnova vodovodů a povrchů v roce 2018**
 Název objektu **Dvořákova ulice - oprava vodovodu**
 Název části **SO-Vícepráce**

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel **Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.**

Projektant

Zhotovitel **SILKOM, spol. s r.o.**

Zpracoval

25496565

CZ25496565

46713158

CZ46713158

Rozpočet číslo

Dne

14.08.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště			0,00		
2		Montáž	55 532,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce			0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy			0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy			0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN			0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu			0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		55 532,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)			0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady			0,00		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH **55 532,00**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	55 532,00	11 661,72

Cena s DPH **67 193,72**

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

SILKOM spol. s r.o.

Dlouhá 3037, 464 01, Frýdlant
 Tel.: 482 312 095, Fax: 482 312 072



ROZPOČET

Stavba: Nové Město pod Smrkem - obnova vodovodů a povrchů v roce 2018

Objekt: IO 03 OPRAVA VODOVODU V ULICI KMOCHOVA A SOKOLSKÁ

Část: SO-Vícepráce

Objednatel: Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.

Zhotovitel: SILKOM, spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14.08.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

55 229,81 0,000

1 Zemní práce

23 498,43 0,000

3	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	0,405	180,00	72,90	0,000
4	119001411	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 200	m	0,810	180,00	145,80	0,000
5	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových trati ze 3 volně ložených kabelů	m	0,045	180,00	8,10	0,000
6	120001101	Příplatek za ztlžení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	5,265	290,00	1 526,85	0,000
7	132201202	Hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	13,043	560,00	7 304,08	0,000
8	132201209	Příplatek za lepidlost k hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	3,913	22,00	86,09	0,000
9	132301202	Hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	6,522	560,00	3 652,32	0,000
10	132301209	Příplatek za lepidlost k hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	1,957	22,00	43,05	0,000
11	132401201	Hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	2,174	650,00	1 413,10	0,000
12	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	3,534	230,00	812,82	0,000
13	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	17,872	20,00	353,44	0,000
14	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7	m3	2,174	230,00	500,02	0,000
15	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	10,869	20,00	217,38	0,000
16	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	3,534	55,00	194,37	0,000
17	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	2,174	55,00	119,57	0,000
18	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	5,708	20,00	114,16	0,000
19	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	10,275	80,00	822,00	0,000
20	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním z vytěženého materiálu	m3	10,495	105,00	1 101,98	0,000
21	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	6,919	480,00	3 321,12	0,000
22	58337368	šterkopisek frakce neřizovaná zásyp	t	2,615	265,00	692,98	0,000
23	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	5,535	180,00	996,30	0,000

4 Vodorovné konstrukce

1 599,88 0,000

28	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	2,162	740,00	1 599,88	0,000
----	-----------	--	----	-------	--------	----------	-------

8 Trubní vedení

30 131,50 0,000

34	7102-40	dvoukomorová příruba PN 10 DN 40	ks	3,000	1 471,00	4 413,00	0,000
39	871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 32 x 3,0 mm	m	1,900	95,00	180,50	0,000



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
40	286135950	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11, 32x3,0 L=12m	m	1 900	45,00	85,50	0,000
41	871241221	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 90 x 5,4 mm	m	4 500	140,00	630,00	0,000
42	286135950	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 17 90x5,4 dl 12m	m	4 500	230,00	1 035,00	0,000
43	877161101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 32	kus	3 000	220,00	660,00	0,000
44	612682	objímka MB d32, PN 10	kus	3 000	93,00	279,00	0,000
45	877171101	Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 40	kus	9 000	290,00	2 610,00	0,000
46	470509010-40	PP příruba s ocelovou výztuhou BFL d40, PN 10	ks	3 000	276,00	828,00	0,000
47	615388	Redukce MR d40/32	ks	3 000	174,00	522,00	0,000
48	470509010	navrhovací nátrubek BE d40 PN10	ks	3 000	104,00	312,00	0,000
54	877241126	Montáž elektro navrhovacích T-kusů ventil a 360° otočná odbočka na vodovodním potrubí z PE trub d 90/32	kus	3 000	290,00	870,00	0,000
55	615344	navrhovací odbočkový ventil DAV d90/32	ks	3 000	4 330,00	12 990,00	0,000
56	891181112	Montáž vodovodních soupatěk otevřený výkop do DN 40	kus	3 000	250,00	750,00	0,000
57	615486	teleskopická zemní souprava ventilová	ks	3 000	1 150,00	3 450,00	0,000
64	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	4 500	45,00	202,50	0,000
65	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	4 500	20,00	90,00	0,000
74	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	6 400	20,00	128,00	0,000
75	899722114	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	6 400	15,00	96,00	0,000

Celkem

55 229,81

0,000

INVESTING CZ spol. s r.o.
400 01 LIBEREC, Lázeňská 101
Tel. 485 110 227 mobil 602 116 257
Fax 485 100 978 sekretariat@investing.cz
IC 25010151, DIČ: CZ25015151



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: **Nové Město pod Smrkem - obnova vodovodů a povrchů v roce 2018**
 Název objektu: **IO 03 OPRAVA VODOVODU V ULICI KMOCHOVA A SOKOLSKÁ**
 Název částí: **SO-Vícepráce**

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel: **Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.**

Projektant

Zhotovitel: **SILKOM, spol. s r.o.**

Zpracoval

25496565

CZ25496565

46713158

CZ46713158

Rozpočet číslo

Dne

14.08.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	24 607,48	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště			0,00
2		Montáž	30 622,33	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce			0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy			0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy			0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN			0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu			0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		55 229,81	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)			0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady			0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 55 229,81

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	55 229,81	11 598,26

Cena s DPH 66 828,07

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

SILKOM spol. s r. o.

Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant
 Tel.: 482 312 095 / Fax: 482 312 072



ROZPOČET

Stavba: Nové Město pod Smrkem - obnova vodovodů a povrchů v roce 2018

Objekt: Dvořákova ulice - oprava vodovodu

Část: SO-Vícepráce

Objednatel: Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.

Zhotovitel: SILKOM, spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14.08.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				55 532,00	0,000
11		Přípravné a přidružené práce				4 905,00	0,000
1	113108318	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m ² . tl. 18 cm	m ²	32,700	150,00	4 905,00	0,000
16		Přemístění výkopku				8 050,00	0,000
9	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m ³	35,000	230,00	8 050,00	0,000
17		Konstrukce ze zemin				25 900,00	0,000
11	171201201	Uložení sypaniny na skl - sypanina na výšku přes 2m	m ³	35,000	20,00	700,00	0,000
13	175100020	Obsyp potrubí štěrkokiskem	m ³	35,000	720,00	25 200,00	0,000
57		Kryty štěrkových a živichných pozemních komunikací a zpevněných ploch				16 677,00	0,000
20	572942112	Vyspravení krytu po překopu lit asfaltem, do 6 cm	m ²	32,700	510,00	16 677,00	0,000
Celkem						55 532,00	0,000

INVESTING CZ spol. s r.o.
460 01 LIBEREC, Štěpánovo nám. 189/5
Tel. 485 110 775, mobil 602 135 987
Fax 485 110 774, e-mail: info@investingbz.cz
IČO 42044731, DIČ CZ45436731



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Nové Město pod Smrkem - obnova vodovodů a povrchů v roce 2018**
 Název objektu **IO 04 OPRAVA VODOVODU V ULICI KMOCHOVA A SOKOLSKÁ**
 Název části **SO-Vícepráce**

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel **Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.**

Projektant

Zhotovitel **SILKOM, spol. s r.o.**

Zpracoval

25496565

CZ25496565

46713158

CZ46713158

Rozpočet číslo

Dne

14.08.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	774,11	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	1 291,03	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		2 065,14	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 2 065,14

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	2 065,14	433,68

Cena s DPH 2 498,82

E	Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

SILKOM spol. s r. o.
 Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant
 Tel.: 482 312 095, Fax: 482 312 072



ROZPOČET

Stavba: Nové Město pod Smrkem - obnova vodovodů a povrchů v roce 2018

Objekt: IO 04 OPRAVA VODOVODU V ULICI KMOCHOVA A SOKOLSKÁ

Část: SO-Vícepráce

Objednatel: Frýdantská vodárenská společnost, a.s.

Zhotovitel: SILKOM, spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 14.08.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

2 065,14 0,000

1 Zemní práce

479,36 0,000

3	120001101	Příplatek za ztlžení odkopávky nebo protkopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	0,038	290,00	11,02	0,000
4	132201202	Hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	0,291	480,00	139,68	0,000
5	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	0,087	22,00	1,91	0,000
6	132301202	Hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	0,146	480,00	70,08	0,000
7	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	0,044	22,00	0,97	0,000
8	132401201	Hloubení ryh š do 2000 mm v hornině tř. 5	m3	0,049	650,00	31,85	0,000
9	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	0,124	230,00	28,52	0,000
10	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,618	20,00	12,36	0,000
11	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7	m3	0,049	230,00	11,27	0,000
12	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	0,243	20,00	4,86	0,000
13	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	0,124	55,00	6,82	0,000
14	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	0,049	55,00	2,70	0,000
15	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	0,172	20,00	3,44	0,000
16	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	0,310	80,00	24,80	0,000
17	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním z vytěženého materiálu	m3	0,194	105,00	20,37	0,000
18	175111101	Obsypání potrubí ručně sypáním bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,150	480,00	72,00	0,000
19	58337368	Štěrkopísek frakce netříděná zásyp	t	0,057	265,00	15,11	0,000
20	175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypání, uložené do 3 m	m3	0,120	180,00	21,60	0,000

4 Vodorovné konstrukce

34,78 0,000

25	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,047	740,00	34,78	0,000
----	-----------	--	----	-------	--------	-------	-------

8 Trubní vedení

1 551,00 0,000

32	871241221	Montáž potrubí z PE 100 SDR 17 otevřený výkop svařovanými elektrotvarovkou D 90 x 5,4 mm	m	3,300	140,00	462,00	0,000
33	28613620	potrubí dvoustěné PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 17 90x5,4 dl 12m	m	3,300	230,00	759,00	0,000
49	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	3,300	45,00	148,50	0,000
50	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	3,300	20,00	66,00	0,000
57	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	m	3,300	20,00	66,00	0,000
58	899722114	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	3,300	15,00	49,50	0,000



J.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	--------------------	--------------------	-------------	--------------------

Celkem

2 065,14

0,000

INVESTING CZ spol. s r.o.
 480 01 LIBEŘICE 1, Štěpánkova nám. 750/3
 Tel. 485 114 236 Mobil 602 135 987 ①
 Fax 485 160 630 Sekretariat@investingcz.cz
 IČ 25036451, DIČ CZ25036751



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Nové Město pod Smrkem - obnova vodovodů a povrchů v roce 2018**

Název objektu **VRN OPRAVA VODOVODU V ULICI KMOCHOVA A SOKOLSKÁ**

Název části **Vícepráce**

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel **Frydlantská vodárenská společnost, a.s.**

Projektant

Zhotovitel **SILKOM, spol. s r.o.**

Zpracoval

25496565

CZ25496565

46713158

CZ46713158

Rozpočet číslo

Dne

24.08.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště			0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce			0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy			0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy			0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN			0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu			10 000,00
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)			10 000,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady			0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 10 000,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	10 000,00	2 100,00

Cena s DPH 12 100,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

SILKOM spol. s r. o.
 Dlouhá 3037, 464 01 Frydlant
 Tel.: 482 312 095, Fax: 482 312 072



ROZPOČET

Stavba: Nové Město pod Smrkem - obnova vodovodů a povrchů v roce 2018

Objekt: VRN OPRAVA VODOVODU V ULICI KMOCHOVA A SOKOLSKÁ

Část: Vícepráce

Objednatel: Frýdlantská vodárenská společnost, a.s.

Zhotovitel: SILKOM, spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 24.08.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 10 000,00 0,000

1	091002000	Odběry vzorků vody, rozborů, laboratorní protokoly	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00	0,000
---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------	-------

Celkem 10 000,00 0,000

INVESTING CZ spol. s r.o.
150 01 LUDOVÍK, Slatkova nám. 110/15
tel. 445 410 123, mobil 735 135 987
fax 445 100 130, sekretariat@investing.cz
IČ 15035751, DIČ CZ15035751

