

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 27.4.2022

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisu,

v souvislosti s realizací stavby: **„Celková oprava a úprava místní komunikace Dobšice“**

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Obec Dobšice**
Se sídlem: Dobšice č.p. 5, 375 01 Týn nad Vltavou
Statutární zástupce: Mgr. Petra Horáková – starostka
IČ: 005 81 241
DIČ: CZ00581241
Telefon: 725 854 734

(dále jen **objednatel**)

2. Zhotovitel: **BULDOK stav s.r.o.**
Se sídlem: Dříteň 44, 373 51 Dříteň
Zastoupený: Vladimír Vobr – jednatel firmy
IČ: 281 04 561
DIČ: CZ28104561
Telefon: 737 236 420
E-mail: buldokstav@seznam.cz
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v
Českých Budějovicích, spisová značka C17429

(dále jen **zhotovitel**)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo takto:

Tímto Dodatkem č.1 Smlouvy o dílo se mění bod **„VI. Doba provádění díla“**, který nově zní takto:

VI. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

Na žádost Obce se posouvá termín ukončení akce **„Celková oprava a úprava místní komunikace Dobšice“** a to z **25.06.2022** na nový termín **31.12.2022**.

Důvodem posunutí termínu jsou nová zjištění ohledně stavebního povolení a doložení dokumentace pro splnění podmínek zahájení prací. Bude nutné také učinit kroky ve věci stávajícího vodovodu, který je nutno zrekonstruovat, aby po realizaci zakázky nedošlo k opětovnému zásahu do komunikace z důvodu jeho pozdější rekonstrukce.

Na základě těchto důvodů není možné na zakázce plnohodnotně pracovat, čímž nelze splnit termín dokončení zakázky, tak, jak je uvedeno ve Smlouvě o dílo ze dne 27.4.2022.

Závěrečná ujednání dodatku č. 1

Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran své podpisy.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran

Ve Dřítině dne: 21.06.2022

za objednatele:

Obec Dobšice

375 01 Týn nad Vltavou

IČO: 587241

.....
Mgr. Petra Horáková - starostka

za zhotovitele:

BULDOK stav s.r.o.

Dřiteň 44, 373 51 Dřiteň

IČO: 28104561, DIČ: CZ28104561

Tel.: 737 236 420-1

provozovna: 373 01 Temelín 3

.....
Vladimír Vobr – jednatel firmy