

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřely

na straně jedné: **Město Svitavy**
IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA
bankovní účet číslo: 520591/0100
27-1283340359/0800

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **AKVASTAV Svitavy s.r.o.**
IČO: 648 26 911, DIČ: CZ64826911
se sídlem Olomoucká 2200/4b, Předměstí, 568 02 Svitavy
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. C 8859
zastoupen jednatel Pavlem Florou
bankovní účet číslo: Komerční banka Svitavy, č.ú. 9059080237/0100

- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 19.6.2023 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Přeložka vodovodního řadu v ul. Máchova alej, Svitavy**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 22.6.2023.

B.

Při provádění díla bylo zjištěno a rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 248 692,44 Kč bez DPH a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -48 904,06 Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Provozovatel vodovodu požádal zhotovitele, aby z důvodu nemožnosti odstávky vodovodu přerušil provádění díla v termínu od 11.7.2023 do 11.9.2023, tj. na dobu 62 dnů, přičemž objednatel požadavek provozovatele akceptoval. O daných skutečnostech byl pořízen zápis do stavebního deníku. Z důvodu přerušení provádění díla požádal zhotovitel o prodloužení termínu pro provedení díla o 54 dnů, tj. do 30.11.2023, o čemž strany uzavírají tento dodatek.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2. doplňuje nový bod 1.2a., který zní takto:

„1.2a. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

b) stávající znění bodu 2.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **30.11.2023**.“

c) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši **1 321 319,86 Kč** (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - soupis víceprací a méněprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 2.10.2023.

Ve Svitavách dne 3.10.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. Bc. David Šimek, MBA
starosta města Svitavy

Pavel Flora, jednatel
AKVASTAV Svitavy s.r.o.