



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

OBEC OTASLAVICE

sídlo: Otaslavice 343, 798 06 Otaslavice

IČO: 00288586

DIČ: CZ00288586

Zástupce: Marek Hýbl, starosta obce

na straně jedné jako objednatel

jako objednatel na straně jedné (dále „objednatel“)

a

GALVA TRANS, s.r.o.

sídlem: Na Trávníku 414, 796 07 Držovice

identifikační číslo: 29195446

daňové identifikační číslo: CZ29195446

číslo bankovního účtu: 2514688660/0300

zastoupena: Ing. Pavel Rek, jednatel společnosti

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „**smluvní strany**“ nebo každý samostatně též jako „**smluvní strana**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo v rámci projektu s názvem „**REKONSTRUKCE MÍSTNÍ KOMUNIKACE „TRÁVNÍKY“ – OTASLAVICE**“, kterou uzavřeli v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění dne 25.4.2019.

I. ÚČEL DODATKU

1. V rámci probíhající stavby vznikla kolize s jinou samostatnou stavbou nové přípojky NN „Otaslavice, DS NN, koupaliště“ kde dochází k střetu se stávajícími inženýrskými sítěmi a nevyhovujícímu prostorovému uspořádání těchto sítí v nově vybudovaném chodníku a rekonstruované komunikaci. Projektant této stavby PK Elektro s.r.o. zahájil úkony k změně stavby, tj. změně trasy NN. Do doby zajištění veškerých souhlasných stanovisek a získání územního souhlasu bylo nezbytné stavební činnost na rekonstrukci místní komunikace přerušit.
2. Z výše uvedeného důvodu uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 v souladu s ustanovením čl. III odst. 3 písm. b) původní smlouvy o dílo.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Stavební činnost byla na pokyn technického dozoru bezodkladně přerušena dne 21.6.2019. Zhotovitel provedl dokončení části stavby chodníků a zajistil stavbu v nezbytně nutném rozsahu z hlediska bezpečnosti třetích osob.
2. Pominutí důvodu přerušení stavební činnosti lze předpokládat ve lhůtě cca 3 měsíce. Smluvní strany se dohodly, že stavební činnost bude pravděpodobně obnovena a stavba bude pokračovat od 9.9.2019.
3. Přerušování stavební činnosti bude mít vliv na konečný termín dokončení díla.



III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ



1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 jsou určeny pro objednatele a 2 pro zhotovitele.
2. Smluvní strany prohlašují a stvrzují svými podpisy, že jsou oprávněny tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo uzavřít a že ho uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že ho neuzavírají ani v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek a že si ho řádně před podpisem přečetly a jsou srozuměny s jeho obsahem.
3. Ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
4. Tento dodatek byl schválen zastupitelstvem obce Otaslavice usnesením č. 6 ze dne 24.7.2019.

Za objednatele:

V Otaslavicích dne 26.7.2019

Za zhotovitele:

V Prostějově dne 26.7.2019



Marek Hýbl
starosta obce


 **galvatrans s.r.o.**
Na Trávniku 414, 796 07 Prostějov - Držovice
Tel: +420 582 302 090, Fax: +420 582 302 099
IČ: 291 95 446, DIČ: CZ29195446
www.galvatrans.cz
Ing. Pavel Rek
jednatel společnosti