



MMR ČR

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Obec Ludíkov

„Rozšíření technické infrastruktury pro výstavbu RD v lokalitě Horky,
obec Ludíkov – SO-101-Komunikace“

Smlouva o dílo

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1. – Smluvní strany

1)

Název: Obec Ludíkov
Adresa: Ludíkov 84, 680 01 Ludíkov
Zastoupení ve věcech smluvních: Pan Petr Šindelka, starosta,
kontakt – tel.: +420720645464; e-mail: obec@ludikov.cz;
Zastoupení ve věcech technických: technický dozor stavebníka
zastoupení ve věcech výběrového řízení: Ing. Oldřich Dryšl,
kontakt – tel.: +420604235530; e-mail: oldrichdrysl@seznam.cz;
IČ: 47884550
DIČ: neplátce
Datová schránka: ID adresa: d4xb8gh
Bankovní spojení: účet č. 32320631/0100, vedený u KB, a.s.,

(dále jen Objednatel)

2) **Zhotovitel:** Montáže inženýrských sítí spol. s r.o.
Sídlo: Sokolská 199, 798 48 Protivanov
Zastoupení: Miloslav Vybíhal, jednatel
IČ: 43389554 **DIČ:** CZ43389554
Zápis v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3129
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 7346952/0800
Telefon, fax: 603 580 275
E-mail: vesely.j@mispro.cz
Osoba odpovědná ve věcech smluvních: Miloslav Vybíhal
Osoba odpovědná za realizaci a předání díla: Jaroslav Veselý

(dále jen Zhotovitel)

V souladu s ustanovením článku **Článek 13. – Společná a závěrečná ustanovení**, odstavec 4 se smluvní strany dohodli na změně smlouvy zakázky „**ROZŠÍŘENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY PRO VÝSTAVBU RD V LOKALITĚ HORKY – SO-101-KOMUNIKACE**“

Změna článku takto



MMR ČR

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Obec Ludíkov

„Rozšíření technické infrastruktury pro výstavbu RD v lokalitě Horky,
obec Ludíkov – SO-101-Komunikace“

Článek 2. – Předmět plnění

Z důvodu nově vyvstalých skutečností a technologických postupů a předpisu oproti došlo ke změně a rozsahu prováděných prací oproti projektové dokumentaci zpracované Ing. arch. Radkem Haškou, HAŠKA a.s., Jungmannova 74, 666 01 Tišnov. Která byla povolena (Č.j.: SMBO 8334/2011 DOP-Křivánek, ze dne 6.9.2011) Tyto změny jsou vyčísleny a popsány v příloze č.1 položkový rozpočet víceprací a méněprací který tvoří přílohu dodatku č.1

Článek 4. – Čas plnění

Z důvodu deštivého počasí a nevhodných klimatických podmínek pro řádné dokončení díla (terénní úpravy, osetí travního semen) byl dohodnut posun celkového termínu dokončení stavby.

Původní termín:

- 1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
Zahájení plnění: **20.6. 2023**
Ukončení plnění nejpozději do: **31. 09. 2023.**
Předání dokončené stavby (ukončení financování) do: **30. 10. 2023, uvedení do provozu (kolaudace)**
Termín předložení vyúčtování: **30. 10. 2023**

Nový termín:

- 2) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
Zahájení plnění: **20.6. 2023**
Ukončení plnění nejpozději do: **30. 04. 2024.**
Předání dokončené stavby (ukončení financování) do: **31. 5. 2024, uvedení do provozu (kolaudace)**
Termín předložení vyúčtování: **31. 5. 2024**

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUDÍKOV 30.10.2023
Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění

USNESENÍ 2/6/2023

- 1) Nedílnou součástí této smlouvy je:


Příloha č. 1. – položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Ludíkově, dne *31.10.2023*

V Protivanově dne *31.10.2023*

Za Objednatele:

Petr Šindelka - starosta



Za Zhotovitele:

Miloslav Vybíhal - jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 23-54-01
Stavba: Komunikace-Ludíkov, VCP a MNP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 1. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23-54-01

Stavba: Komunikace-Ludíkov, VCP a MNP

Místo: Datum: 1. 9. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
01	MNP	-2 732 499,00	-3 306 323,79
02	VCP	2 732 499,00	3 306 323,79