

**Dodatek č.2. ke smlouvě o dílo
uzavřená v souladu se zněním § 2586
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen
„občanský zákoník v jeho platném znění“**

Smluvní strany:

A. Objednatel Obec Mošnov
742 51 Mošnov 96
IČO: 00600792
Bankovní spojení: ČS a.s.
č.ú.1766514309/0800
zastoupena ve věcech smluvních Radomilem Bodzsarem, starostou

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel:

Sídlo: BDSTAV MOARAVA s.r.o.
IČO: 26807947
DIČ: CZ26807947
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank, a.s.
Číslo účtu: 1025024134/5500
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Markéta Formánková

Osoba pověřená Zhotovitelem je:

- **pan, paní Ing. Milan Baláž ve funkci hlavní stavbyvedoucí autorizovaná osoba v oboru pozemní stavby**

(Dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na sepsání dodatku č.1. ke smlouvě o dílo uzavřené dne 6.8.2019 na základě konstrukčních změn, oprav projektové dokumentace, zvýšených požadavků investora a vystálé situace na místě stavby.

I. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavázal provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou kompletní a funkční stavební dílo (dále jen „dílo“)

Novostavba tělocvičny vč. zpev. ploch a napojení na inž. sítě, k.ú. Mošnov

Předmětem díla je nově provedení stavebních prací týkající se výstavby tělocvičny dle projektové dokumentace zpracované Ing.arch.Dušanem Rosypalem, 725 27 Ostrava, Nad Plesenkou 597/20 a rozšíření o dodávky, montáže a konstrukcí v rozsahu :

- Změna umístění (kotvení) sálavých panelů
- Změna provedení a typu ČOV
- Změna rozsahu zpevněných ploch
- Chybný odpočet asfaltových pásů
- Změna provedení výustek VZT a dodávka uzlu VZT
- Dodávka a montáž ozvučení
- Změna napojení VO
- Změna dodávky odtokových žlabů
- Provedení lištování sportovní podlahy, přechod akustický panel – omítka a omítka heraklit
- Provedení izolace CU potrubí (plyn)
- Nátěr heraklitu

III. Termín plnění

1. Smluvní strany se vlivem značných výše uvedených změn a požadavků investora na výše uvedené vícepráce, se kterými dodavatel nepočítal a nemohl je ani předvídat a hlavně vlivem zvýšené vlhkosti konstrukcí, která brání dokončení díla se smluvní strany dohodly na novém termínu ukončení výstavby a to do 90-ti dnů od snížení vlhkosti konstrukcí nebránící dodržování technologických postupů a ČSN, EN norem (předpoklad do 30. dubna 2020). Termín předání a převzetí díla: do 30 kalendářních dnů od ukončení realizace výstavby. V rámci snížení výše uvedené vlhkosti zhotovitel zajistí vytápění a větrání objektu a co 14 dnů měření vlhkosti nezávislým subjektem.

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši:

Původní cena díla bez DPH	36 781 614,87 Kč
ZL č.12. Doplnující stavební práce	542 351,84 Kč
Nová cena díla bez DPH 21%	37 323 966,71 Kč
DPH 21 %	7 838 033,01 Kč
Nova cena díla včetně DPH	45 161 999,72 Kč

Slovy: Čtyřicet pět miliónů jedno sto šedesát jedna tisíc devět set devadesát devět korun, sedmdesát dva haléřů.

Ostatní body smlouvy o dílo uzavřené 6.8.2019 a dodatku č.1. ze dne 30.6.2020, nedotčené tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti a beze změn.

V Mošnově dne 5.10.2020


V dne 5.10.2020

OBEC MOŠNOV
PSČ 742 51³
IČ: 00600792 tel.: 556 754 030



Objednatel

PDSTAV MORAVA s.r.o.
veřejná společnost
Prunice 88, PSČ 742 51
307847 DIČ: CZ307847
558 431 008, Fax 558 431 015



Zhotovitel

Přílohy tohoto dodatku č.1.:

1x ZL č.12

ZMĚNOVÝ LIST č.

12

Projekt : „Novostavba tělocvičny vč.zpevn.ploch a napojení na inž.sítě , k.ú. Mošnov“

Změnu žádá :	Funkce, jméno, podpis :	Datum :	Strany příloh :
BDSTAV MORAVA s.r.o.	Barteček David	16.9.2020	11
Bruzovice 88	Projektový manažer		
IC: 26807947			

Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

1. Změna umístění (kotvení) sálavých panelů
2. Změna provedení a typu ČOV
3. Změna rozsahu zpevněných ploch
4. Chybný odpočet asfaltových pásů
5. Změna provedení výustek VZT a dodávka uzlu VZT
6. Dodávka a montáž ozvučení
7. Změna napojení VO
8. Změna dodávky odtokových žlabů
9. Provedení lištování sportovní podlahy, přechod akustický panel – omítka a omítka heraklit
10. Provedení izolace CU potrubí (plyn)
11. Nátěr heraklitu

Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

1. Bylo vyhodnoceno, že kotvení sálavých panelů bude provedeno na dřevěnou kci.
2. Byla provedena změna typu ČOV a do projektování ČOV – revize ze dne 6.3.2020
3. Byla provedena změna rozsahu zpevněných ploch – revize č.18
4. Nebude provedena dodávka asfaltových pásů dle dodatku č.1
5. Změna provedení výustek VZT a dodávka uzlu VZT
6. Dodávka a montáž ozvučení
7. Změna napojení VO
8. Změna dodávky odtokových žlabů
9. Provedení lištování sportovní podlahy, přechod akustický panel – omítka a omítka heraklit
10. Provedení nátěru CU potrubí
11. Nátěr heraklitu

Popis prací, které budou souviset se změnou:

1. V PD bylo provedení ukotvení sálavých panelů pomocí systémového lanka do stropní části.
Z důvodů uchycení sálavých panelů na lanko ve stropní části (dlouhé lanko), mohlo dojít při kolizi s míčem k rozpohybování těchto panelů. Na základě této skutečnosti bylo přehodnoceno uchycení na dřevěnou kce.(hranol) ve stejném odstínu jako vazníky. **VCP – 66 884,88Kč**
2. V PD a rozpočtu byl rozpor mezi typem ČOV, který byl v rámci realizace upřesněn. Bylo vyhodnoceno riziko spodních vod, kde byla provedena pod ČOV základová deska. Dále v rámci napojení kanalizace na stávající kanalizační řád, bylo nutné do projektovat objízdnu trasu(uzávěrka komunikace), a doplnění asfaltových povrchů dle vyjádření SSMSK. **VCP – 236 424,83Kč, MNP – 90 000Kč, Rozdíl 146 424,83Kč**
3. V rámci revize zpevněných ploch byl upřesněn rozsah prováděných prací v návaznosti na výškovou úroveň okolního terénu. **VCP – 139 450Kč, MNP -139 450kč**
4. V rámci dodatku č.1, byly chybně naceněny asfaltové pásy proti radonu. Tudíž v dodatku č.2 se tato chyba opravuje. **MNP – 225 571,72Kč**
5. Na základě změny zavěšené konstrukce podhledu heraklitu, bylo provedena změna vyústění potrubí VZT, kde byla potřeba systémových vyústek. Dále v rámci rozpočtu chyběl dodávka a montáž řídicího uzlu VZT. **VCP – 71 062,75Kč**
6. Na základě požadavků investora bude provedeno ozvučení sportovní haly. **VCP – 206 001Kč**

7. Byla provedena změna napojení veřejného osvětlení a to z důvodů, že napojení dle PD není možná(nenachází se kabel VO na daném sloupě). Napojení bude provedeno na sloupě č. 12 – **VCP – 54 332Kč**
8. Byla provedena změna dodávky odtokových žlabů a to místo 6ks budou 3ks. **MNP – -53 928Kč, VCP – 52 732,50Kč, Rozdíl -1 195,50Kč**
9. Bylo provedeno doplnění lištování sportovní podlahy o sokl, přechod mezi akustickým obkladem a omítkou a přechod omítky a heraklit **VCP – 151 782,35Kč**
10. Bude proveden izolace CU potrubí plynů vč. žlutého šrafování **VCP – 15 737,50Kč**
11. V rámci změny atik dle dodatku č.1, bylo doceněn nátěr heraklitu atik **VCP – 53 893,50Kč**

Celkový cenový dopad změn činí bez DPH VCP – 905 569,06Kč

MNP – -363 217,22Kč

Rozdíl - 542 351,84Kč

Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

ZMĚNOVÝ LIST č.

12

Vyjádření autorského dozoru:

Ing. Arch. Dušan Rosypal

- POUKAZAT SE ZL.Č. 12.
 - ZMĚNA DUV VPRVNÍMA Z PŘÍLOHY VZPŘ. KRAVINY S.V. BYLA ZMĚNĚNA ZA DUV + OBEZNAČENÍ PROTI POZKVENÍ BUDOVACÍHO PROBLEMU TAKO J.V.
 - HECIFILACE OUVODNÍ DELOČIČNÍ VPRVNÍMA Z PODATKŮ INVESTORA.
- 24.9.2020

Konečné vyjádření TDI :

Ing. Jan Harabiš

1. Tendrová dokumentace neobsahovala kotvení sálavých panelů, řeší se dodatečně. TdI považuje tuto skutečnost za chybu AD.
2. Souhlasím – v rámci tendru nebyla kompletně dořešena ČOV.
3. Zpevněné plochy v některých místech nebyly navrženy dle platných ČSN, rovněž výškové řešení nebylo dostatečně z projektováno a vzniklo nám nové schodiště VCP.
4. Souhlasím
5. Chyba projektu, původně nebyl snížený podhled, v rámci realizace je snížený podhled a tudíž je třeba provést prodloužení – napojení vyústek do sníženého podhledu. Považuji toto za pochybení AD.
6. Souhlasím – nové požadavky investora, v rámci tendrové dokumentace to AD vůbec neřešil. Požaduji toto za pochybení AD.
7. VCP vznikly nedokonalým tendrovým projektem včetně možnosti napojení. Požaduji toto za chybu AD v projekční části.
8. Souhlasím
9. AD neřešil tuto problematiku v technické dokumentaci. Technická dokumentace není v kvalitě realizační dokumentace a tudíž je to nedokonalé. Považuji za chybu AD.

Odsouhlasení objednatelem obce Mošnov :

Datum :

Jméno :

Podpis :

Rekapitulace VCP a MNP

Stavba: **020-2 Mošnov**

Objekt: **SO 01 Stavba**

Rozpočet: **2**

Objednatel: **Obec Mošnov**

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: **BDSTAV MORAVA s.r.o.**

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
VCP - izolace CU potrubí		15 737,50
MNP -Lepenky		-222 571,72
VCP KVH hranoly		66 884,88
VCP Uzel VZT		71 062,75
VCP zpevněné plochy		139 450,00
MNP zpevněné plochy		-139 450,00
VCP ozvučení		0,00
VCP VO		54 332,00
MNP žlaby		-1 195,50
VCP lištování		151 782,35
VCP ČOV		146 424,83
VCP nátěr heraklitu		53 893,50
Celkem		336 350,59

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	336 350,59 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **336 350,59 CZK**

v _____

dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	KCE pro salavé panely	
O:	SO 04	Stavba : TĚLOCVIČNA MOŠNOV
R:	KCE pro salavé panely	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
						66 884,88

1	60515822	Hranol konstrukční masivní KVH NSi 80x120mm včetně prořezu	m3	1,8432	11 471,07	21 143,48	RTS 20/1
2	783626200.RX1	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2x lakování	m2	76,8000	185,50	14 246,40	RTS 20/1
3	762123110.R00	montáž konstrukce stěn z fošen, hranolů do 100cm2 (KVH hranolů 180*120*24)	m	170,0000	168,50	28 645,00	RTS 20/1
4	180300000300.R	Pracovní plošina 0,227 tuny 15,9 m Genie Z-45/25	Sh	10,0000	285,00	2 850,00	RTS 20/1

Položkový rozpočet

S:	ČOV - AS VARIOcomp 12 K EO/PB-SV		
O:	SO 04	Stavba : TĚLOCVIČNA MOŠNOV SO04_ČOV	
R:	ČOV		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 81						146 424,83

2	Pol55	AS VARIOcomp 15K včetně příslušenství el.rozvaděč, dmychadlo, vzduch.hadice, kabel NN15m	kus	1,0000	90 000,00	-90 000,00	
3	Pol1	AS VARIOcomp 12 K EO/PB-SV, EQ10-13/1,8m3/d, včetně příslušenství el.rozvaděč, dmychadlo, vzduch.hadice, kabel NN15m	kus	1,0000	147 991,25	147 991,25	Cena výrobce
4	271562212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním kameniva frakce 0 až 63 mm	m3	1,1000	500,00	550,00	SOD
5	589314352.R	Beton C 25/30, XC2 frakce do 16 mm	m3	1,1000	3 200,00	3 520,00	RTS 20/I
6	58953478.R	Výztuž do betonu ocel 10505 /R/ d 10 mm	t	0,0011	30 000,00	33,00	RTS 20/I
7	589223225.R	Beton C 16/20 - XC2 Dmax 16 - S3	m3	2,9200	3 200,00	9 344,00	RTS 20/I
8	58953478.R	Výztuž do betonu ocel 10505 /R/ d 10 mm	t	0,0029	30 000,00	87,00	RTS 20/I
9	711442559.R00	Izolace, tla.voda, svislé pásy NAIP přitavením	m2	7,0000	90,00	630,00	RTS 20/I
10	628522691.R	Pás modifikovaný asfalt Glastek AL 40 mineral	m2	7,0000	150,00	1 050,00	RTS 20/I
11	R	Projektová dokumentace dočasného dopravního značení	kpl	1,0000	12 500,00	12 500,00	nabídka zhot
12	58942406.R	Beton asfaltový pro obrusné vrstvy ACO 11+	t	2,5100	1 760,00	4 417,60	RTS 20/I
13	58942451.R	Beton asfaltový pro ložní vrstvy ACL 22+	t	3,4770	1 740,00	6 049,98	RTS 20/I
14	577141112.R00	Beton asfalt. ACO 11+, nebo ACO16+, do 3m, tl. 5 cm	m2	26,4000	343,00	9 055,20	RTS 20/I
15	577181226.R00	Beton asfalt. ACL 22 ložný, š. do 3m, tl. 9cm	m2	18,3000	570,00	10 431,00	RTS 20/I
16	460030081.R00	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	mb	17,2000	114,00	1 960,80	RTS 20/I
17	R	Zálivka asfaltová	mb	17,2000	25,0000	430,00	nabídka zhot
18	R	Zkouška podloží	kpl	1,0000	4 500,0000	4 500,00	nabídka zhot
19	R	Dopravní značení vč. pronájmu	kpl	1,0000	19 375,0000	19 375,00	nabídka zhot
20	R	Navrtávka kanalizace - smvak	kpl	1,0000	4 500,0000	4 500,0000	nabídka zhot

Položkový rozpočet

S:	Zpevněné plochy	
O:	SO 04	Stavba : TĚLOCVIČNA MOŠNOV
R:	MNP Zpevněné plochy	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
						139 450,00

6	Pol6	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-64 mm tl 250 mm	m2	140	225	31500	SOD
8	Pol8	Kladení kamenné dlažby komunikací pro pěší tl 100 mm pl přes 300 m2, vč lože	m2	140	200	28000	SOD
9	Pol9	Dlažební žulová kostka 8/10	m2	140	280	39200	SOD
11	Pol11	Osazení silničního obrubníku žulového stojatého s boční opěrou do lože z beto	m	25	150	3750	SOD
12	Pol12	žulový krajník KS1 120x200 MM	m	41	500	20500	SOD
21	Pol21	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	500	30	15000	SOD
22	Pol22	Směs travní - parková zátěžová	kg	15	100	1500	SOD

Položkový rozpočet

S:	Zpevněné plochy
O:	SO 04 Stavba : TĚLOCVIČNA MOŠNOV
R:	VCP Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

139 450,00

13	Pol13 [#]	žulový obrubník chodníkový 200x200 MM	m	16	600	9600	SOD
1	59228410.R	Palisáda přírodní Uriko 16x16x100 cm	ks	55	221	12155	RTS 20/I
2	338920023.R00	Osazení betonové palisády, š. do 20cm, dl. 120 cm	m	10	1476	14760	RTS 20/I
3	R	Žulové schodišťové stupně 2700/300/162,5 - dodávka	ks	4	4363,13	17452,5	Cena dodavatel
4	R	Žulové schodišťové stupně 2700/300/162,5 - montáž	ks	4	750	3000	Cena dodavatel
5	592451158.R	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x8 cm červená	m2	5	556	2780	RTS 20/I
6	596215040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4cm	m2	5	279,5	1397,5	RTS 20/I
7	59245110.R	Dlažba sklad. HOLLAND I 20x10x6 cm přírodní	m2	30	233	6990	RTS 20/I
8	596215021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4cm	m2	30	265,5	7965	RTS 20/I
11	271562212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním kameniva frakce 0 až 63 mm	m3	120	500	60000	SOD
		150x0,4x2					
12	R	Zábradlí - žárově zinkováno, profil trubka vč. montáže	ks	1	3350	3350	Cena dodavatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **020-2 MNP**
 Objekt: **SO 01 Stavba**
 Rozpočet: **3 Asfaltový pás**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			222 571,72
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			222 571,72

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	222 571,72 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **222 571,72 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
711	Izolace proti vodě	PSV			222 571,72	100
Cena celkem					222 571,72	100

Položkový rozpočet

S:	020-2	MNP
O:	SO 01	Stavba
R:	3	Asfaltový pás

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 711		Izolace proti vodě				222 571,72
1	62856001R	Pás asfalt. modifikovaný Radon elast 3,5	m2	1 404,23800	158,50	222 571,72

RTS 2019

Položkový rozpočet

S:	Čidlo VZT
O: SO 04	Stavba : TĚLOCVIČNA MOŠNOV
R:	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
							71 062,75
1	R	CO2RT-DR čidlo digitální	ks	1,0000	21 747,50	21 747,50	cena výrobce
2	R	TFF 160 + RFU připojovací rám	ks	14,0000	513,75	7 192,50	cena výrobce
3	R	TFF 200 + RFU připojovací rám	ks	2,0000	691,25	1 382,50	cena výrobce
4	R	Potrubní odbočka 200/160, ohebné potrubí dopojení 160/200, spony, pásy	ks	16,0000	600,00	9 600,00	cena výrobce
5	R	Regulační uzel: HL4 -MERKUR-25-016-Y206-0400-24SR-16716D	ks	1,0000	21 750,00	21 750,00	cena výrobce
6	551100123.R	Kohout kulový voda PETTINAROLI IVAR.KK 51 3/4"	ks	2,0000	376,00	752,00	RTS 20/I
7	551135731.R	Klapka zpětná N5 1/2" Giacomini	ks	1,0000	228,00	228,00	RTS 20/I
8	42237023AR	Kulový kohout 1/2	ks	1,0000	189,00	189,00	RTS 20/I
9	R	MMM motýl T -20° - 150°C tvarovky	ks	1,0000	1 121,25	1 121,25	cena výrobce
10	R	Montáž uzlů VZT	ks	1,0000	7 100,00	7 100,00	cena výrobce

Nabídka - zvuková technika pro tělocvičnu v Mošnově

BD Stav s.r.o. David Barteček bdstav@bdstav.cz

reprobox DAP AUDIO XT 15 MKII https://www.highlite.com/en/d3415-xt-15-mkii.html	D3415	4	18 056 Kč	72 225 Kč	
zesilovač DAP AUDIO QI 4600 https://www.highlite.com/en/d4532-qi-4600.html	D4532	1	16 706 Kč	16 706 Kč	
mixážní pult DAP AUDIO GIG 104C https://www.highlite.com/en/d2283-gig-104c.html	D2283	1	5 366 Kč	5 366 Kč	
křídla pro montáž GIG 104C do racku https://www.highlite.com/en/d2293-19-gig-rackmounts-83cfx-104c.html	D2293	1	435 Kč	435 Kč	
přehrávač LD SYSTEMS CDMP1 https://www.adamhall.com/shop/cz-en/installation-equipment/cd-multimedia-players/3821/cdmp-1	LDCDMP1	1	8 594 Kč	8 594 Kč	
bezdrátový mikrofon LD SYSTEMS U505 HBH2 https://www.adamhall.com/shop/cz-en/pa-sound-equipment/wireless-systems-microphones/wireless-systems/wireless-systems-with-bodypack-and-headset/15882/u505-hbh-2	LDU505HBH2	1	24 536 Kč	24 536 Kč	
rack DAP AUDIO Combi Case 6 + 10U https://www.highlite.com/en/d7369b-combi-case.html	D7369B	1	7 931 Kč	7 931 Kč	
rackový šuplík 2U https://www.highlite.com/en/d7841-19-inch-drawer-with-keylock.html	D7841	1	2 228 Kč	2 228 Kč	
propojovací kabeláž		1	12 500 Kč	12 500 Kč	
montáž		1	18 750 Kč	18 750 Kč	
doprava		1	10 000 Kč	10 000 Kč	
reprodvíjlinka	380m		46 Kč	17 480 Kč	
kabel UPT cat 5E	100m		26 Kč	2 600 Kč	SOD
Montáž	380m		18 Kč	6 650 Kč	
			celkem bez DPH :	206 001 Kč	

Položkový rozpočet

S:	Přípojka VO	
O:	SO 04	Stavba : TĚLOCVIČNA MOŠNOV
R:	VO	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
						54 332,00

1	Pol36	Kabel CYKY 4x10mm2	m	35,0000	300,00	10 500,00	SOD
2	Pol38	Chránička PE 50	m2	30,0000	200,00	6 000,00	SOD
3	Pol39	Zemní práce	m3	12,0000	1 500,00	18 000,00	SOD
		30x1x0,4					
4	3543691003.R	Spojka kabelová optická ř.CT3000M pro 048 svarů	ks	1	4207	4207	RTS 20/I
5		Připojení, spojování na sloupě - dodávka Slumeko	kpl	1	15625	15625	nabídka provi

Zakázka : Tělocvična Mošnov

Položkový rozpočet

Změšná sprchových žlabů tělocvična Mošnov

Objekt	Oddíl	Druh	R	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem	Dodávka	Montáž
									-1 195,50 Kč	0,00	-1 195,50
00#	B			ZT					-1 195,50 Kč	0,00	-1 195,50
	721	O		PSV	Vnitřní kanalizace				-1 195,50 Kč	0,00	-1 195,50
Seznam položek pro oddíl :											
P	1	721213216R00			Žlab odtokový KLASIK, ke zdi, pro dlažbu, dl. 1000mm	-6,000	kus	8 988,00	-53 928,00 Kč		-53 928,00
P	2	R01			ACO sprchový žlab W70/64 L1645/1639 H79 DN50 2x nízký sifon	1,000	kus	17 790,00	17 790,00 Kč		17 790,00
P	3	R02			ACO sprchový žlab W70/64 L1545/1539 H79 DN50 2x nízký sifon	2,000	kus	17 471,25	34 942,50 Kč		34 942,50

Cenová nabídka na truhlářské obložení ostění a nadpraží

Zhotovitel:	Ing. Milan Tichavský, BDStav	775 552 651	tichavsky@bdstav.cz
Místo stavby:	Mošnov, okr. Nový Jičín	Platnost do:	24 km
Typ domu:	Olištování ostění a nadpraží		
Termín výstavby:	2020		
Číslo zakázky:	MC-CN008-2001-5		
Dne:	27.08.2020		26.09.2020

Novatop akustik

Cenová nabídka zahrnuje cenu za dodávku a montáž zapravení ostění a nadpraží spárovkou. petra.danzerova@drevostavby-mc.cz Součástí cenové nabídky je také dvojitý povrchový nátěr spárovky včetně broušení a tmelení.

Cenová nabídka vychází z pokladů poskytnutých objednatelem.

Je počítáno s olištováním horní hrany akustických panelů o šířce 0,1m, dále ostění a nadpraží otvorů 0,1m směrem k otvoru a 0,1m po stěně sportovní haly.

Materiálem pro tato olištování byla zvolena smrková spárovka..

Po přebroušení a zatmelení bude proveden dvojitý nátěr stejnou interiérovou lazou jako u akustických panelů - Adler Lignovit Interior UV 100, odstín Zugspitze.

Podlahová lišta z SWP desky o tl. 19 mm a výšce 10 cm, ošetřená nátěrem Adler Lignovit Interior UV100

Truhlářské obložení ostění a nadpraží

Cena celkem bez DPH

151 782,35 Kč

Truhlářské obložení spárovkou

Obložení ostění a nadpraží - POUZE ZE STRANY STAVEBNÍHO OTVORU

Smrková spárovka

13,9 m²

Dřevina	Smrk
Tloušťka	18 mm
Vstupní formát	1220x3000 mm
Povrchová úprava	Dvě vrstvy Adler Lignovit Interier UV 100
Odstín	Zugspitz

*Pozn: Součástí cenové nabídky je také přebroušení a tmelení.

Spojovací materiál:

Vrutky, výpravky..

1 kpl

Cena za obložení spárovkou - materiál

16 481,10 Kč

Montáž:

Cena za obložení spárovkou - práce 32 735,00 Kč

Ostatní

Doprava, lešení, režie...

1 kpl

Cena - ostatní

6805 Kč

Cena celkem za obložení ostění a nadpraží

64 204,85 Kč

Obložení přechodu stěny a heraklitu

Smrk KVH

11,4 m²

Dřevina	Smrk
Tloušťka	40 mm
Výška	100 mm
Povrchová úprava	Dvě vrstvy Adler Lignovit Interier UV 100
Odstín	Zugspitz

*Pozn: Součástí cenové nabídky je také přebroušení a tmelení.

Spojovací materiál:

Vrutky, výpravky..

1 kpl

Cena za obložení spárovkou - materiál

18 512,50 Kč

Montáž:

Montáž a manipulace

1 kpl

Cena za obložení spárovkou - práce

38 075 Kč

Ostatní

Doprava, režie...

1,00 kpl

Lešení či plošinu dodá objednatel

Cena - ostatní

3 490 Kč

Cena celkem za obložení horní hrany

60 077,50 Kč

Podlahová lišta

Dřevina
Tloušťka
Výška

Povrchová úprava

114,0 bm

Odstín Smrk

Spojovací materiál: 19 mm

Vrutky, výpravky..

d
e
s
k
a

100 mm

Dvě vrstvy Adler

Lignovit Interier UV 100
Zugspitz

Cena za podlahové lišty - materiál Montáž:

1 kpl
12 223,50 Kč

Montáž a manipulace

1 kpl

Cena za podlahové lišty - práce

12 426,50 Kč

Ostatní

24 km

Doprava, režie...

2850 Kč

Cena - ostatní

27 500 Kč

Cena celkem za podlahové lišty

Poznámka:

Cenová nabídka vychází z pokladů poskytnutých objednatelem.

Součásti cenové nabídky nejsou sloupy, průvlaky a jiné dřevěné konstrukce.

Součástí cenové nabídky je olištování ukončení akustických panelů a dále olištování ostění a nadpraží.

Součástí cenové nabídky je olištování u
podlahy.

9-Izolace plynovodu Tělocvična Mošnov

		#ODKAZI				
P.č.	Číslo položky	Popis řádku	Množství Mj	Mj	Sazba	Cena celkem
						15 737,50 Kč
		Vnitřní plynovod izolace				
1	R	Izolace Mirel POLAR s AL folii, 45x9 - estetická vrstva	50,000	m	111,25	5 562,50 Kč
2	R	Montáž izolace	50,000	m	172,50	8 625,00 Kč
3	R	AL páska š. 50mm x20m	2,000	kus	205,00	410,00 Kč
4	R	Pracovní plošina 0,227 tuny 15,9 m Genie Z-45/25	4,000	hod	285,00	1 140,00 Kč

Položkový rozpočet

S:	020-2	VCP
O:	SO 01	Stavba
R:	3	Nátěr heraklitu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				53 893,50
279	78401	Povrchová úprava akustických podhledů a obkladů (šedý nátěr)	m2	359,290	150,00	53 893,50

SOD

8

OBECNÍ ÚŘAD MOŠNOV		Čís. dopor.
Došlo:	- 7 - 10 - 2020 807/2020	Zpracov.
Č. jedn.		Ukl. znak
Poč. listů	Příl.	