

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na stavbu „Přístavba objektu MŠ Brno – Jehnice, Blanenská 1
uzavřená dne 8.9.2015

Smluvní strany:

Statutární město Brno, městská část Brno - Jehnice

se sídlem náměstí 3. května 5, Brno, 621 00, IČ: 449 92 785

zastoupená starostou panem Václavem Šichou

na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“)

a

KOMFORT, a.s.

se sídlem Brno, Křenová 478/72, 602 00, IČ: 255 24 241

zastoupená místopředsedou představenstva Ing. Pavlem Krejčím

společnost je zapsána v OR vedeném KS v Brně, oddílu B, vložce 2611

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“).

I.

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 8.9.2015 smlouvu o dílo na zhotovení stavby s názvem „Přístavba objektu MŠ Brno – Jehnice Blanenská 1“.

II.

1. Smluvní strany konstatují, že na základě sdělení objednatele, že nemá k dispozici dostatečné finanční prostředky na úhradu celé ceny díla, zhotovitel na základě požadavku objednatele s účinností od 1.4.2016 přerušil provádění díla.

2. Smluvní strany se dohodly, že přerušení provádění díla bude až do doby, kdy zhotovitel obdrží písemnou výzvu objednatele k pokračování prací na díle. Výzvu k pokračování prací na díle objednatel zašle zhotoviteli bez zbytečného odkladu po zajištění potřebných finančních prostředků na zaplacení sjednané ceny díla.

3. V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dále dohodly, že lhůta sjednaná pro dokončení díla v čl.4 bod 4.2.1. smlouvy (Termín dokončení stavebních prací na díle) se prodlužuje o dobu přerušení provádění díla. Sjednaným Termínem dokončení stavebních prací na díle dle čl.4 bod 4.2.1. je tedy součet doby uvedené v bodě 4.2.1. smlouvy a skutečné doby přerušení provádění díla (dále jen Prodloužený termín) .

4. Z důvodu právní jistoty objednatel prohlašuje a ujišťuje zhotovitele, že právo objednateli na majetkovou sankci dle ujednání bodu 7.1. smlouvy (sankce za neplnění dohodnutých termínů) vzniká až uplynutím posledního dne Prodlouženého termínu.

III.

Smluvní strany se v návaznosti na přerušení provádění prací ke dni 1.4.2016 dohodly, že :

- zhotovitel dokončí rozpracované technologické celky pouze v nutném rozsahu, tak aby se předešlo případným škodám
- zhotovitel provede zabezpečení dosud provedeného díla proti vzniku škody

- provedou prověrku provedených prací a dodávek, o čemž vyhotoví protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky, které byly provedeny v souladu s touto smlouvou
- harmonogram provádění stavebních prací na díle včetně upřesnění konečného Termínu dokončení stavebních prací na díle bude upřesněn po opětovném zahájení prací na díle v návaznosti na technologické postupy předepsané pro příslušné stavební práce a klimatické podmínky pro dobu jejich provádění.

IV.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo uzavřené dne 8.9.2015 zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu, jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V.

Doložka

Tento dodatek č.1 ke smlouvě byl projednán a odsouhlasen na zastupitelstvu městské části Brno-Jehnice dne 20.4.2016.


V Brně dne 21.4.2016



 Statutární město Brno
 městská část Brno - Jehnice
 Václav Šicha, starosta



V Brně dne 21.4.2016



 KOMFORT, a.s.
 Ing. Pavel Krejčí
 místopředseda společnosti