

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: **Skupinový vodovod Svitavy**
IČO: 608 91 068, DIČ: CZ60891068
se sídlem Svitavy, T. G. Masaryka 25, PSČ 568 02
zapsaný v rejstříku svazků obcí vedeném Krajským úřadem Pardubického kraje
zastoupený Ing. Markem Antošem, jednatelem svazku
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **EVT Stavby s.r.o.**
IČO: 252 60 766, DIČ: CZ25260766
se sídlem V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy
zápis v rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10842
zastoupen Josefem Kuncem, jednatelem
bankovní účet číslo: 1280223309/0800
- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 20.8.2016 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Rekonstrukce vodovodu Pražská a Sokolovská ve Svitavách**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

B.

Dílo mělo být provedeno do 50 dnů od uzavření Smlouvy o dílo, tj. do 10.10.2016. Na základě požadavku objednatele bylo provádění díla dne 30.9.2016 přerušeno, a to z důvodu, že nebylo známo konečné provedení úpravy povrchů z důvodu koordinace díla s připravovanou rekonstrukcí povrchu komunikací na ulici Pražská, Svitavy, kde zadavatelem je Správa a údržba silnic Pardubického kraje. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s přerušением prací a nebude po objednateli požadovat žádné vícenáklady ani újmu, která mu mohla vzniknout z důvodu přerušování provádění díla.

Při provádění díla bylo zjištěno, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 638 405,54Kč Kč bez DPH a neprovést méněpráce v ceně - 596 207,54Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2. doplňuje nový bod 1.2a., který zní takto:

„1.2a. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

b) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 9 736 539,26 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl zveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku (ani ve Smlouvě o dílo) nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno členskou schůzí Skupinového vodovodu Svitavy dne 7.10.2016.

Ve Svitavách dne 7.10.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:



.....
Ing. Marek Antoš
jednatel
Skupinový vodovod Svitavy

.....
Josef Kunc
jednatel
EVT Stavby s.r.o.

EVT Stavby s.r.o.
V Zahrádkách 3, 568 02 SVITAVY
-10-

Podpis: