

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Plav – přemístění kanalizační čerpací stanice, dostavba a úprava kanalizace a prodloužení vodovodu

Uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy Objednatele:

Číslo smlouvy Zhotovitele: 19 018 - D1

1.1 Objednatel: Obec Plav

sídlo: 370 07 Plav 57

statutární zástupce: Oldřiška Ribolová, starostka

IČ: 00581861

DIČ: obec není plátcem DPH

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 36622231/0100

1.2 Zhotovitel: VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.

sídlo: Litvínovická 1567/4, 370 01 České Budějovice

statutární zástupce: Ing. Petr Novotný, jednatel

IČ: 14499924

DIČ: CZ14499924

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 380044231/0100

Registrace: C 253 u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 2.5.2019. Důvodem pro uzavření dodatku jsou objektivně nepředvídatelné okolnosti, které zhotovitel nemohl ovlivnit a mají vliv na plynulý postup prací. Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo se mění a doplňuje následovně:

Články 1.3 a 1.4 SOD – se nemění

2. Předmět smlouvy – se nemění

3. Doba plnění

Původní znění článku 3.1.

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavku objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

Popis	Termín
Zahájení prací na díle	duben 2019
Dokončení prací na díle	červen 2019

Nové znění článku 3.1.

3.1. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

Popis	Termín
Zahájení prací na díle	květen 2019
Dokončení prací na díle	max. 31. 8. 2019

4. Cena díla – se nemění
5. Platební podmínky – se nemění
6. Ostatní ujednání – se nemění
7. Předání staveniště – se nemění
8. Spolupráce při provádění díla – se nemění
9. Stavební deník – se nemění
10. Překážky v průběhu provádění díla – se nemění
11. Předčasné užívání – se nemění
12. Předání a převzetí díla – se nemění
13. Záruční doba – se nemění
14. Smluvní pokuty, odpovědnost za škody – se nemění
15. Odborný dozor objednatele – se nemění
16. Bezpečnost a ochrana zdraví, protipožární a protipovodňová opatření, nakládání s odpady a ochrana životního prostředí – se nemění
17. Vyšší moc – se nemění
18. Odstoupení od smlouvy – se nemění
19. Závěrečná ujednání – se nemění

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU Č. 1 SMLOUVY O DÍLO:

Platnost tohoto Dodatku č. 1 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek je pořízen ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě potvrzené vyhotovení.

Ostatní ujednání a články smlouvy o dílo ze dne 2. 5. 2019 se tímto Dodatkem č. 1 nemění.

Za Objednatele:

V Plavu, dne 28.6.2019

Obec Plav
Plav 57
370 07 České Budějovice
IČ 005 81 861

Oldřiška Ribolová, starostka obce

Za Zhotovitele:

V Českých Budějovicích, dne 28.6.2019

PODOMOSPODÁŘSKÉ
STAVBY, s.r.o.
Lidmická 1614
370 01 České Budějovice

Ing. Petr Novotný, jednatel