

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 09.08.2021

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisu,

v souvislosti s realizací stavby: **„ZTV Dobšice“**

SMLOUVNÍ STRANY

1. Objednatel:	Obec Dobšice
Se sídlem:	Dobšice č.p. 5, 375 01 Týn nad Vltavou
Statutární zástupce:	Mgr. Petra Horáková – starostka
IČ:	005 81 241
DIČ:	CZ00581241
Telefon:	725 854 734

(dále jen **objednatel**)

2. Zhotovitel:	BULDOK stav s.r.o.
Se sídlem:	Dříteň 44, 373 51 Dříteň
Zastoupený:	Vladimír Vobr – jednatel firmy
IČ:	281 04 561
DIČ:	CZ28104561
Telefon:	737 236 420
E-mail:	buldokstav@seznam.cz
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C17429	

(dále jen **zhotovitel**)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo takto:

Tímto Dodatkem č.1 Smlouvy o dílo se mění bod „**V. Platební podmínky**“, který nově zní takto:

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Na základě vzájemné dohody bude fakturace probíhat formou předávání dílčích úseků stavby a to po oboustranném odsouhlasení soupisu provedených prací.

Tímto Dodatkem č.1 Smlouvy o dílo se mění bod „**VI. Doba provádění díla**“, který nově zní takto:

VI. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

Na žádost Obce se odkládá termín zhotovení vrchních vrstev asfaltu (ACO 11 s modifikací) a to z důvodu obav z jejich opětovného poškození při výstavbě rodinných domů. Nový termín je stanoven na **říjen 2023**.

Dále pak s odkazem na čl. XVII, bod 1 a 2 Smlouvy o dílo, se posouvá termín dokončení zakázky na **28.02.2022**. V období 10 – 11/2021 byli někteří zaměstnanci zhotovitele a subdodávky zasaženi pandemií Covid 19, někteří byli nuceni nastoupit do karantény, jiní do pracovní neschopnosti. Nebylo tudíž možné na zakázce plnohodnotně pracovat, čímž se automaticky prodloužil termín dokončení zakázky.

Na základě výše uvedeného „Čestně prohlašujeme“, že Covid 19 zasáhl naší firmu především ze strany dodavatelů materiálů, kdy docházelo ke zpoždění výroby a dovozu materiálu a zboží, potřebného k plnění stavebního harmonogramu. V mnohých případech jsme byli nuceni vlastními silami dopravit zboží na stavbu a v několika případech jsme odebírali materiál i z míst vzdálených 100km, abychom mohli pokračovat v plánovaných činnostech. Přes veškerou snahu bohužel nebylo možné zajistit vše na 100%, čímž se samozřejmě oddaloval termín dokončení zakázky.

Z našich zaměstnanců byli pouze 2 v pracovní neschopnosti, ale cca.12 zaměstnanců bylo v karanténě z důvodu nakažení rodinných příslušníků.

Závěrečná ujednání dodatku č. 1

Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran své podpisy.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran

V Dobšice dne: 16.12.21

za objednatele:

Obec Dobšice
375 01 Týn nad Vltavou
IČO: 581241

.....
Mgr. Petra Horáková - starostka

za zhotovitele:

BULDOK stav s.r.o.
Dřiteň 44, 373 51 Dřiteň
IČO: 28104561, DIČ: CZ28104561
Tel.: 737 236 420-1
provozovna: 373 01 Temelín 3

.....
Vladimír Vobr – jednatel firmy