

**Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo
uzavřená v souladu se zněním § 2586
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen
„občanský zákoník v jeho platném znění“**

Smluvní strany:

A. Objednatel Obec Mošnov
742 51 Mošnov ~~175~~ 96 *prodl.*
IČO: 00600792
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.ú. 1766514309/0800
zastoupena ve věcech smluvních Radomilem Bodzsarem, starostou obce

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel: FICHNA – HUDECZEK a.s.

IČO: 27765857
DIČ: CZ27765857
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hlučín
Číslo účtu: 636142821/0100
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Milanem Hudeczkem, předsedou
představenstva
technických: Ing. Milanem Hudeczkem, předsedou
představenstva, zástupce stavbyvedoucího
Ing. Jiřím Stiborským, výrobním ředitelem
Alešem Ryplem, hlavním stavbyvedoucím

(Dále jen zhotovitel)

Preambule dodatku č.3

Smluvní strany se z důvodů uvedených ve změnových listech (ZL) č.19 - 31 dohodly na následujícím dodatku č.3, kterým se upravuje předmět plnění, termín plnění a celková cena díla.

Ostatní články tímto Dodatkem č.3 nedotčené zůstávají v platnosti dle SoD.

I. Předmět díla

1. Předmět smlouvy se rozšiřuje o práce a dodávky na základě odsouhlasených změnových listů (ZL) č. 19 - 31.

III. Termín plnění

1. Termín dokončení prací dodávek dle čl. II., odst. 1: se prodlužuje o 28 kalendářních dnů, tj. do 31.8.2015.

LS

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo dle článku II. tohoto dodatku je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 1 856 698,76 Kč bez DPH.

Stavba	Cena bez DPH
Celkem dle SoD + Dodatek č. 1 a 2	16 385 413,76 Kč
<u>Dodatek č.3</u>	<u>144 245,91,- Kč</u>
Celkem	16 529 659,67 Kč

2. Součástí tohoto Dodatku č.3 je rekapitulace rozpočtu nákladů stavby, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

V. Platební podmínky

- a) Objednatel bude proplácet **provedené práce týkající se předmětu plnění uvedeného ve změnových listech č. 19 - 31 na základě měsíčních faktur**. Součástí fakturace bude soupis prací dle změnových listů a bude obsahovat rozsah stavebních prací, dodávek a služeb dle položkových rozpočtů, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

XIV. Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou exemplářích s tím, že podpisy oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy. Jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Mošnově dne 3.8.2015

V Píšti dne 20.7.2015



Objednatel
Radomil Bodzsar
starosta obce

OBEC MOŠNOV
PSČ 742 51
IČ: 00600792 tel: 556 754 030



Zhotovitel
Ing. Milan Hudecsek
předseda představenstva

PÍŠŤNA - HUDECZEK a.s.

- Přílohy:
1. Změnové listy č. 19 až 31 včetně Položkových rozpočtů
 2. Harmonogram postupu výstavby

Pravská 535/17, 747 18 Píšť
IČ: 27765857, DIČ: CZ27765857



SOUPIS VÍCEPRACÍ a MÉNĚPRACÍ
k dodatku č.3

akce: ZŠ a MŠ Mošnov

REKAPITULACE

Číslo	ODDÍL	CENA
19	Otopná tělesa	75 473,81 Kč
20	Skruže navíc - vsak	12 904,00 Kč
21	Odvod kondenzátu kotel + VZT 1 a 2 NP a digestoř	11 610,44 Kč
22	Cirkulace TUV	13 882,69 Kč
23	VCP elektro	21 914,09 Kč
24	VCP slaboproud	22 857,60 Kč
25	Chybějící okna	14 427,78 Kč
26	Ztužující věnec štítů	43 751,95 Kč
27	Kotvení pozednic	7 800,00 Kč
28	Tepelná izolace nad vstupem	11 760,97 Kč
29	SDK kufry	11 253,00 Kč
30	Stožár nad střechou	9 004,12 Kč
31	MNP antukové hřiště + pískoviště	-112 394,54 Kč
Celkem bez DPH		144 245,91 Kč
DPH 21 %		30 291,64 Kč
Celkem s DPH		174 537,55 Kč

Vypracoval: ing. Jan Hawlik

V Píšti dne 8.7.2015

Ing. Jiří Stiborský
výrobní ředitel**FICHNA – HUDECZEK a.s.**

Opavská 535/17, 747 18 Píšť


IČ: 27765857, DIČ: CZ27765857

Změnový list č. 19

Název stavby (projektu):	Základní škola se školní družinou a mateřská škola se společnou výdejnou jídel
Část:	Stavební část - OTOPNÁ TĚLESA
Číslo smlouvy o dílo:	
Objednatel:	Obec Mošnov, Mošnov 96, 742 51
Zhotovitel:	FICHNA – HUDECZEK a.s.
Datum vystavení:	
Požadováno kým:	Objednatel

Zdůvodnění změny :	Otopná tělesa byla umístěna z důvodů lepší cirkulace tepla a zkvalitnění prostředí pod každé okno ve všech místnostech.
Podklady (přílohy):	Položkový rozpočet

		Vyjádření TDI	Vyjádření GP
Cenový dopad:	75 473,81 Kč bez DPH	Oceněno dle slepého rozpočtu vypracovaného projektantem, ceny stanovené v položkovém rozpočtu dle ustanovení platné SoD, TDI souhlasí s předloženým rozpočtem	Požadavek na zkvalitnění vybavení. GP provedl kontrolu předloženého rozpočtu zhotovitele, GP souhlasí v plném rozsahu s předloženým rozpočtem zhotovitele a předložený rozpočet je proveden dle platného ujednání SoD o vícepracích.
Časový dopad:	Tato VCP nebude mít negativní časový dopad na celkový průběh práci.		

Vystavil: _____ **Podpis:** _____ **Datum:** FICHNA – HUDECZEK a.s.
Schválil: STIBORSKÝ **Podpis:**  **Datum:** 20. 7. 2015 převzaté 17, 747 18 Píšt
(zhotovitel) IC: 27765857, DIČ: CZ27765857
Schválil: ZAVADIL **Podpis:**  **Datum:** 3. 8. 2015
(objednatel)
Schválil: Harabáš Jan **Podpis:**  **Datum:** 3. 8. 2015
(TDI)

Zadání s výkazem výměr

Stavba: ZŠ a MŠ Mošnov

Objekt: Stavební část

Část:

JKSO:

Datum: 23.1.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
------	-----	-------------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

Práce a dodávky PSV

75 473,81

733

Ústřední vytápění - potrubí

8 932,13

1	R	733-001	D+MTŽ potrubí měděné, Cu 15x1, difúzní pájení, tvarovky	m	20,000	230,00	4 600,00
2	R	733293902	Připojení odbočky Cu potrubí D 15	kus	34,000	114,00	3 876,00
3	R	733-007	D+MTŽ izolace tepelná (mirelon) pro potrubí 15x1, tl.9 mm	m	20,000	9,00	180,00
4	R	998733201	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	86,560	3,19	276,13

734

Ústřední vytápění - armatury

5 612,31

5	R	734-001	D+MTŽ termostatické hlavice s kapalinovým čidlem	ks	17,000	230,00	3 910,00
6	R	734294104	Ružice dělené krycí V2556, G do 3/4	ks	74,000	22,80	1 687,20
7	R	998734201	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	55,972	0,27	15,11

735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

60 929,37

8	R	735-000	D+MTŽ otopné těleso ocelové deskové Korado Radik VK, spodní kryjní připojení, integrovaný ventil, výška 600 mm, R10VK-6040	ks	-1,000	744,00	-744,00
9	R	735-003	D+MTŽ otopné těleso ocelové deskové VK, spodní kryjní připojení, integrovaný ventil, výška 600 mm, R10VK-6080	ks	-2,000	1 004,40	-2 008,80
10	R	735-006	D+MTŽ otopné těleso ocelové deskové VK, spodní kryjní připojení, integrovaný ventil, výška 600 mm, R11VK-6070	ks	-2,000	1 422,90	-2 845,80
11	R	735-012	D+MTŽ otopné těleso ocelové deskové VK, spodní kryjní připojení, integrovaný ventil, výška 600 mm, R22VK-6090	ks	-11,000	2 371,50	-26 086,50
12	R	735-013	D+MTŽ otopné těleso ocelové deskové VK, spodní kryjní připojení, integrovaný ventil, výška 600 mm, R22VK-6100	ks	-10,000	2 529,60	-25 296,00
13	R	735-014	D+MTŽ otopné těleso ocelové deskové VK, spodní kryjní připojení, integrovaný ventil, výška 600 mm, R22VK-6110	ks	-2,000	2 678,40	-5 356,80
14	R	735-002	D+MTŽ otopné těleso ocelové deskové VK, spodní kryjní připojení, integrovaný ventil, výška 600 mm, R10VK-6070	ks	1,000	939,30	939,30
15	R	735-021	Těleso Ventil Kompakt10 v/l 500/400	ks	1,000	1 548,00	1 548,00
16	R	735-022	Těleso Ventil Kompakt11 v/l 600/800	ks	4,000	2 314,00	9 256,00
17	R	735-023	Těleso Ventil Kompakt21 v/l300/1200	ks	10,000	2 744,00	27 440,00
18	R	735-024	Těleso Ventil Kompakt22 v/l300/1200	ks	6,000	3 115,00	18 690,00
19	R	735-025	Těleso Ventil Kompakt22 v/l 600/700	ks	2,000	3 004,00	6 008,00
20	R	735-026	Těleso Ventil Kompakt11 v/l 600/900	ks	4,000	2 424,00	9 696,00
21	R	735-027	Těleso Ventil Kompakt11 v/l 600/800	ks	15,000	2 314,00	34 710,00
22	R	735-028	Těleso Ventil Kompakt21 v/l300/1600	ks	1,000	3 160,00	3 160,00
23	R	735-029	Těleso Ventil Kompakt11 v/l 300/800	ks	1,000	1 936,00	1 936,00
24	R	735-016	D+MTŽ spodní napojení topných těles, přímé provedení, krajní napojení tělesa 1/2"x3/4"	ks	17,000	372,00	6 324,00
25	R	735-017	D+MTŽ šroubení svorkové pro Cu 15x1 mm, 1/2"x3/4"	ks	34,000	65,10	2 213,40
26	R	998735201	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	595,828	2,26	1 346,57

Celkem



75 473,81

Změnový list č. 20

Název stavby (projektu):	Základní škola se školní družinou a mateřská škola se společnou výdejnou jídel
Část:	Stavební část - VŠAK – SKRUŽE NAVÍC
Číslo smlouvy o dílo:	
Objednatel:	Obec Mošnov, Mošnov 96, 742 51
Zhotovitel:	FICHNA – HUDECZEK a.s.
Datum vystavení:	
Požadováno kým:	Objednatelem

Zdůvodnění změny :	Doplnění počtů skruží dle přesného rozvržení terénu..
Podklady (přílohy):	Položkový rozpočet

		Vyjádření TDI	Vyjádření GP
Cenový dopad:	12 904,- Kč bez DPH	Požadavek je oprávněný a cena odpovídá smluvní ceně.	Požadavek na zkvalitnění vybavení. GP provedl kontrolu předloženého rozpočtu zhotovitele, GP souhlasí v plném rozsahu s předloženým rozpočtem zhotovitele a předložený rozpočet je proveden dle platného ujednání SoD o vícepracích.
Časový dopad:	Tato VCP nebude mít negativní časový dopad na celkový průběh práce.		

Vystavil: _____	Podpis: _____	Datum: _____
Schválil: <u>STIBORSKÝ</u> (zhotovitel)	Podpis: 	Datum: <u>20.7.2015</u> 18 Píšť Opavská 535/17, 747 01 Opava, IČ: 27765857, DIČ: CZ27765857
Schválil: <u>ZAVADIL</u> (objednatel)	Podpis: 	Datum: <u>3.8.2015</u>
Schválil: <u>Jan Havas</u> (TDI)	Podpis: 	Datum: <u>3.8.2015</u>

Zadání s výkazem výměr

Stavba: ZŠ a MŠ

Objekt: Přípojka dešťové kanalizace

Část:

JKSO:

Datum: 23.1.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
------	-----	-------------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

Práce a dodávky HSV

12 904,00

8

Trubní vedení

12 904,00

29	R	894421111	Osazení betonových dílců šachet skruže rovné, na kroužek, do 0,5t	kus	2,000	2500	5 000,00
30	592	592251020	dílec betonový pro studny SR-F 1000x1000 D100x100x9 cm	kus	2,000	1450	2 900,00
31	271	894812210	Doprava materiálu	km	84,000	36	3 024,00
31	271	894812210	Vykládka na stavbě	kpl	1,000	1400	1 400,00
31	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2,900	200	580,00

Celkem

12 904,00

Změnový list č. 21

Název stavby (projektu):	Základní škola se školní družinou a mateřská škola se společnou výdejnou jídel
Část:	Stavební část - ODVOD KONDENZÁTU VZT, KOTEL, DIGESTOŘ
Číslo smlouvy o dílo:	
Objednatel:	Obec Mošnov, Mošnov 96, 742 51
Zhotovitel:	FICHNA – HUDECZEK a.s.
Datum vystavení:	
Požadováno kým:	Objednatelem

Zdůvodnění změny :	Doplnění odvodu kondenzátu do potrubí .
Podklady (přílohy):	Položkový rozpočet

		Vyjádření TDI	Vyjádření GP
Cenový dopad:	11 610,44 Kč bez DPH	Požadavek je oprávněný a cena odpovídá smluvní ceně.	GP provedl kontrolu předloženého rozpočtu zhotovitele, GP souhlasí v plném rozsahu s předloženým rozpočtem zhotovitele a předložený rozpočet je proveden dle platného ujednání SoD o vícepracích.
Časový dopad:	Tato VCP nebude mít negativní časový dopad na celkový průběh práci.		

Vystavil: _____	Podpis: _____	Datum: _____
FICHNA – HUDECZEK a.s. ①		
		Opavská 535/17, 747 18 Píšť
Schválil: <u>STIBORSKÝ</u> (zhotovitel)	Podpis: 	Datum: <u>20.7.2015</u>
Schválil: <u>ZAVADIL</u> (objednatel)	Podpis: 	Datum: <u>3.8.2015</u>
Schválil: <u>Jan Hlaváč</u> (TDI)	Podpis: 	Datum: <u>3.8.2015</u>

Zadání s výkazem výměr

Stavba: ZŠ a MŠ Mošnov

Objekt: Stavební část

Část:

JKSO:

Datum: 23.1.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
------	-----	-------------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

Práce a dodávky PSV

11 610,44

721 Zdravotecnika - vnitřní kanalizace

6 466,02

1	721	721174021	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 40	m	12,500	223,00	2 787,50
2	721	721194103	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	5,000	34,00	170,00
3	721	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	12,500	11,53	144,15
4	721	721458722	Dodatečné stavební úpravy, drážky, kotvení zához	ks	1,000	2 905,39	2 905,39
5			Dopojení na kanalizaci	ks	1,000	370,38	370,38
6	721	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	1,770	50,06	88,60

725 Zdravotecnika - zařizovací předměty

5 144,41

5	721	725334301	Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32	kus	1,000	535,00	535,00
6	721	725334587	Sifon se zápach uzávěrou	ks	4,000	1 150,00	4 600,00
284	721	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	0,220	42,79	9,41

Celkem

11 610,44

Změnový list č. 22

Název stavby (projektu):	Základní škola se školní družinou a mateřská škola se společnou výdejnou jídel
Část:	Stavební část - CÍRKULACE TUV
Číslo smlouvy o dílo:	
Objednatel:	Obec Mošnov, Mošnov 96, 742 51
Zhotovitel:	FICHNA – HUDECZEK a.s.
Datum vystavení:	
Požadováno kým:	Objednatelem

Zdůvodnění změny :	Zkvalitnění prostředí a zajištění rovnoměrné teploty TUV. .
Podklady (přílohy):	Položkový rozpočet

		Vyjádření TDI	Vyjádření GP
Cenový dopad:	13 882,69 Kč bez DPH	Požadavek je oprávněný a cena odpovídá smluvní ceně.	Požadavek na zkvalitnění vybavení. GP provedl kontrolu předloženého rozpočtu zhotovitele, GP souhlasí v plném rozsahu s předloženým rozpočtem zhotovitele a předložený rozpočet je proveden dle platného ujednání SoD o vícepracích.
Časový dopad:	Tato VCP bude mít negativní časový dopad na celkový průběh práci celkem 3 dny.		

Vystavil:	Podpis:	Datum:
Schválil: (zhotovitel)	Podpis:	Datum:
Schválil: (objednatel)	Podpis:	Datum:
Schválil: (TDI)	Podpis:	Datum:

FICHNA – HUDECZEK a.s.

Opavská 535/17, 747 18 Píšť

IČ: 27765857, DIČ: CZ27765857

3.8.2015

3.8.2015

Zadání s výkazem výměr

Stavba: ZŠ a MŠ Mošnov

Objekt: Stavební část

Část:

JKSO:

Datum: 23.1.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
------	-----	-------------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

Práce a dodávky PSV

13 882,69

722

Zdravotnicka - vnitřní vodovod

13 882,69

217	721	722176113	montaz potrubí plastové D 25 mm vc.dodavky trubek a fittingek	m	52,000	110,00	5 720,00
223	721	722181262	Izolační trubice pr.28 tl.13 mm	m	52,000	18,00	936,00
224	721	722234268	Vyvažovací ventil DN 20 - voda	ks	2,000	2 220,00	4 440,00
224	721	722234000	D+M Nerezových dvířek 300 x 200 mm	ks	2,000	630,00	1 260,00
239	721	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50	m	52,000	15,00	780,00
240	721	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	52,000	12,00	624,00
243	721	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	1,070	114,67	122,69

Celkem

13 882,69

Změnový list č. 23

Název stavby (projektu):	Základní škola se školní družinou a mateřská škola se společnou výdejnou jídel
Část:	Stavební část - VCP ELEKTRO SILNOPROUD
Číslo smlouvy o dílo:	
Objednatel:	Obec Mošnov, Mošnov 96, 742 51
Zhotovitel:	FICHNA – HUDECZEK a.s.
Datum vystavení:	
Požadováno kým:	Objednatelem

Důvodnění změny :	Doplnění svítidel a rozvodů na vnějším plášti objektu.
Podklady (přílohy):	Položkový rozpočet

		Vyjádření TDI	Vyjádření GP
Cenový dopad:	21 914,09 Kč bez DPH	Požadavek je oprávněný a cena odpovídá smluvní ceně.	Požadavek na zkvalitnění vybavení. GP provedl kontrolu předloženého rozpočtu zhotovitele, GP souhlasí v plném rozsahu s předloženým rozpočtem zhotovitele a předložený rozpočet je proveden dle platného ujednání SoD o vícepracích.
Časový dopad:	Tato VCP nebude mít negativní časový dopad na celkový průběh práci.		

FICHNA – HUDECZEK a.s. ①
Opavská 535/17, 747 18 Píšť

Vystavil: _____ **Podpis:** _____ **Datum:** _____

Schválil: STIBORSKÝ **Podpis:** [Signature] **Datum:** 20. 7. 2015
(zhotovitel) IČ: 27765857, DIČ: C727765857

Schválil: ŽAVALIL **Podpis:** [Signature] **Datum:** 3. 8. 2015
(objednatel)

Schválil: Jan Havel **Podpis:** [Signature] **Datum:** 3. 8. 2015
(TDI)

Zadání s výkazem výměr

Stavba: ZŠ a MŠ Mošnov

Objekt: Stavební část

Část:

JKSO:

Datum: 23.1.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
------	-----	-------------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

Práce a dodávky M

21 914,09

21-M

Elektromontáže - příprava pro slaboproud

3 207,25

522	R	210-05	D+MTŽ kabel CYKY 3Jx2,5	m	45,000	26,00	1 170,00
545	R	210-19	D+MTŽ dvojzásuvka	ks	5,000	117,45	587,25
549	R	210-23	D+MTŽ spojovací elektroinstalační materiál	ks	1,000	200,00	200,00
550	R	210-24	D+MTŽ spojovací materiál mechanický	ks	1,000	200,00	200,00
557	R	210-31	Zednické přípomoce - sekání drážek, bourání prostupů, zapravení prostupů a drážek	hod	7,000	150,00	1 050,00

21-M

Elektromontáže - připojení písoáru

1 205,00

523	R	210-06	D+MTŽ kabel CYKY 3Jx1,5	m	25,000	20,00	500,00
524	R	210-07	Propojení písoáru	ks	3,000	85,00	255,00
557	R	210-31	Zednické přípomoce - sekání drážek, bourání prostupů, zapravení prostupů a drážek	hod	3,000	150,00	450,00

21-M

Elektromontáže - požadavek stavebního dozoru

1 926,18

531	R	210-12	D+MTŽ svítidla BRKL 218 - MŠ	ks	2,000	887,40	1 774,80
547	R	210-21	D+MTŽ vypínač č.6	ks	1,000	151,38	151,38

21-M

Elektromontáže - osvětlení púdo

2 464,90

522	R	210-05	D+MTŽ kabel CYKY 3Jx2,5	m	35,000	26,00	910,00
527	R	210-10	D+MTŽ svítidla zářívka IP65	ks	1,000	943,00	943,00
545	R	210-19	D+MTŽ dvojzásuvka	ks	1,000	117,45	117,45
546	R	210-20	D+MTŽ vypínač č.1	ks	1,000	117,45	117,45
548	R	210-22	D+MTŽ krabice OBO	ks	1,000	77,00	77,00
549	R	210-23	D+MTŽ spojovací elektroinstalační materiál	ks	1,000	150,00	150,00
550	R	210-24	D+MTŽ spojovací materiál mechanický	ks	1,000	150,00	150,00

21-M

Elektromontáže - Venkovní osvětlení

13 110,76

523	R	210-06	D+MTŽ kabel CYKY 3Jx1,5	m	50,000	20,00	1 000,00
527	R	210-10	D+MTŽ svítidla venkovní	ks	4,000	1 073,00	4 292,00
528	R	210-10a	D+MTŽ svítidla venkovní s čidlem	ks	2,000	1 708,00	3 416,00
547	R	210-21	D+MTŽ vypínač č.7	ks	2,000	151,38	302,76
549	R	210-23	D+MTŽ spojovací elektroinstalační materiál	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
550	R	210-24	D+MTŽ spojovací materiál mechanický (hmoždiny do EPS)	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
557	R	210-31	Zednické přípomoce - sekání drážek, bourání prostupů, zapravení prostupů a drážek	hod	14,000	150,00	2 100,00

Celkem

21 914,09

Změnový list č. 24

Název stavby (projektu):	Základní škola se školní družinou a mateřská škola se společnou výdejnou jídel
Část:	Stavební část - VCP ELEKTRO SLABOPROUD
Číslo smlouvy o dílo:	
Objednatel:	Obec Mošnov, Mošnov 96, 742 51
Zhotovitel:	FICHNA – HUDECZEK a.s.
Datum vystavení:	
Požadováno kým:	Objednatelem

Zdůvodnění změny :	Doplnění čidel EPS včetně rozvodů.
Podklady (přílohy):	Položkový rozpočet

		Vyjádření TDI	Vyjádření GP
Cenový dopad:	22 857,60 Kč bez DPH	Požadavek je oprávněný a cena odpovídá smluvní ceně.	Požadavek na zkvalitnění vybavení. GP provedl kontrolu předloženého rozpočtu zhotovitele, GP souhlasí v plném rozsahu s předloženým rozpočtem zhotovitele a předložený rozpočet je proveden dle platného ujednání SoD o vícepracích.
Časový dopad:	Tato VCP nebude mít negativní časový dopad na celkový průběh práci.		

Vystavil: _____ Podpis: _____ Datum: _____

Schválil: STIBORSKÝ Podpis: [Podpis] Datum: 20.7.2015
(zhotovitel) FICHNA – HUDECZEK a.s.
Opavská 535/17, 747 18 Píšť ①

Schválil: ZAVADIL Podpis: [Podpis] Datum: 3.8.2015
(objednatel) IČ: 27765857, DIČ: CZ27765857

Schválil: Jan Horálek Podpis: [Podpis] Datum: 3.8.2015
(TDI)

Změnový list č. 25

Název stavby (projektu):	Základní škola se školní družinou a mateřská škola se společnou výdejnou jídel
Část:	Stavební část - CHYBĚJÍCÍ OKNA
Číslo smlouvy o dílo:	
Objednatel:	Obec Mošnov, Mošnov 96, 742 51
Zhotovitel:	FICHNA – HUDECZEK a.s.
Datum vystavení:	
Požadováno kým:	Objednatel

Zdůvodnění změny :	Doplnění chybějících oken..
Podklady (přílohy):	Položkový rozpočet

		Vyjádření TDI	Vyjádření GP
Cenový dopad:	14 427,78 Kč bez DPH	Oceněno dle tendrového rozpočtu, ceny stanovené v položkovém rozpočtu dle ustanovení platné SoD, TDI souhlasí s předloženým rozpočtem	GP provedl kontrolu předloženého rozpočtu zhotovitele, GP souhlasí v plném rozsahu s předloženým rozpočtem zhotovitele a předložený rozpočet je proveden dle platného ujednání SoD o vícepracích.
Časový dopad:	Tato VCP nebude mít negativní časový dopad na celkový průběh práci.		

Vystavil: _____ Podpis: _____ Datum: _____

Schválil: STIBORSKÝ Podpis: [Signature] Datum: 20.7.2015

Schválil: SAVADIK Podpis: [Signature] Datum: 28.7.2015

Schválil: Jan Horák Podpis: [Signature] Datum: 3.8.2015

FICHNA – HUDECZEK a.s.
Opavská 535/17, 742 51 Mošnov
IČ: 27765857, DIČ: CZ27765857

Zadání s výkazem výměr

Stavba: ZŠ a MŠ Mošnov

Objekt: Stavební část

Část:

JKSO:

Datum: 23.1.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
------	-----	-------------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

Práce a dodávky PSV

14 427,78

766

Konstrukce truhlářské

14 427,78

1	R	76699-9101	D+MTŽ okno plast.1kř., barva bílá, iz.2sklo+nekovový distanční rámeček, Uw=1,1W/m2K, 1250x750 S, sklo satinato	ks	2,000	5 190,00	10 380,00
2	R	76699-9102	Příplatek - dodatečná montáž	ks	2,000	800,00	1 600,00
2	R	76699-9102	Zaměření oken	ks	2,000	250,00	500,00
2	R	76699-9102	Doprava	km	67,000	28,00	1 876,00
3	766	998766202	Presun nímot pro konstrukce truhlarske v objektech v do 12 m	%	0,500	143,56	71,78

Celkem

14 427,78


Změnový list č. 26


Název stavby (projektu):	Základní škola se školní družinou a mateřská škola se společnou výdejnou jídel
Část:	Stavební část - ZTUŽUJÍCÍ VĚNEC ŠTÍTŮ
Číslo smlouvy o dílo:	
Objednatel:	Obec Mošnov, Mošnov 96, 742 51
Zhotovitel:	FICHNA – HUDECZEK a.s.
Datum vystavení:	
Požadováno kým:	Objednatelem


Odůvodnění změny :	Na základě dodatečného posouzení statikem bylo navrženo dodatečné provedení ŽB věnců obou štítů.
Podklady (přílohy):	Položkový rozpočet

		Vyjádření TDI	Vyjádření GP
Cenový dopad:	43 751,95 Kč bez DPH	Požadavek je oprávněný a cena odpovídá smluvní ceně.	GP provedl kontrolu předloženého rozpočtu zhotovitele, GP souhlasí v plném rozsahu s předloženým rozpočtem zhotovitele a předložený rozpočet je proveden dle platného ujednání SoD o vícepracích.
Časový dopad:	Tato VCP má negativní časový dopad na celkový průběh práce celkem 5 dnů.		

Vystavil: _____ Podpis: _____ Datum: **FICHNA – HUDECZEK a.s.** ①

Schválil: STIBORSKÝ Podpis:  Datum: 20.7.2015
(zhotovitel) Opavská 535/17, 747 18 Píšť
IČ: 21765857, DIČ: CZ27765857

Schválil: ŽAVADIL Podpis:  Datum: 3.8.2015
(objednatel)

Schválil: Jan Havel Podpis:  Datum: 3.8.2015
(TDI)

Zadání s výkazem výměr

Stavba: ZŠ a MŠ Mošnov

Objekt: Stavební část

Část:

JKSO:

Datum: 23.1.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
Práce a dodávky HSV							43 751,95
4 Vodorovné konstrukce							35 324,42
64	011	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,606	2 240,00	3 597,44
64	011	417321414	Příplatek za betonáž ztužujících pásů a věnců ve sklonu	m3	1,606	1 550,00	2 489,30
65	011	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	21,414	270,00	5 781,78
65	011	417351115	Příplatek za ztíženou montáž bednění po dokončené montáži vazníků	m2	21,414	300,00	6 424,20
66	011	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	21,414	50,00	1 070,70
69	011	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,287	23 000,00	6 601,00
69	011	417361821	Kotvy chemickou maltou pro kotvení do stávající věnce	ks	16,000	295,00	4 720,00
69	011	417361821	Kotvy včetně svorníků pro kotvení vazníků k věnci	ks	8,000	580,00	4 640,00
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							5 576,03
125	R	900-01	Bourání zdiva cihelného nadzákladového z cihel děrovaných	m3	1,606	2 840,00	4 561,04
146	006	979083117	Vodorovné přemístění suti s naložením a složením na skládku do 6000 m	t	3,212	101,00	324,41
147	006	979083191	Příplatek k vodorovnému přemístění suti s naložením a složením na skládku ZKD 1000 m nad 6000 m	t	12,848	10,00	128,48
148	013	979098111	Poplatek za skládku stavební sutě	t	3,212	175,00	562,10
94 Lešení a stavební výtahy							2 450,00
129	003	949111122	Lešení lehké pomocné kozové trubkové ve schodišti o výšce lešeňové podlahy do 3,5 m	m2	35,000	70,00	2 450,00
99 Přesun hmot							401,50
150	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	4,015	100,00	401,50

Celkem

43 751,95

Změnový list č. 27

Název stavby (projektu):	Základní škola se školní družinou a mateřská škola se společnou výdejnou jídel
Část:	Stavební část - KOTVENÍ POZEDNIC
Číslo smlouvy o dílo:	
Objednatel:	Obec Mošnov, Mošnov 96, 742 51
Zhotovitel:	FICHNA – HUDECZEK a.s.
Datum vystavení:	
Požadováno kým:	Objednatelem

Zdůvodnění změny :	Na základě dodatečného posouzení statikem bylo navrženo dodatečné provedení kotvení pozednic.
Podklady (přílohy):	Položkový rozpočet

		Vyjádření TDI	Vyjádření GP
Cenový dopad:	7 800,- Kč bez DPH	Požadavek je oprávněný a cena odpovídá smluvní ceně.	Požadavek na zkvalitnění vybavení. GP provedl kontrolu předloženého rozpočtu zhotovitele, GP souhlasí v plném rozsahu s předloženým rozpočtem zhotovitele a předložený rozpočet je proveden dle platného ujednání SoD o vícepracích.
Časový dopad:	Tato VCP má negativní časový dopad na celkový průběh práce celkem 5 dnů.		

Vystavil: _____ Podpis: _____ Datum: _____

FICHNA – HUDECZEK a.s.

Opavská 535/17, 747 18 Píšť

Schválil: STIBORSKÝ Podpis: _____ Datum: 20.7.2015

IČ: 27765857, DIČ: CZ27765857

Schválil: ZAVADIL Podpis: _____ Datum: 28.7.2015

Schválil: Jan K Podpis: _____ Datum: 3.8.2015

(TDI)

Zadání s výkazem výměr

Stavba: ZŠ a MŠ Mošnov

Objekt: Stavební část

Část:

JKSO:

Datum: 23.1.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
------	-----	-------------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

Práce a dodávky HSV

7 800,00

95

Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

7 800,00

144	011	953943122	Osazování výrobků do 5 kg/kus do betonu	kus	26,000	80,00	2 080,00
145	R	95394-9002	oc.kotevní prvky pozednic	ks	26,000	220,00	5 720,00

Celkem


7 800,00

Změnový list č. 28

Název stavby (projektu):	Základní škola se školní družinou a mateřská škola se společnou výdejnou jídel
Část:	Stavební část - TEPELNÁ IZOLACE NAD VSTUPEM
Číslo smlouvy o dílo:	
Objednatel:	Obec Mošnov, Mošnov 96, 742 51
Zhotovitel:	FICHNA – HUDECZEK a.s.
Datum vystavení:	
Požadováno kým:	Objednatel

Zdůvodnění změny :	Nebylo zahrnuto v soutěžním rozpočtu..
Podklady (přílohy):	Položkový rozpočet

		Vyjádření TDI	Vyjádření GP
Cenový dopad:	11 760,97 Kč bez DPH	Požadavek je oprávněný a cena odpovídá smluvní ceně.	Požadavek na zkvalitnění vybavení. GP provedl kontrolu předloženého rozpočtu zhotovitele, GP souhlasí v plném rozsahu s předloženým rozpočtem zhotovitele a předložený rozpočet je proveden dle platného ujednání SoD o vícepracích.
Časový dopad:	Tato VCP má negativní časový dopad na celkový průběh práci celkem 5 dnů.		

Vystavil: _____	Podpis: _____	Datum: _____
FICHNA – HUDECZEK a.s.		
		Opavská 535/17, 747 18 Píseň
Schválil: <u>STIBORSKÝ</u>	Podpis: 	Datum: <u>20.7.2015</u>
(zhotovitel)		IČ: 2765857; DIČ: CZ27765857
Schválil: <u>ZAVADIL</u>	Podpis: 	Datum: <u>3.8.2015</u>
(objednatel)		
Schválil: <u>Jan Havránek</u>	Podpis: 	Datum: <u>3.8.2015</u>
(TDI)		

Zadání s výkazem výměr

Stavba: ZŠ a MŠ Mošnov

Objekt: Stavební část

Část:

JKSO:

Datum: 23.1.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
Práce a dodávky HSV							3 201,00
6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení							3 201,00
92	011	622711226	KZS stěn budov pod omítku deskami z polystyrénu EPS 70F tl 150 mm	m2	5,820	550,00	3 201,00
94 Lešení a stavební výtahy							377,15
139	003	949111112	Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	19,850	19,00	377,15
Práce a dodávky PSV							8 559,97
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							3 926,54
151	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	19,180	6,00	115,08
152	111	111631480	lak asfaltový penetrační ALP-160 kg	t	0,005	31 000,00	155,00
153	711	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	3,425	9,00	30,83
154	111	111631480	lak asfaltový penetrační ALP-160 kg	t	0,001	31 000,00	31,00
156	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	19,180	52,00	997,36
157	628	628522640	pás s modifikovaným asfaltem Sklodek 40 Special mineral	m2	20,139	100,00	2 013,90
159	711	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	3,425	55,00	188,38
160	628	628522640	pás s modifikovaným asfaltem Sklodek 40 Special mineral	m2	3,596	100,00	359,63
164	711	998711202	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	1,000	35,37	35,37
713 Izolace tepelné							4 633,43
173	713	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	19,180	19,40	372,09
174	283	283758860	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 Z 1000 x 1000 x 150 mm	m2	21,098	200,00	4 219,60
185	713	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%	1,000	41,74	41,74
Celkem							11 760,97

Změnový list č. 29

Název stavby (projektu):	Základní škola se školní družinou a mateřská škola se společnou výdejnou jídel
Část:	Stavební část - SDK KUFŘY
Číslo smlouvy o dílo:	
Objednatel:	Obec Mošnov, Mošnov 96, 742 51
Zhotovitel:	FICHNA – HUDECZEK a.s.
Datum vystavení:	
Požadováno kým:	Objednatelem

Zdůvodnění změny :	Opláštění rozvodů ZTI a VZT.
Podklady (přílohy):	Položkový rozpočet

		Vyjádření TDI	Vyjádření GP
Cenový dopad:	11 253,- Kč bez DPH	Požadavek je oprávněný a cena odpovídá smluvní ceně.	Požadavek na zkvalitnění vybavení. GP provedl kontrolu předloženého rozpočtu zhotovitele, GP souhlasí v plném rozsahu s předloženým rozpočtem zhotovitele a předložený rozpočet je proveden dle platného ujednání SoD o vícepracích.
Časový dopad:	Tato VCP má negativní časový dopad na celkový průběh práci celkem 5 dnů.		

Vystavil: _____ **Podpis:** _____ **Datum:** _____
 FICHNA – HUDECZEK a.s.
 Opavská 535/17, 747 18 Píst

Schválil: STIBORSKÝ **Podpis:** _____ **Datum:** 20.7.2015
 (zhotovitel)

Schválil: ŽAVADIL **Podpis:** _____ **Datum:** 3.8.2015
 (objednatel)

Schválil: Jan Havel **Podpis:** _____ **Datum:** 3.8.2015
 (TDI)

Zadání s výkazem výměr

Stavba: ZŠ a MŠ Mošnov

Objekt: Stavební část

Část:

JKSO:

Datum: 23.1.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
------	-----	-------------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

Práce a dodávky PSV

11 253,00

763

Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony

11 253,00

370	763	763131431	SDK kufr desky 1xDF 12,5 bez TI ocel spodní kce tvar L 0,5 x 0,3 m	bm	18,000	620,00	11 160,00
373	763	998763402	Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,000	93,00	93,00

Celkem

11 253,00

Změnový list č. 30

Název stavby (projektu):	Základní škola se školní družinou a mateřská škola se společnou výdejnou jídel
Část:	Stavební část - STOŽÁR NAD STŘECHOU
Číslo smlouvy o dílo:	
Objednatel:	Obec Mošnov, Mošnov 96, 742 51
Zhotovitel:	FICHNA – HUDECZEK a.s.
Datum vystavení:	
Požadováno kým:	Objednatelem

Zdůvodnění změny :	Nutnost umístění stožáru na střechu z důvodů zajištění funkčnosti EPS a slaboproudých dat.
Podklady (přílohy):	Položkový rozpočet

		Vyjádření TDI	Vyjádření GP
Cenový dopad:	9 004,12 Kč bez DPH	Požadavek je oprávněný a cena odpovídá smluvní ceně.	Požadavek na zkvalitnění vybavení. GP provedl kontrolu předloženého rozpočtu zhotovitele, GP souhlasí v plném rozsahu s předloženým rozpočtem zhotovitele a předložený rozpočet je proveden dle platného ujednání SoD o vícepracích.
Časový dopad:	Tato VCP má negativní časový dopad na celkový průběh práci celkem 5 dnů.		

Vystavil:	Podpis:	Datum:
Schválil: <u>STIBORSKÝ</u> (zhotovitel)	Podpis: <u>[Signature]</u>	Datum: <u>20.7.2015</u>
Schválil: <u>ZAVADIL</u> (objednatel)	Podpis: <u>[Signature]</u>	Datum: <u>3.8.2015</u>
Schválil: <u>Jan Kavalík</u> (TDI)	Podpis: <u>[Signature]</u>	Datum: <u>3.8.2015</u>

Opavská 535/17, 747 18 Píšť
IČ: 27765857, DIČ: CZ27765857

Zadání s výkazem výměr

Stavba: ZŠ a MŠ Mošnov

Objekt: Stavební část

Část:

JKSO:

Datum: 23.1.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
------	-----	-------------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

Práce a dodávky PSV

9 004,12

764

Konstrukce klempířské

9 004,12

374	764	764172003	D+M Stožár pozinkovaný pro osazení antény	ks	1,000	5 013,00	5 013,00
375	764	764172073	D+M manžeta pro průchod krytinou - stožár	ks	1,000	980,00	980,00
376	764	764172080	D+M manžeta pro průchod krytinou - kabeláže	ks	1,000	1 430,00	1 430,00
376	764	764172080	příprava střechy pro dodatečnou montáž	kpl	1,000	400,00	400,00
376	764	764172080	příplatek - dodatečná montáž	kpl	1,000	600,00	600,00
376	764	764172080	Úprava řezů do krytiny, úklid střechy po montáži	kpl	1,000	500,00	500,00
397	764	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1,000	81,12	81,12

Celkem

9 004,12

Změnový list č. 31

Název stavby (projektu):	Základní škola se školní družinou a mateřská škola se společnou výdejnou jídel
Část:	Stavební část - ODPOČET NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ
Číslo smlouvy o dílo:	
Objednatel:	Obec Mošnov, Mošnov 96, 742 51
Zhotovitel:	FICHNA – HUDECZEK a.s.
Datum vystavení:	
Požadováno kým:	Objednatelem

Důvodnění změny :	Odpočet neprováděných prací.
Podklady (přílohy):	Položkový rozpočet

		Vyjádření TDI	Vyjádření GP
Cenový dopad:	- 112 394,54 Kč bez DPH	Oceněno dle slepého rozpočtu vypracovaného projektantem, ceny stanovené v položkovém rozpočtu dle ustanovení platné SoD, TDI souhlasí s předloženým rozpočtem	GP provedl kontrolu předloženého rozpočtu zhotovitele, GP souhlasí v plném rozsahu s předloženým rozpočtem zhotovitele a předložený rozpočet je proveden dle platného ujednání SoD o meněpracích.
Časový dopad:	Tato VCP má negativní časový dopad na celkový průběh práci celkem 5 dnů.		

Vystavil: _____ Podpis: _____ Datum: _____

Schválil: STIBORSKÝ Podpis: [Signature] Datum: 20.8.2015
(zhotovitel)
Opavská 535/17, 747 18, Píšť
 IČ: 27765857, DIČ: CZ27765857

Schválil: ZAVADIL Podpis: [Signature] Datum: 28.8.2015
(objednatel)

Schválil: Jan Hrabec Podpis: [Signature] Datum: 3.8.2015
(TDI)

Zadání s výkazem výměr

Stavba: ZŠ a MŠ

Objekt: Sjezd a zpevněné plochy

Část:

JKSO:

Datum: 23.1.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
Práce a dodávky HSV							-112 394,54
1 Zemní práce							-73 685,94
6	001	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	-67,500	45	-3 037,50
			"hřiště antuka" 12,5*7,2*0,32*2		57,600		
			"pískoviště" 5,5*4,5*0,2*2		9,900		
			Součet		67,500		
7	001	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	-22,950	80	-1 836,00
			"hřiště antuka" 12,5*7,2*0,1*2		18,000		
			"pískoviště" 5,5*4,5*0,1*2		4,950		
			Součet		22,950		
8	001	122202209	Příplatek za lepivost u odkopávek pro silnice v hornině tř. 3	m3	-11,475	20	-229,50
			22,95*0,5		11,475		
			Součet		11,475		
15	231	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	67,500	10	675,00
16	005	005724700	osivo směs travní krajinná - technická	kg	1,688	85	143,44
			67,500*0,025		1,688		
			Součet		1,688		
17	001	181101101	Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	67,500	5	337,50
18	001	181301101	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	67,500	22	1 485,00
19	231	182001121	Plošná úprava terénu hornina tř 1 až 4 nerovnosti do +/-150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	67,500	22	1 485,00
20	231	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	67,500	2,9	195,75
21	231	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	67,500	0,46	31,05
22	231	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	67,500	1,79	120,83
5 Komunikace							
23	221	561121111	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm	m2	-229,500	27	-6 196,50
			"hřiště antuka" 12,5*7,2*2		180,000		
			"pískoviště" 5,5*4,5*2		49,500		
			Součet		229,500		
24	221	564261113	Podklad nebo podsyp z jemného písku fr.0-1 mm tl 220 mm	m2	-40,000	152,5	-6 100,00
			"pískoviště" 5,0*4,0*2		40,000		
			Součet		40,000		
25	231	564361121	Podklad ploch pro tělovýchovu jedno a dvouvrstvý škvárový tl do 200 mm	m2	-168,000	200	-33 600,00
			"hřiště antuka" 12,0*7,0*2		168,000		
			Součet		168,000		
27	221	564811111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	-56,000	35	-1 960,00
			"pod obrubník chodníkový" 112*0,5		56,000		
			Součet		56,000		
33	231	589116113	Kryt ploch pro tělovýchovu jedno a dvouvrstvý antukový tl do 20 mm	m2	-168,000	150	-25 200,00
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							-34 276,40
46	221	916561111	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	-36,000	125	-4 500,00
			"pískoviště"		0,000		

			(5,0*2+4,0*2)*2		36,000		
			Součet		36,000		
47	592	592172110	obrubník betonový zahradní ABO 9-20 100/5/20 přírodní	kus	-36,360	70	-2 545,20
			36,0*1,01		36,360		
			Součet		36,360		
50	221	917862111	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-76,000	140	-10 640,00
			"hřiště"		0,000		
			(12,0*2+7,0*2)*2		76,000		
			Součet		76,000		
51	592	592174600	obrubník betonový chodnikový ABO 13-10 100x10x20 cm	kus	-77,520	110	-8 527,20
			76,000*1,02		77,520		
			Součet		77,520		
52	221	918101111	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	-4,480	1800	-8 064,00
			"obrubníky"		0,000		
			36,0*0,4*0,1		1,440		
			76*0,4*0,1		3,040		
			Součet		4,480		
99		Přesun hmot					-4 432,20
61	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živичným	t	-88,644	50	-4 432,20

Celkem

-112 394,54

OBEČNÍ ÚŘAD MOŠNOV		Čís. dopor.
Došlo: 03 -08- 2015		Zpracov.
Č. jedn. <u>978/15</u>		Ukl. znak
Poč. listů Příl.		