

Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo č. 201610/2016

Obec Žižice, IČ: 002 35 211
Žižice 31, 274 01 Slaný
Jednatel: Vratislav Rubeš, starosta obce
(dále jen objednatel)

a

SILNICE Slaný, spol. s r.o., IČ: 489 53 661
Netovická 351, 274 01 Slaný
Jednatel: Ladislav Funk – jednatel
(dále jen zhotovitel)

uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 201610, kterým se upravuje a upřesňuje text
odstavce smlouvy o dílo:

Odst. 4, bod 4.1.

Původní text: Zahájení prací na díle:	září 2016
Nové znění textu: Zahájení prací na díle:	duben 2017

Důvody této změny:

1. Dle vyjádření KSÚS Středočeského kraje nelze na komunikaci I/16 provádět stavební práce v období od 1.11. 2016 do 31.3. 2017.
2. Není zajištěn souhlas se zvláštním užíváním silnice 1/16 a přilehlé komunikace a stanovení přechodné uzavírky dle vyjádření KSÚS Středočeského kraje.
3. Nejsou provedeny rozborů vytěžené zeminy dle vyhlášky 294/2005 Sb. tabulka č.: 10.1. a 10.2. přílohy č.: 10.(doba trvání rozborů cca 8 týdnů).
4. Vyjádření, vytýčení a souhlas s prováděním prací Středočeských vodáren je propadlé, je nutné opětovně požádat o souhlas.
5. Vyjádření, vytýčení a souhlas s prováděním prací RWE je propadlé, je nutné opětovně požádat o souhlas.
6. Vyjádření, vytýčení a souhlas s prováděním prací O2 CZ je propadlé, je nutné opětovně požádat o souhlas.
7. ČEZ Distribuce vyjádření o existenci sítí je platné, ale je nutné požádat o vytýčení a následně je potřeba požádat o povolení prací v ochranném pásmu – opět 30 dnů.


Závěrečná ujednání

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v původním znění.
Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž 2 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Ve Slaném, dne 21. 11.2016

V Žižicích, dne 21.11. 2016

zhotovitel


SILNICE Slaný
spol. s r.o.
Netovická 351
274 01 SLANÝ
Tel. 312527045 DIČ: CZ40953661

objednavatel

