

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 4275/2020

ze dne 17.11.2020
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
dále jako „dodatek č. 2“

Článek I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Obec Vřesovice**
se sídlem **Vřesovice 41**
798 09 Vřesovice u Prostějova

zastoupená: **Josef Fica - starosta**

IČ: **00288951**

(dále jako „Objednatel“)

2. Zhotovitel: **Navláčil stavební firma, s.r.o.**
se sídlem: **Bartošova 5532**
760 01 Zlín

tel.: **577 212 049**
e-mail: **info@navlacil.cz**

zastoupená: **společně Pavlem Navláčilem, jednatelem a Bc. Martinem Navláčilem, jednatelem**

zapsaná: **v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 23287**
IČ: **253 01 144**
DIČ: **CZ25301144**
bankovní spojení: **Komerční banka, a. s., pobočka Zlín**
číslo účtu: **86-2151180247/0100**

(dále jako „Zhotovitel“)

Článek II. Úvodní ustanovení

2.1 Smluvní strany spolu dne 17.11.2020 uzavřely Smlouvu o dílo č. 4275/2020 (dále jako „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal provést na svůj náklad, nebezpečí a za podmínek ve Smlouvě dále sjednaných pro Objednatele následující dílo: Stavební úpravy objektu bývalé orlovny, Vřesovice, v místě plnění: Vřesovice 107, p.č. 79/2, 53/2, 58/1, k.ú. Vřesovice u Prostějova (dále jako „Dílo“) a Objednatel se zavázal Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

Článek III. Předmět dodatku

3.1 Smluvní strany se dodatkem č. 2 dohodly na následujících změnách Smlouvy:

3.1.1 Z důvodů překážek v provádění díla, za které zhotovitel neodpovídá, a které zhotovitel nemohl ovlivnit, se smluvní strany dohodly, že se termíny plnění stanovené Smlouvou přiměřeně prodlužují. Prodloužení se sjednává zejména z důvodu výskytu velké vlhkosti na stavbě a z toho plynoucích sanačních opatření včetně narušení postupu prací z důvodu dodržení technologických předpisů. Dále pak hlavně z důvodu mimořádných a nepředvídatelných okolností, které nastaly vlivem pandemie onemocnění COVID-19, zejména z důvodu neustálého výpadku zaměstnanců zhotovitele i subdodavatelů zhotovitele, a to ať už kvůli nařízené povinné karanténě těchto osob nebo přímo z důvodu onemocnění osob touto nemocí. Dalším důvodem k prodloužení termínu je zejména narušení dodavatelsko-odběratelských vztahů, které způsobily problémy s dodávkami

materiálů a odborných externích subdodávek taktéž související s pandemií onemocnění COVID-19.

- 3.1.2 Vzhledem k existenci výše uvedených překážek provádění díla se smluvní strany dohodly, že na základě tohoto dodatku se čl. 3.2.1 Smlouvy mění tak, že nově zní:

„Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu nejpozději do 12.12.2021. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla prostého bez všech vad a nedodělků na základě protokolu podepsaného Zhotovitelem a Objednatelem, jehož součástí bude dokumentace skutečného provedení stavby“

- 3.2 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy.
- 4.2 Dodatek č. 2 je uzavřen a nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.3 Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž jeden výtisk obdrží Objednatel a jeden výtisk obdrží Zhotovitel.

Ve Vřesovicích dne 10.11.2021



za Obec Vřesovice
Josef Fica,
starosta



Ve Zlíně dne 10.11.2021



za Navláčil stavební firma, s.r.o.
Pavel Navláčil, jednatel
Bc. Martin Navláčil, jednatel