

**Dodatek č.4 ke Smlouvě o dílo
uzavřená v souladu se zněním § 2586
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen
„občanský zákoník v jeho platném znění“**

Smluvní strany:

A. Objednatel Obec Mošnov
 742 51 Mošnov 96
 IČO: 00600792
 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
 č.ú. 1766514309/0800
 zastoupena ve věcech smluvních Radomilem Bodzsarem, starostou obce

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel: FICHNA – HUDECZEK a.s.

 IČO: 27765857
 DIČ: CZ27765857
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hlučín
 Číslo účtu: 636142821/0100
 Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Milanem Hudeczkem, předsedou
 představenstva
 technických: Ing. Milanem Hudeczkem, předsedou
 představenstva, zástupce stavbyvedoucího
 Ing. Jiřím Stiborským, výrobním ředitelem
 Alešem Ryplem, hlavním stavbyvedoucím

(Dále jen zhotovitel)

Preamble dodatku č.4

Smluvní strany se z důvodů uvedených ve změnových listech (ZL) č.32 - 44 dohodly na následujícím dodatku č.3, kterým se upravuje předmět plnění, termín plnění a celková cena díla.

Ostatní články tímto Dodatkem č.3 nedotčené zůstávají v platnosti dle SoD.

I. Předmět díla

1. Předmět smlouvy se rozšiřuje o práce a dodávky na základě odsouhlasených změnových listů (ZL) č. 32 - 44.

III. Termín plnění

1. Termín dokončení prací dodávek dle čl. II., odst. 1: se prodlužuje o 28 kalendářních dnů, tj. do 24.9.2015.



IV. Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo dle článku II. tohoto dodatku je stanovena dohodou smluvních stran a činí: Kč bez DPH.

Stavba
Celkem dle SoD + Dodatek č. 1 a 2 a 3
Dodatek č. 4
Celkem

Cena bez DPH
16 529 659,67 Kč
330 446,57 Kč
16 860 106,24 Kč

2. Součástí tohoto Dodatku č.4 je rekapitulace rozpočtu nákladů stavby, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

XIV. Závěrečná ujednání

1. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve dvou exemplářích s tím, že podpisy oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy. Jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Mošnově dne 21.9.2015

V Píšti dne 31.8.2015

OBEC MOŠNOV
PSČ 742 51
IČ: 00600792 tel: 556 754 030




Objednatel
Radomil Bodzsar
starosta obce

FICHNA - HUDECZEK a.s.

Opavská 535/17, 747/18 Píšť

IČ: 27765857 DIČ: CZ27765857



Zhotovitel
Ing. Milan Hudeczek
předseda představenstva

- Přílohy:
1. Změnové listy č. 32 až 44 včetně Položkových rozpočtů
 2. Harmonogram postupu výstavby

SOUPIS VÍCEPRACÍ a MÉNĚPRACÍ
k dodatku č.4

akce: ZŠ a MŠ Mošnov

REKAPITULACE

Číslo	ODDÍL	CENA
32	Barevné malby	23 158,20 Kč
33	SDK kufry	7 502,00 Kč
34	Prahy dveří	14 346,07 Kč
35	Zakrytí studny + převoz hlíny	22 410,00 Kč
36	Lištování dveří	4 396,88 Kč
37	Revizní dvířka	4 700,85 Kč
38	Dopravní značení	8 752,00 Kč
39	Prosklené dveře	32 889,63 Kč
40	Doplnění zábradlí	29 263,64 Kč
41	Vjezdová brána a vstupní branka	133 741,54 Kč
42	Vlajkové stožáry	30 095,76 Kč
43	Hasící přístroje	6 558,00 Kč
44	Vybavení zrcadly	12 632,00 Kč
Celkem bez DPH		330 446,57 Kč
DPH 21 %		69 393,78 Kč
Celkem s DPH		399 840,35 Kč

Vypracoval: ing. Jan Hawlik

V Píšti dne 28.8.2015

FICHNA – HUDECZEK a.s.

Opavská 535/17, 747 18 Píšť

IČ: 27765857, DIČ: C27765857



Ing. Milan Hudecsek
předseda představenstva

Změnový list č. 32

Název stavby (projektu):	Základní škola se školní družinou a mateřská škola se společnou výdejnou jídel
Část:	Stavební část - Barevné řešení výmalby
Číslo smlouvy o dílo:	
Objednatel:	Obec Mošnov, Mošnov 96, 742 51
Zhotovitel:	FICHNA – HUDECZEK a.s.
Datum vystavení:	
Požadováno kým:	Objednatelem

Zdůvodnění změny :	Požadavek uživatele, aby místnosti byly vymalovány v barevných odstínech. Původní návrh projektanta byla bílá výmalba v plném rozsahu.
Podklady (přílohy):	Položkový rozpočet

		Vyjádření TDI	Vyjádření GP
Cenový dopad:	23 158,20 Kč bez DPH	Požadavek je oprávněný a cena odpovídá smluvní ceně.	Požadavek na zkvalitnění vybavení. GP provedl kontrolu předloženého rozpočtu zhotovitele, GP souhlasí v plném rozsahu s předloženým rozpočtem zhotovitele a předložený rozpočet je proveden dle platného ujednání SoD o vícepracích.
Časový dopad:	Tato VCP má negativní časový dopad na celkový průběh práci celkem 5 dnů.		

Vystavil:		Podpis:		Datum:	FICHNA – HUDECZEK a.s.
Schválil: (zhotovitel)	<u>STIBORSKEJ</u>	Podpis:		Datum:	Opavská 535/17, 747 18, Píšť <u>28.8.2015</u> IČ: 27765857, DIČ: CZ27765857
Schválil: (objednatel)	<u>BAVADIL</u>	Podpis:		Datum:	<u>17.9.2015</u>
Schválil: (TDI)	<u>Ing. Jan Hlaváč</u>	Podpis:		Datum:	<u>7.9.2016</u>

Radání s výkazem výměr

Stavba: ZŠ a MŠ Mošnov

Objekt: Stavební část

Část:

JKSO:

Datum: 23.1.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
------	-----	-------------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

Práce a dodávky PSV

23 158,20

784

Dokončovací práce - malby

23 158,20

509	784	784453601	Malby směsi bílé dvojnásobné v místnostech v do 3,8 m	m2	-3859,700	14,70	-56 737,59
509	784	784453601	Malby směsi tónované dvojnásobné v místnostech v do 3,8 m	m2	3859,700	20,70	79 895,79

Celkem


23 158,20

Změnový list č. 33

Název stavby (projektu):	Základní škola se školní družinou a mateřská škola se společnou výdejnou jídel
Část:	Stavební část - SDK kufry na rozvodech
Číslo smlouvy o dílo:	
Objednatel:	Obec Mošnov, Mošnov 96, 742 51
Zhotovitel:	FICHNA – HUDECZEK a.s.
Datum vystavení:	
Požadováno kým:	Objednatelem

Zdůvodnění změny :	Z důvodů bezpečnosti, zamezení prašnosti a zkvalitnění estetiky bylo rozhodnuto a objednatelem požadováno zakrytí všech viditelných rozvodů do sádrokartonových kufrů.
Podklady (přílohy):	Položkový rozpočet

		Vyjádření TDI	Vyjádření GP
Cenový dopad:	7.502,- Kč bez DPH	Požadavek je oprávněný a cena odpovídá smluvní ceně.	Požadavek na zkvalitnění vybavení. GP provedl kontrolu předloženého rozpočtu zhotovitele, GP souhlasí v plném rozsahu s předloženým rozpočtem zhotovitele a předložený rozpočet je proveden dle platného ujednání SoD o vícepracích.
Časový dopad:	Tato VCP má negativní časový dopad na celkový průběh práci celkem 2 dnů.		

Vystavil:		Podpis:		Datum:	FICHNA – HUDECZEK a.s.
Schválil: (zhotovitel)	STIBORSKÝ	Podpis:		Datum:	28.8.2015 Opavská 535/17, 747 18, Píšť IČ: 27765857, DIČ: CZ27765857
Schválil: (objednatel)	ZABADIL	Podpis:		Datum:	17.9.2015
Schválil: (TDI)	Ing. Jan Havelčík	Podpis:		Datum:	7.9.2015

Radání s výkazem výměr

Stavba: ZŠ a MŠ Mošnov

Objekt: Stavební část

Část:

JKSO:

Datum: 23.1.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
------	-----	-------------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

Práce a dodávky PSV

7 502,00

763

Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony

7 502,00

370	763	763131431	SDK kufr desky 1xDF 12,5 bez TI ocel spodní kce tvar L 0,5 x 0,3 m	bm	12,000	620,00	7 440,00
373	763	998763402	Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,000	62,00	62,00

Celkem

7 502,00

Změnový list č. 34

Název stavby (projektu):	Základní škola se školní družinou a mateřská škola se společnou výdejnou jídel
Část:	Stavební část - Prahy dveří.
Číslo smlouvy o dílo:	
Objednatel:	Obec Mošnov, Mošnov 96, 742 51
Zhotovitel:	FICHNA – HUDECZEK a.s.
Datum vystavení:	
Požadováno kým:	Objednatelem

Zdůvodnění změny :	Z důvodů bezpečnosti, zamezení prašnosti a zkvalitnění estetiky bylo rozhodnuto a objednatelem požadováno dodání do všech dveří dřevěné prahy.
Podklady (přílohy):	Položkový rozpočet

		Vyždření TDI	Vyždření GP
Cenový dopad:	14.346,07 Kč bez DPH	Požadavek je oprávněný a cena odpovídá smluvní ceně.	Požadavek na zkvalitnění vybavení. GP provedl kontrolu předloženého rozpočtu zhotovitele, GP souhlasí v plném rozsahu s předloženým rozpočtem zhotovitele a předložený rozpočet je proveden dle platného ujednání SoD o vícepracích.
Časový dopad:	Tato VCP má negativní časový dopad na celkový průběh práci celkem 2 dnů.		

Vystavil: _____ Podpis: _____ Datum: **FICHNA HUDECZEK a.s.**

Schválil: STIBORSKÝ Podpis: [Signature] Datum: 28.8.2015
(zhotovitel) Opavská 535/17, 747 18 Píšť
IČ: 27765857, DIČ: CZ27765857

Schválil: PETER ZAVADIL Podpis: [Signature] Datum: 17.9.2015
(objednatel)

Schválil: J. Jan Havel Podpis: [Signature] Datum: 7.9.2015
(TDI)

Radání s výkazem výměr

Stavba: ZŠ a MŠ Mošnov

Objekt: Stavební část

Část:

JKSO:

Datum: 23.1.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
------	-----	-------------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

Práce a dodávky PSV

14 346,07

766

Konstrukce truhlářské

14 346,07

398	766	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	13,000	68,70	893,10
399	611	611871360	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.72 cm š 10 cm	kus	9,000	72,80	655,20
399	611	611871760	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.92 cm š 10 cm	kus	4,000	100,00	400,00
398	766	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	34,000	73,50	2 499,00
399	611	611871410	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.72 cm š 15 cm	kus	7,000	123,00	861,00
399	611	611871610	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 15 cm	kus	1,000	132,00	132,00
399	611	611871810	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.92 cm š 15 cm	kus	13,000	150,00	1 950,00
399	611	611871460	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.72 cm š 30 cm	kus	1,000	246,00	246,00
399	611	611871830	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.92 cm š 25 cm	kus	2,000	250,00	500,00
399	611	611871860	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.92 cm š 30 cm	kus	9,000	300,00	2 700,00
399	611	612331920	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.102 cm š 30 cm	kus	1,000	333,00	333,00
398	766	766695233	Montáž truhlářských prahů dveří 2křídlových šířky přes 10 cm	kus	6,000	98,40	590,40
399	611	611872610	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.147 cm š 15 cm	kus	1,000	220,00	220,00
399	611	611872660	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.147 cm š 25 cm	kus	2,000	367,00	734,00
399	611	611872710	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.147 cm š 30 cm	kus	1,000	441,00	441,00
399	611	611872920	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.187 cm š 30 cm	kus	2,000	560,00	1 120,00
455	766	998766202	Přesun nímot pro konstrukce truhlarske v objektech v do 12 m	%	0,500	142,75	71,37

Celkem

14 346,07

Změnový list č. 35

Název stavby (projektu):	Základní škola se školní družinou a mateřská škola se společnou výdejnou jídel
Část:	Stavební část - Zakrytí studny, převoz hlíny a úprava terénu
Číslo smlouvy o dílo:	
Objednatel:	Obec Mošnov, Mošnov 96, 742 51
Zhotovitel:	FICHNA – HUDECZEK a.s.
Datum vystavení:	
Požadováno kým:	Objednatelem

Zdůvodnění změny :	Z důvodů bezpečnosti bylo rozhodnuto a objednatelem požadováno dodání betonového panelu na překrytí stávající studny a provedení hrubých terénních úprav.
Podklady (přílohy):	Položkový rozpočet

		Vyjádření TDI	Vyjádření GP
Cenový dopad:	22.410,- Kč bez DPH	Požadavek je oprávněný a cena odpovídá smluvní ceně.	Požadavek na zkvalitnění vybavení. GP provedl kontrolu předloženého rozpočtu zhotovitele, GP souhlasí v plném rozsahu s předloženým rozpočtem zhotovitele a předložený rozpočet je proveden dle platného ujednání SoD o vícepracích.
Časový dopad:	Tato VCP má negativní časový dopad na celkový průběh práci celkem 2 dnů.		

Vystavil: _____ Podpis: _____ Datum: _____

FICHNA – HUDECZEK a.s. ©

Schválil: STIBORSKÝ Podpis: [podpis] Datum: Opavská 535/17, 747 18 Píšť
(zhotovitel) 28.8.2015
IČ: 27765857, DIČ: CZ27765857

Schválil: g. PETR ZAVADIL Podpis: [podpis] Datum: 17.9.2015
(objednatel)

Schválil: g. Jan Hlaváč Podpis: [podpis] Datum: 7.9.2015
(TDI)

adání s výkazem výměř

stavba: ZŠ a MŠ Mošnov

Objekt: Stavební část

Část:

JKSO:

Datum: 23.1.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
------	-----	-------------	----------------	----	--------	--------------------	-------------

Práce a dodávky HSV

22 410,00

1

Zemní práce

22 410,00

1	001		Přemístění ornice dle požadavku objednatele - práce bagrem	hod	16,000	980,00	15 680,00
2	001		Odvoz a likvidace starého krytu studny	kpl	1,000	1 840,00	1 840,00
3	001		Panel betonový	ks	1,000	1 450,00	1 450,00
4	001		Doprava panelu	kpl	1,000	940,00	940,00
5	001		Osazení panelu vč. HTÚ	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00

Celkem

22 410,00

Změnový list č. 36

Název stavby (projektu):	Základní škola se školní družinou a mateřská škola se společnou výdejnou jídel
Část:	Stavební část - Lištování dveří.
Číslo smlouvy o dílo:	
Objednatel:	Obec Mošnov, Mošnov 96, 742 51
Zhotovitel:	FICHNA – HUDECZEK a.s.
Datum vystavení:	
Požadováno kým:	Objednatelem

Zdůvodnění změny :	Vzhledem k požadavku na estetiku a bezpečnost v objektu bude provedeno zalištování spár mezi stěnou a rámem protipožárních stěn
Podklady (přílohy):	Položkový rozpočet

		Vyjádření TDI	Vyjádření GP
Cenový dopad:	4.396,88 Kč bez DPH	Požadavek je oprávněný a cena odpovídá smluvní ceně.	Požadavek na zkvalitnění vybavení. GP provedl kontrolu předloženého rozpočtu zhotovitele, GP souhlasí v plném rozsahu s předloženým rozpočtem zhotovitele a předložený rozpočet je proveden dle platného ujednání SoD o vícepracích.
Časový dopad:	Tato VCP nemá negativní časový dopad na celkový průběh práci.		

Vystavil: _____ Podpis: _____ Datum: **FICHNA – HUDECZEK a.s.**

Schválil: STIBORSKÝ Podpis: _____ Datum: 28.8.2015
(zhotovitel) Opavská 535/17, 747 18 Píšť
 IČ: 27765857, DIČ: CZ27765857

Schválil: PETR ZAVADIL Podpis: _____ Datum: 17.9.2015
(objednatel)

Schválil: 7.9.2015 Podpis: _____ Datum: 7.9.2015
(TDI)

Ing. Jan Havasič

Zadání s výkazem výměr

Stavba: ZŠ a MŠ Mošnov

Objekt: Stavební část

Část:

JKSO:

Datum: 23.1.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
------	-----	-------------	----------------	----	--------	--------------------	-------------

Práce a dodávky PSV

4 396,88

766

Konstrukce truhlářské

4 396,88

398	766	766231113	D+M lištování dveří	bm	17,500	250,00	4 375,00
455	766	998766202	Přesun námot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	0,500	43,75	21,88

Celkem

4 396,88

Změnový list č. 37

Název stavby (projektu):	Základní škola se školní družinou a mateřská škola se společnou výdejnou jídel
Část:	Stavební část - Revizní dvířka
Číslo smlouvy o dílo:	
Objednatel:	Obec Mošnov, Mošnov 96, 742 51
Zhotovitel:	FICHNA – HUDECZEK a.s.
Datum vystavení:	
Požadováno kým:	Objednatelem

Zdůvodnění změny :	Vzhledem k změnám na rozvodech zdravotnické je nutné kritické místa zpřístupnit pomocí plastových nebo nerezových revizních dvířek, tak aby byla zachována estetika prostoru
Podklady (přílohy):	Položkový rozpočet

		Vyjádření TDI	Vyjádření GP
Cenový dopad:	4.007,85 Kč bez DPH	Požadavek je oprávněný a cena odpovídá smluvní ceně.	Požadavek na zkvalitnění vybavení. GP provedl kontrolu předloženého rozpočtu zhotovitele, GP souhlasí v plném rozsahu s předloženým rozpočtem zhotovitele a předložený rozpočet je proveden dle platného ujednání SoD o vícepracích.
Časový dopad:	Tato VCP má negativní časový dopad na celkový průběh práce. Celkem dnů: 1.		

Vystavil:	Podpis:	Datum:	FICHNA – HUDECZEK a.s. Opavská 535/17, 747 18 Píšť IČ: 27765857, DIČ: CZ27765857
Schválil: (zhotovitel)	Podpis:	Datum:	28.8.2015
Schválil: (objednatel)	Podpis:	Datum:	17.9.2015
Schválil: (TDI)	Podpis:	Datum:	7.9.2015

Radání s výkazem výměr

Stavba: ZŠ a MŠ Mošnov

Objekt: Stavební část

Část:

JKSO:

Datum: 23.1.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
------	-----	-------------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

Práce a dodávky PSV

4 700,85

763

Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony

4 700,85

1	763		Montáž revizních dvířek	kus	7,000	285,00	1 995,00
2	553		Dvířka revizní plastová 300 x 250 mm	kus	5,000	185,00	925,00
3	553		Dvířka revizní nerezová 450 x 450 mm	kus	2,000	871,00	1 742,00
4	763	998763402	Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,000	38,85	38,85

Celkem


4 700,85

Změnový list č. 38

Název stavby (projektu):	Základní škola se školní družinou a mateřská škola se společnou výdejnou jídel
Část:	Sjezd a zpevněné plochy – vodorovné dopravní značení
Číslo smlouvy o dílo:	
Objednatel:	Obec Mošnov, Mošnov 96, 742 51
Zhotovitel:	FICHNA – HUDECZEK a.s.
Datum vystavení:	
Požadováno kým:	Objednatелеm

Zdůvodnění změny :	Rozdělení parkovacích stání bude provedeno pomocí vodorovného dopravního značení, které nebylo součástí zadání. Dále bude doplněn znak invalidy na vyhrazené stání dle požadavku silničního zákona.
Podklady (přílohy):	Položkový rozpočet

		Vyjádření TDI	Vyjádření GP
Cenový dopad:	8.752,00 Kč bez DPH	Požadavek je oprávněný a cena odpovídá smluvní ceně.	Požadavek na zkvalitnění vybavení. GP provedl kontrolu předloženého rozpočtu zhotovitele, GP souhlasí v plném rozsahu s předloženým rozpočtem zhotovitele a předložený rozpočet je proveden dle platného ujednání SoD o vícepracích.
Časový dopad:	Tato VCP nemá negativní časový dopad na celkový průběh práci.		

Vystavil:		Podpis:		Datum:	FICHNA – HUDECZEK a.s. Opavská 535/17, 747 18 Píst IČ: 27765857, DIČ: CZ27765857
Schválil: (zhotovitel)	<u>STIBORSKÝ</u>	Podpis:		Datum:	<u>28.8.2015</u>
Schválil: (objednatel)	<u>LEPAVÁK</u>	Podpis:		Datum:	<u>7.9.2015</u>
Schválil: (TDI)	<u>Ing. Jan Hlaváč</u>	Podpis:		Datum:	<u>7.9.2015</u>

Zadání s výkazem výměr

Stavba: ZŠ a MŠ

Objekt: Sjezd a zpevněné plochy

Část:

JKSO:

Datum: 23.1.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
------	-----	-------------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

Práce a dodávky HSV

8 752,00

9

Ostatní konstrukce a práce-bourání

8 752,00

39	221	914001111	Vodorovné dopravní značení - znak invalidy	kus	1,000	2450	2 450,00
39	221	914001111	Vodorovné dopravní značení - liniové dělení parkovacích stání	bm	68,500	92	6 302,00

Celkem


8 752,00

Změnový list č. 39

Název stavby (projektu):	Základní škola se školní družinou a mateřská škola se společnou výdejnou jídel
Část:	Stavební část – celoskleněné dveře
Číslo smlouvy o dílo:	
Objednatel:	Obec Mošnov, Mošnov 96, 742 51
Zhotovitel:	FICHNA – HUDECZEK a.s.
Datum vystavení:	
Požadováno kým:	Objednatelem

Zdůvodnění změny :	Do prostoru sprchových koutů budou osazeny celoskleněné dveře k dosažení komplexního estetického vzhledu
Podklady (přílohy):	Položkový rozpočet

		Vyjádření TDI	Vyjádření GP
Cenový dopad:	32.889,63 Kč bez DPH	Požadavek je oprávněný a cena odpovídá smluvní ceně.	Požadavek na zkvalitnění vybavení. GP provedl kontrolu předloženého rozpočtu zhotovitele, GP souhlasí v plném rozsahu s předloženým rozpočtem zhotovitele a předložený rozpočet je proveden dle platného ujednání SoD o vícepracích.
Časový dopad:	Tato VCP má negativní časový dopad na celkový průběh práci. Celkem dny: 4.		

Vystavil: _____	Podpis: _____	Datum: <u>FICHNA – HUDECZEK a.s.</u>
Schválil: <u>STIBORSKÝ</u>	Podpis: 	Datum: <u>28.8.2015</u> Opavská 535/17, 747 18 Píšť IČ: 27765857, DIČ: CZ27765857
Schválil: <u>g. RAVADIL</u>	Podpis: 	Datum: <u>7.9.2015</u>
Schválil: <u>Ing. Jan Havrátil</u>	Podpis: 	Datum: <u>7.9.2015</u>

Zadání s výkazem výměr

Stavba: ZŠ a MŠ Mošnov
Objekt: Stavební část
Část: Celoskleněné dveře

JKSO:
Datum: 23.1.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
------	-----	-------------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

Práce a dodávky PSV

32 889,63

766

Konstrukce truhlářské

32 889,63

416	R	76699-9016	D+MTŽ sprchová zástěna plastová shrnovací vč.plastového rámu, 800x2000 mm - D27	ks	-2,000	3 255,00	-6 510,00
417	R	76699-9017	D+MTŽ celoprosklené dveře vč horního pojezdu	ks	2,000	19 618,00	39 236,00
455	766	998766202	Přesun římců pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	0,500	327,26	163,63

Celkem

32 889,63

Změnový list č. 40

Název stavby (projektu):	Základní škola se školní družinou a mateřská škola se společnou výdejnou jídel
Část:	Stavební část – doplnění zábradlí
Číslo smlouvy o dílo:	
Objednatel:	Obec Mošnov, Mošnov 96, 742 51
Zhotovitel:	FICHNA – HUDECZEK a.s.
Datum vystavení:	
Požadováno kým:	Objednatелеm

Zdůvodnění změny :	Vzhledem k nutnosti dodržení požadavků normy pro schodiště ve školských zařízeních bude nutno doplnit zábradlí dle přiloženého rozpočtu
Podklady (přílohy):	Položkový rozpočet

		Vyřádění TDI	Vyřádění GP
Cenový dopad:	29.263,64 Kč bez DPH	Požadavek je oprávněný a cena odpovídá smluvní ceně.	Požadavek na zkvalitnění vybavení. GP provedl kontrolu předloženého rozpočtu zhotovitele, GP souhlasí v plném rozsahu s předloženým rozpočtem zhotovitele a předložený rozpočet je proveden dle platného ujednání SoD o vícepracích.
Časový dopad:	Tato VCP má negativní časový dopad na celkový průběh práci. Celkem dnů: 3.		

Vystavil: _____	Podpis: _____	Datum: <u>FICHNA – HUDECZEK a.s.</u>
		<u>Opavská 535/17, 747 18 Píst</u>
Schválil: <u>STIBORSKÝ</u>	Podpis: <u>[Signature]</u>	Datum: <u>28.8.2015</u>
(zhotovitel)		<u>IC 22765857 CZ27765857</u>
Schválil: <u>Y. HAVADIL</u>	Podpis: <u>[Signature]</u>	Datum: <u>17.9.2015</u>
(objednatel)		
Schválil: <u>Ing. Jan Havadil</u>	Podpis: <u>[Signature]</u>	Datum: <u>7.9.2015</u>
(TDI)		

Zadání s výkazem výměr

Stavba: ZŠ a MŠ Mošnov

Objekt: Stavební část

Část:

JKSO:

Datum: 23.1.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
------	-----	-------------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

Práce a dodávky PSV

29 263,64

767

Konstrukce zámečnické

29 263,64

457	R	76799-9001a	D+MTŽ oc.zábradlí schodiště stavebnicového interiérového - madlo nástupního ramena	m	10,000	1 550,00	15 500,00
458	R	76799-9002	D+MTŽ oc.zábradlí stavebnicové exteriérové - tyčové z pochrom.tyčí a trubek - Z14	m	4,500	3 000,00	13 500,00
464	767	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,000	263,64	263,64

Celkem


29 263,64

Změnový list č. 41

Název stavby (projektu):	Základní škola se školní družinou a mateřská škola se společnou výdejnou jídel
Část:	Sjezd a zpevněné plochy – vstupní brána a branka
Číslo smlouvy o dílo:	
Objednatel:	Obec Mošnov, Mošnov 96, 742 51
Zhotovitel:	FICHNA – HUDECZEK a.s.
Datum vystavení:	
Požadováno kým:	Objednatelem

Zdůvodnění změny :	Z důvodu zvýšení bezpečnosti dětí a zabezpečení objektu bude na pozemky ZŠ a MŠ zabezpečen elektrickou posuvnou bránou a dálkově ovládanou vstupní brankou.
Podklady (přílohy):	Položkový rozpočet

		Vyjádření TDI	Vyjádření GP
Cenový dopad:	133.741,54 Kč bez DPH	Požadavek je oprávněný a cena odpovídá smluvní ceně.	Požadavek na zkvalitnění vybavení. GP provedl kontrolu předloženého rozpočtu zhotovitele, GP souhlasí v plném rozsahu s předloženým rozpočtem zhotovitele a předložený rozpočet je proveden dle platného ujednání SoD o vícepracích.
Časový dopad:	Tato VCP má negativní časový dopad na celkový průběh práci. Celkem dnů: 14.		

Vystavil:		Podpis:		Datum:	FICHNA – HUDECZEK a.s.
					Opavská 535/17, 747 18. Píšť
Schválil: (zhotovitel)	STIBORSKÝ	Podpis:		Datum:	28.8.2015
Schválil: (objednatel)		Podpis:		Datum:	17.9.2015
Schválil: (TDI)	J. Van Haverdt	Podpis:		Datum:	7.9.2015

Návrh s výkazem výměr

stavba: ZŠ a MŠ Mošnov

Objekt: Stavební část

Část:

JKSO:

Datum: 23.1.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
Práce a dodávky HSV							24 633,20
1 Zemní práce							4 162,20
1	001	132202101	Hloubení patek mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	2,100	1 250,00	2 625,00
2	001	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení patek ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	2,100	340,00	714,00
3	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	2,100	210,00	441,00
4	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	2,100	50,00	105,00
5	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,100	12,00	25,20
6	001	171201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina	m3	2,100	120,00	252,00
2 Zakládání							13 996,00
7	002	271571112	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopisku netříděného	m3	0,100	700,00	70,00
8	011	274313611	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	2,000	3 060,00	6 120,00
9	011	279351101	Zřízení bednění základových zdí jednostranné	m2	1,200	400,00	480,00
10	011	279351102	Odstranění bednění základových zdí jednostranné	m2	1,200	125,00	150,00
11	011	279362021	Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari	t	0,299	24 000,00	7 176,00
5 Komunikace							5 950,00
12	221	561121111	Rozebrání a zpětné položení dlažby pro přípojku el. energie	m2	17,000	350,00	5 950,00
99 Přesun hmot							525,00
13	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	5,250	100,00	525,00
Práce a dodávky PSV							92 508,34
767 Konstrukce zámečnické							92 508,34
14	R	76799-9001	konstrukce brány vč. sloupů	kpl	1,000	18 653,00	18 653,00
15	R	76799-9002	konstrukce branky vč. sloupu	kpl	1,000	4 542,50	4 542,50
16	R	76799-9003	žárový zinek všech konstrukcí	kpl	1,000	16 905,00	16 905,00
17	R	76799-9004	šína GIPI 4 RPZ	m	8,000	471,50	3 772,00
18	R	76799-9005	záslepka 153/B	ks	1,000	228,85	228,85
19	R	76799-9006	vozík CA 4 RPS	ks	2,000	1 907,85	3 815,70
20	R	76799-9007	náběh s kladkou 41 BL	ks	2,000	516,35	1 032,70
21	R	76799-9008	doraz 50 B	ks	2,000	517,50	1 035,00
22	R	76799-9009	držák dorazu	ks	2,000	143,75	287,50
23	R	76799-9010	kladka CN 30	ks	2,000	109,25	218,50
24	R	76799-9011	držák kladky	ks	2,000	143,75	287,50
25	R	76799-9012	hřeben plastový s ocelovým jádrem	ks	7,000	333,50	2 334,50
26	R	76799-9013	pant stavitelný CR 20	ks	2,000	240,35	480,70
27	R	76799-9014	zámek zadlabací 60/90 mm	ks	1,000	333,50	333,50
28	R	76799-9015	protikus s elektrickým zámkem a lištou	ks	1,000	1 725,00	1 725,00
29	R	76799-9016	kování a FAB, viz popis	ks	1,000	2 530,00	2 530,00
30	R	76799-9017	elektrický pohon F741 sada, viz popis	ks	1,000	18 745,00	18 745,00
31	R	76799-9018	dálkový ovladač navíc	ks	1,000	782,00	782,00
32	R	76799-9019	montáž vč. zapojení a seřízení	kpl	1,000	6 670,00	6 670,00
33	R	76799-9020	audio systém pro 1 účastníka	ks	1,000	2 748,50	2 748,50
34	R	76799-9021	montáž audio, bez el. instal. mat.	kpl	1,000	2 070,00	2 070,00
35	R	76799-9022	Úprava oplocení	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00
36	767	76799-9023	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,000	810,89	810,89

Práce a dodávky M

21-M

Elektromontáže**16 600,00****16 600,00**

R	210-01	Přípojka pro pohon brány - elektrická energie vč. výkopu	kpl	1,000	8 950,00	8 950,00
38 R	210-02	Přípojka pro pohon brány - elektrický vrátný vč. výkopu	kpl	1,000	7 650,00	7 650,00

Celkem**133 741,54**

Změnový list č. 42

Název stavby (projektu):	Základní škola se školní družinou a mateřská škola se společnou výdejnou jídel
Část:	Sjezd a zpevněné plochy – vlajkové stožáry
Číslo smlouvy o dílo:	
Objednatel:	Obec Mošnov, Mošnov 96, 742 51
Zhotovitel:	FICHNA – HUDECZEK a.s.
Datum vystavení:	
Požadováno kým:	Objednatelem

Zdůvodnění změny :	Vzhledem k požadavku zajištění reprezentace objektu budou v prostoru zpevněných ploch osazeny 2 ks stožárů pro vlajky.
Podklady (přílohy):	Položkový rozpočet

		Vyjádření TDI	Vyjádření GP
Cenový dopad:	30.095,76 Kč bez DPH	Požadavek je oprávněný a cena odpovídá smluvní ceně.	Požadavek na zkvalitnění vybavení. GP provedl kontrolu předloženého rozpočtu zhotovitele, GP souhlasí v plném rozsahu s předloženým rozpočtem zhotovitele a předložený rozpočet je proveden dle platného ujednání SoD o vícepracích.
Časový dopad:	Tato VCP má negativní časový dopad na celkový průběh práci. Celkem dnů: 6.		

Vystavil: _____ Podpis: _____ Datum: _____

FICHNA – HUDECZEK a.s.

Schválil: STIBORSKÝ Podpis: [Podpis] Datum: 22.8.2015

Opavská 535/17, 747 18 Píšť
IČ: 27765857, DIČ: CZ27765857

Schválil: [Podpis] Podpis: [Podpis] Datum: 17.9.2015

Schválil: [Podpis] Podpis: [Podpis] Datum: 7.9.2018

Zadání s výkazem výměr

Stavba: ZŠ a MŠ Mošnov

Objekt: Stavební část

Část:

JKSO:

Datum: 23.1.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
Práce a dodávky HSV							8 920,99
1 Zemní práce							2 330,83
1	001	132202101	Hloubení patek mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	1,176	1 250,00	1 470,00
2	001	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení patek ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	1,176	340,00	399,84
3	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1,176	210,00	246,96
4	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,176	50,00	58,80
5	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,176	12,00	14,11
6	001	171201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina	m3	1,176	120,00	141,12
2 Zakládání							6 265,16
7	002	271571112	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku netříděného	m3	0,098	700,00	68,60
8	011	274313611	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	1,176	3 060,00	3 598,56
9	011	279351101	Zřízení bednění základových zdí jednostranné	m2	0,560	400,00	224,00
10	011	279351102	Odstranění bednění základových zdí jednostranné	m2	0,560	125,00	70,00
11	011	279362021	Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari	t	0,096	24 000,00	2 304,00
99 Přesun hmot							325,00
13	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	3,250	100,00	325,00
Práce a dodávky PSV							21 174,76
767 Konstrukce zámečnické							21 174,76
14	R	76799-9001	Hliníkový vlajkový stožár výšky 6 m - dodávka	ks	2,000	7 450,00	14 900,00
15	R	76799-9002	Hliníkový vlajkový stožár výšky 6 m - montáž	ks	2,000	3 042,00	6 084,00
36	767	76799-9023	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,000	190,76	190,76
Celkem							30 095,76

Změnový list č. 43

Název stavby (projektu):	Základní škola se školní družinou a mateřská škola se společnou výdejnou jídel
Část:	Stavební část – Hasící přístroje
Číslo smlouvy o dílo:	
Objednatel:	Obec Mošnov, Mošnov 96, 742 51
Zhotovitel:	FICHNA – HUDECZEK a.s.
Datum vystavení:	
Požadováno kým:	Objednatelem

Zdůvodnění změny :	Pro dodržení požadavků požárně bezpečnostního řešení bude nutné osadit v objektu požadované hasící přístroje, které nebyly součástí zadání.
Podklady (přílohy):	Položkový rozpočet

		Vyjádření TDI	Vyjádření GP
Cenový dopad:	6.558,00 Kč bez DPH	Požadavek je oprávněný a cena odpovídá smluvní ceně.	Požadavek na zkvalitnění vybavení. GP provedl kontrolu předloženého rozpočtu zhotovitele, GP souhlasí v plném rozsahu s předloženým rozpočtem zhotovitele a předložený rozpočet je proveden dle platného ujednání SoD o vícepracích.
Časový dopad:	Tato VCP má negativní časový dopad na celkový průběh práci. Celkem dnů: 1.		

Vystavil: _____ Podpis: _____ Datum: FICHNA – HUDECZEK a.s.

Schválil: STŘIZBEK Podpis: [Podpis] Datum: 28.8.2015
(zhotovitel) Opavská 535/17, 747 18 Pišt
IC: 27765857, DIČ: CZ27765857

Schválil: SAVADIK Podpis: [Podpis] Datum: 7.9.2015
(objednatel)

Schválil: J. Havasič Podpis: 7.9.2015 Datum: [Podpis]
(TDI)

Zadání s výkazem výměr

Stavba: ZŠ a MŠ Mošnov

Objekt: Stavební část

Část:

JKSO:

Datum: 23.1.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
Práce a dodávky HSV							6 558,00
9 Ostatní a doplňkové konstrukce							6 558,00
1	011		D+M hasící přístroj práškový 21A	ks	5,000	1 078,00	5 390,00
2	011		D+M hasící přístroj práškový 27A	ks	1,000	1 168,00	1 168,00
<u>Celkem</u>							6 558,00

Změnový list č. 44

Název stavby (projektu):	Základní škola se školní družinou a mateřská škola se společnou výdejnou jídel
Část:	Stavební část – Zrcadla
Číslo smlouvy o dílo:	
Objednatel:	Obec Mošnov, Mošnov 96, 742 51
Zhotovitel:	FICHNA – HUDECZEK a.s.
Datum vystavení:	
Požadováno kým:	Objednatelem

Zdůvodnění změny :	Pro dodržení požadavků norem pro předškolní zařízení a požadavků vyhlášky pro hendikepované osoby bude nutné osadit v objektu zrcadla v sociálních zařízeních
Podklady (přílohy):	Položkový rozpočet

		Vyjádření TDI	Vyjádření GP
Cenový dopad:	12.632,02 Kč bez DPH	Požadavek je oprávněný a cena odpovídá smluvní ceně.	Požadavek na zkvalitnění vybavení. GP provedl kontrolu předloženého rozpočtu zhotovitele, GP souhlasí v plném rozsahu s předloženým rozpočtem zhotovitele a předložený rozpočet je proveden dle platného ujednání SoD o vícepracích.
Časový dopad:	Tato VCP má negativní časový dopad na celkový průběh práci. Celkem dnů: 1.		

Vystavil:	Podpis:	Datum: FICHNA – HUDECZEK a.s.
		Opavská 535/17, 747 18 Píšť
Schválil: (zhotovitel)	Podpis:	Datum: <u>12.8.2015</u>
		CZ27765857
Schválil: (objednatel)	Podpis:	Datum: <u>17.9.2015</u>
Schválil: (TDI)	Podpis:	Datum: <u>7.9.2015</u>

Zadání s výkazem výměr

Stavba: ZŠ a MŠ Mošnov

Objekt: Stavební část

Část:

JKSO:

Datum: 23.1.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
------	-----	-------------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

Práce a dodávky PSV

725

Zdravotnicka - zařizovací předměty

12 632,02

12 632,02

1	721	725112021.	Dodávka zrcadla šířka 55 cm, výška 60 cm, zabroušené hrany	sou bor	8,000	403,00	3 224,00
2	721	725112021.	Dodávka zrcadla šířka 60 cm, výška 60 cm, zabroušené hrany	sou bor	3,000	433,00	1 299,00
3	721	725112171	Montáž zrcadel na plechové závěsy	sou bor	11,000	185,00	2 035,00
4	721	725112021.	Dodávka zrcadla do WC pro hendikepované, výklopné, 40x60 cm, nerez	sou bor	2,000	2 817,00	5 634,00
5	721	725112171	Montáž zrcadel na WC pro hendikepované	sou bor	2,000	214,00	428,00
6	721	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	0,220	54,65	12,02

Celkem

12 632,02