

Dodatek č. 2

Ke Smlouvě o provedení stavby a zajištění souvisejících činností

Číslo smlouvy objednatele: 2013075T

Číslo smlouvy zhotovitele: 1605 1704 VHS

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 269 odst. 2 a § 536 a následujících
zákonů č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany:

- (1) **Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**
se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec VI
IČ : 709 46 078
DIČ: CZ70946078
Jednající: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem organizace
Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 86
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 19-7963780267/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

- (2) **„Sdružení VHS + PSVS + CGM – Svor, Juliovka, Kropach“**

S vedoucím účastníkem sdružení

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

se sídlem Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 1578

IČ: 402 33 308

DIČ: CZ40233308

Jednající: Oldřich Řáha, jednatel

Ing. Tomáš Hořejší, jednatel

Ing. Jindřich Pytelka CSc., jednatel

Účastníkem sdružení

Porr a.s.

se sídlem Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 837/11, PSČ 110 00

Korespondenční adresa: Dubečská 3238, Praha 10 – Strašnice, PSČ 100 00

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, číslo vložky 1006

IČ: 430 05 560

DIČ: CZ43005560

Jednatel: Ing. Antonín Daňa, člen představenstva

Mag. Alois Janusch, člen představenstva

(jako nástupnická společnost, na kterou přešlo v důsledku fúze sloučením obchodní jmění společnosti Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.)

Účastníkem sdružení

CGM Czech a.s.

se sídlem Tábořská 1148, 251 01 Říčany

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11890

IČ: 49973215

DIČ: CZ49973215

Jednatel: Ondřej Pícek, předseda představenstva

Karel Slovák, místopředseda představenstva

Petr Gottwald, člen představenstva

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně též „Smluvní strany“

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 4. 2013 Smlouvu o provedení stavby a zajištění souvisejících činností a dne 15. 7. 2013 dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby a zajištění souvisejících činností (dále jen „Smlouva“) pro stavbu „**Rekonstrukce příhraničních komunikací a mostů po povodních 2010**“ (III/26321 Svor, rekonstrukce komunikace - včetně mostu ev.č.26321-3 přes Boberský potok ve Svoru a silnice III/27014 Juliovka – Kropach) (dále jen „Stavba“).
2. Na základě Smlouvy je Zhotovitel povinen mj. zajistit pro Objednatele realizační dokumentaci stavby (dále jen „RDS“) včetně výkazu výměr (dále jen „VV“), která podléhá odsouhlasení Objednatelem. V případě, že VV RDS je odlišný od VV zadávací dokumentace, je Zhotovitel povinen zpracovat a předložit Objednateli ke schválení změnové listy.
3. V rámci kontroly Objednatele RDS a VV předložené Zhotovitelem byly zjištěny změny spočívající ve snížení výměr u některých položek (dále jen „**Méněpráce**“) a zvýšení výměr u jiných položek a zařazení nových položek (dále jen „**Vícepráce**“).



4. Potřeba provedení Méněprací a potřeba provedení Víceprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, přitom tyto stavební práce jsou nezbytné pro provedení stavebních prací sjednaných ve Smlouvě. Zároveň technické a ekonomické oddělení těchto dodatečných stavebních prací by pro Objednatele znamenalo újmu v navýšení celkového objemu investičních nákladů na stavbu a v nepřípustném prodloužení původně předpokládané doby výstavby a narušení celého harmonogramu provázanosti s ostatními stavbami.
5. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.
6. Smluvní strany tímto stvrzují, že Vícepráce byly zadány v jednacím řízení bez uveřejnění za použití ustanovení § 34 odst. 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek je změnou Smlouvy v rozsahu Méněprací a zároveň smlouvou na veřejnou zakázku na Vícepráce.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Článek III. odst. 1 Smlouvy se nahrazuje následujícím textem:

Cena díla se sjednává jako nejvýše přípustná v částce takto:

Cena bez DPH: 34.068.065,- Kč

(slovy: třicet čtyři miliony šedesát osm tisíc šedesát pět korun českých)

DPH 21 %: 7.154.294,-Kč

(slovy: sedm milionů sto padesát čtyři tisíce dvě stě devadesát čtyři koruny české)

Cena včetně DPH: 41.222.359,- Kč

(slovy: čtyřicet jeden milion dvě stě dvacet dva tisíce tři sta padesát devět korun českých)

2. Oceněný výkaz výměr, který tvoří přílohu č. 2 Smlouvy, je měněn změnovými listy č. 1 až 7, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku, a to v rozsahu jejich obsahu.



3. Část A souhrnného listu stavby, který tvoří přílohu dodatku č. 1 ke Smlouvě, se nahrazuje následujícím:

A	Stavební část stavby (stavební a inženýrské objekty)	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
Číslo objektu	Název objektu	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
Silnice III/26321 Svor, rekonstrukce komunikace - včetně mostu ev.č.26321-3 přes Boberský potok ve Svoru)			
SO 110.1	Rekonstrukce silnice v obci Svor	4.738.662,56	5.733.781,70
SO 110.2	Rekonstrukce silnice mimo obec Svor	12.087.188,77	14.625.498,41
SO 120	Propustky	1.485.932,80	1.797.978,69
SO 130	DIO	203.400,00	246.114,00
SO 201	Most přes Boberský potok	1.541.376,80	1.865.065,93
SO 501	Přeložka přípojky STL plynovodu u č.p. 187	83.927,00	101.551,67
Cena celkem (silnice III/26321 Svor, rekonstrukce komunikace - včetně mostu ev.č.26321-3)		20.140.487,93	24.369.990,40
Silnice III/27014 Juliovka-Kropach			
SO 101	Silnice III/27014 Juliovka-Kropach	12.734.413,12	15.408.639,88
Cena celkem (Silnice III/27014 Juliovka-Kropach)		12.734.413,12	15.408.639,88
STAVEBNÍ ČÁST STAVBY - CELKEM		32.874.901,05	39.778.630,27

4. Náklady celkem uvedené v souhrnném listu stavby, který tvoří přílohu dodatku č. 1 ke Smlouvě, se nahrazují:

NÁKLADY CELKEM	34.068.065,00	41.222.359,00
-----------------------	----------------------	----------------------

5. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá účinnosti v den podpisu smlouvy oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je vyhotoven v sedmi výtiscích s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
3. Nedílnou součástí Dodatku je Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 až 7

4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Jablonci nad Nisou
dne 12.8.2013


V Teplicích
dne 7.8.2013

Objednatel:

Zhotovitel:


Krajská správa silnic Libereckého kraje,
příspěvková organizace
Ing. Jan Růžička, ředitel

Krajská správa silnic
Libereckého kraje,
příspěvková organizace
České mládeže 632/32
460 06 Liberec VI (993)


Vodohospodářské stavby, společnost s ručením
omezeným
Ing. Jindřich Pytelka, CSc.

Porr a.s.

Sídlo: Praha 1, Nové Město
Václavské nám. 837/11, 110 00
Pracoviště: 100 00 Praha 10, Dušnická 125
IČO: 43005560

Porr a.s.


Ing. Antonín Daňa, člen
představenstva

Porr a.s.

Mag. Alois Janusch, člen
představenstva


CGM Czech a.s.

Ing. Ondřej Pícek,
předseda představenstva


CGM Czech a.s.

Ing. Karel Slovák,
místopředseda
představenstva

CGM CGM Czech a.s.
Táborská 1148
CGM CZECH 251 01 Říčany 13
IČ: 49973215 DIČ: CZ49973215

Příloha: ZL č.1-č.7



Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce příhraničních komunikací a mostů po povodních 2010		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 110.1 / 1	Číslo změny stavby: 1																												
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 110.1 Rekonstrukce silnice v obci Svor																															
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 4.4.2013 (dále jen Smlouva): 2013075T																															
Objednatel: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Zhotovitel: Sdružení VHS+PORR+CGM - Svor, se sídlem Křížkova 2393, 415 01 Teplice																															
Obsah: <table border="1" style="margin-left: 20px; width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">ZÁPIS O ZMĚNĚ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">ROZPIS OCENĚNÍ</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">4</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">PŘEHLED ZMĚN</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">PASPORT ZMĚN (110.1a - 110.1c)</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">3</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">PŘEHLED MĚNĚPRACÍ (110.1d)</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">3</td> </tr> </table>		ZÁPIS O ZMĚNĚ	1	ROZPIS OCENĚNÍ	4	PŘEHLED ZMĚN	1	PASPORT ZMĚN (110.1a - 110.1c)	3	PŘEHLED MĚNĚPRACÍ (110.1d)	3	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="padding: 5px;">Paré č.</th> <th style="padding: 5px;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1,2,3</td> <td style="padding: 5px;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">4,5</td> <td style="padding: 5px;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">6</td> <td style="padding: 5px;">Projektant RDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">7</td> <td style="padding: 5px;">Technický dozor investora</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1,2,3	Objednatel	4,5	Zhotovitel	6	Projektant RDS	7	Technický dozor investora								
ZÁPIS O ZMĚNĚ	1																														
ROZPIS OCENĚNÍ	4																														
PŘEHLED ZMĚN	1																														
PASPORT ZMĚN (110.1a - 110.1c)	3																														
PŘEHLED MĚNĚPRACÍ (110.1d)	3																														
Paré č.	Příjemce																														
1,2,3	Objednatel																														
4,5	Zhotovitel																														
6	Projektant RDS																														
7	Technický dozor investora																														
Iniciátor změny: Investor a dodavatel stavby na základě PDPS																															
Popis a zdůvodnění změny: Jednotlivé provedené změny v rámci SO 110.1 viz.samostatné listy - PASPORT ZMĚNY V PDPS																															
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <th style="padding: 5px;">Cena navrhovaných Měněprací</th> <th style="padding: 5px;">Cena navrhovaných Viceprací</th> <th style="padding: 5px;">Cena navrhovaných Měněprací a Viceprací celkem</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">-92 733,00</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">646 646,56</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">553 913,56</td> </tr> </table>				Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Viceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Viceprací celkem	-92 733,00	646 646,56	553 913,56																						
Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Viceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Viceprací celkem																													
-92 733,00	646 646,56	553 913,56																													
Vyjádření - souhlas se změnou: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Projektant RDS</td> <td style="width: 20%; padding: 5px;">jméno</td> <td style="width: 20%; padding: 5px;">ing.Tomáš Nosek</td> <td style="width: 10%; padding: 5px;">datum</td> <td style="width: 10%; padding: 5px;">2.8.2013</td> <td style="width: 10%; padding: 5px;">podpis</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Zhotovitel</td> <td style="padding: 5px;">jméno</td> <td style="padding: 5px;">ing.Tomáš Hořejší</td> <td style="padding: 5px;">datum</td> <td style="padding: 5px;">6.8.2013</td> <td style="padding: 5px;">podpis</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Objednatel</td> <td style="padding: 5px;">jméno</td> <td style="padding: 5px;">ing.Jan Růžička</td> <td style="padding: 5px;">datum</td> <td style="padding: 5px;">7.8.2013</td> <td style="padding: 5px;">podpis</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Technický dozor investora</td> <td style="padding: 5px;">jméno</td> <td style="padding: 5px;">Eduard Chalupa</td> <td style="padding: 5px;">datum</td> <td style="padding: 5px;">6.8.2013</td> <td style="padding: 5px;">podpis</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </table>				Projektant RDS	jméno	ing.Tomáš Nosek	datum	2.8.2013	podpis		Zhotovitel	jméno	ing.Tomáš Hořejší	datum	6.8.2013	podpis		Objednatel	jméno	ing.Jan Růžička	datum	7.8.2013	podpis		Technický dozor investora	jméno	Eduard Chalupa	datum	6.8.2013	podpis	
Projektant RDS	jméno	ing.Tomáš Nosek	datum	2.8.2013	podpis																										
Zhotovitel	jméno	ing.Tomáš Hořejší	datum	6.8.2013	podpis																										
Objednatel	jméno	ing.Jan Růžička	datum	7.8.2013	podpis																										
Technický dozor investora	jméno	Eduard Chalupa	datum	6.8.2013	podpis																										
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v přiložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.																															
Pozn.																															
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:																												

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

název stavby : **Rekonstrukce příhraničních komunikací a mostů po povodních 2010****SO 110.1 Rekonstrukce silnice v obci Svor**

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy

1 - zadat

4 184 749,00Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	4 184 749,00	0,00

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-92 733,00	646 646,56	646 646,56	15,45%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-92 733,00	646 646,56	4 738 662,56	553 913,56

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): **Vodohospodářské stavby s.r.o.**

Rober John, DiS

Projektant RDS: **AF-CityPlan**

ing. Jan Lahoda

Technický dozor investora: **Pragoprojekt a.s.**

ing. Pavel Petera

Zástupce objednatele: **KSS LK**

ing. Jana Vičková

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:

KSS LK**ing. Jana Vičková**

Krajská správa silnic
Libereckého kraje,
příspěvková organizace
České mládeže 632/32
460 06 Liberec VI (563)

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Cenu menšpraci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Údaje v Kč bez DPH

[illegible]

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce příhraničních komunikací a mostů po povodních 2010	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 110.2 / 1	Číslo změny stavby: 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 110.2 Rekonstrukce silnice mimo obec Svor		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne **4.4.2013** (dále jen Smlouva): **2013075T**

Objednatel: **Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

Zhotovitel: **Sdružení VHS+PORR+CGM - Svor, se sídlem Křížkova 2393, 415 01 Teplice**

Obsah:	Paré č.	Příjemce
ZÁPIS O ZMĚNĚ	1	
PŘEHLED ZMĚN	1	Objednatel
ROZPIS OCENĚNÍ	4	Zhotovitel
PASPORT ZMĚN (110.2a - 110.2e)	5	Projektant RDS
PŘEHLED MĚNĚPRACÍ (110.2f)	1	Technický dozor investora

Iniciátor změny: **Investor a dodavatel stavby na základě PDPS**

Popis a zdůvodnění změny:

Jednotlivé provedené změny v rámci SO 110.2 viz.samostatné listy - PASPORT ZMĚN V PDPS

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Viceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Viceprací celkem
-40 435,00	1 130 672,77	1 090 237,77

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant RDS	jméno	ing.Tomáš Nosek	datum	2.8.2013	podpis	<i>Tomáš Nosek</i>
Zhotovitel	jméno	ing.Tomáš Hořejší	datum	6.8.2013	podpis	<i>Tomáš Hořejší</i>
Objednatel	jméno	ing.Jan Růžička	datum	4.8.2013	podpis	<i>Jan Růžička</i>
Technický dozor investora	jméno	Eduard Chalupa	datum	6.8.2013	podpis	<i>Eduard Chalupa</i>

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Pozn.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

název stavby :	Rekonstrukce příhraničních komunikací a mostů po povodních 2010
SO 110.2 Rekonstrukce silnice mimo obec Svor	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
10 996 951,00

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	10 996 951,00	0,00

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-40 435,00	1 130 672,77	1 130 672,77	10,28%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-40 435,00	1 130 672,77	12 087 188,77	1 090 237,77

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Vodohospodářské stavby s.r.o.

Rober John, DiS

Projektant RDS: AF-CityPlan

ing.Jan Lahoda

Technický dozor investora: Pragoprojekt a.s.

ing.Pavel Petera

Zástupce objednatele: KSS LK

ing.Jana Vičková

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:

KSS LK

ing.Jana Vičková

Krajská správa silnic
Libereckého kraje,
příspěvková organizace
České mládeže 632/32
460 06 Liberec VI (563)

Údaje v Kč bez DPH


Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-)

Cena starby die smrtovej bez rezervy	Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (20% z hodnoty zálohy)
1 - zisk	2 - zisk	3= 1+20%
32 924 427,00	0,00	6 564 885,40

Údaje v Kč bez DPH

[illegible]

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce příhraničních komunikací a mostů po povodních 2010		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 120 / 1	Číslo změny stavby: 3																				
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 120 Propustky na komunikaci III/26321		Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 4.4.2013 (dále jen Smlouva): 2013075T																					
Objednatel: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Zhotovitel: Sdružení VHS+PORR+CGM - Svor, se sídlem Křížkova 2393, 415 01 Teplice																							
Obsah: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">ZÁPIS O ZMĚNĚ</td> <td style="width: 20%; text-align: center; border: 1px solid black;">1</td> </tr> <tr> <td>PŘEHLED ZMĚN</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">1</td> </tr> <tr> <td>ROZPIS OCENĚNÍ</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">2</td> </tr> <tr> <td>PASPORT ZMĚN (120a - 120b)</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">2</td> </tr> <tr> <td>PŘEHLED MĚNĚPRACÍ (120c)</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black;">1</td> </tr> </table>		ZÁPIS O ZMĚNĚ	1	PŘEHLED ZMĚN	1	ROZPIS OCENĚNÍ	2	PASPORT ZMĚN (120a - 120b)	2	PŘEHLED MĚNĚPRACÍ (120c)	1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Paré č.</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">1,2,3</td> <td style="padding: 5px;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">4,5</td> <td style="padding: 5px;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">6</td> <td style="padding: 5px;">Projektant RDS</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">7</td> <td style="padding: 5px;">Technický dozor investora</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1,2,3	Objednatel	4,5	Zhotovitel	6	Projektant RDS	7	Technický dozor investora
ZÁPIS O ZMĚNĚ	1																						
PŘEHLED ZMĚN	1																						
ROZPIS OCENĚNÍ	2																						
PASPORT ZMĚN (120a - 120b)	2																						
PŘEHLED MĚNĚPRACÍ (120c)	1																						
Paré č.	Příjemce																						
1,2,3	Objednatel																						
4,5	Zhotovitel																						
6	Projektant RDS																						
7	Technický dozor investora																						
Iniciátor změny: Investor a dodavatel stavby na základě PDPS																							
Popis a zdůvodnění změny: Jednotlivé provedené změny v rámci SO 120. viz.samostatné listy - PASPORT ZMĚNY V PDPS																							
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Měněprací</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Víceprací</th> <th style="width: 33%;">Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">-7 200,00</td> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">364 822,80</td> <td style="text-align: center; font-weight: bold;">357 622,80</td> </tr> </table>				Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem	-7 200,00	364 822,80	357 622,80														
Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem																					
-7 200,00	364 822,80	357 622,80																					
Vyjádření - souhlas se změnou:																							
Projektant RDS	jméno	Ing.Tomáš Nosek	datum <u>2.8.2013</u> podpis 																				
Zhotovitel	jméno	Ing.Tomáš Hořejší	datum <u>6.8.2013</u> podpis 																				
Objednatel	jméno	Ing.Jan Růžička	datum <u>4.8.2013</u> podpis 																				
Technický dozor investora	jméno	Eduard Chalupa	datum <u>6.8.2013</u> podpis 																				
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.																							
Pozn.																							
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:																				

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

název stavby : **Rekonstrukce příhraničních komunikací a mostů po povodních 2010****SO 120 Propustky na komunikaci III/26321**

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
1 128 310,00

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 128 310,00	0,00

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-7 200,00	364 822,80	364 822,80	32,33%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-7 200,00	364 822,80	1 485 932,80	357 622,80

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpisZhotovitel (stavbyvedoucí): **Vodohospodářské stavby s.r.o.****Rober John, DiS**Projektant RDS: **AF-CityPlan****ing. Jan Lahoda**Technický dozor investora: **Pragoprojekt a.s.****ing. Pavel Petera**Zástupce objednatele: **KSS LK****ing. Jana Vlčková**

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:

KSS LK**ing. Jana Vlčková**

Krajská správa silnic
Libereckého kraje,
příspěvková organizace
České mládeže 632/32
460 06 Liberec VI (saz)

formulací má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu
měny stavby ke schválení.)

enu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-)

Údaje v Kč bez DPH[illegible]

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce příhraničních komunikací a mostů po povodních 2010 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 SIL. III/27014 Krompach - Juliovka		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 101 / 1	Číslo změny stavby: 4																												
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 4.4.2013 (dále jen Smlouva): 2013075T Objednatel: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace Zhotovitel: Sdružení VHS+PORR+CGM - Svor, se sídlem Křižíkova 2393, 415 01 Teplice																															
Obsah: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; padding: 5px;">ZÁPIS O ZMĚNĚ</td> <td style="width: 10%; text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;">1</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">PŘEHLED ZMĚN</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;">1</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">ROZPIS OCENĚNÍ</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;">4</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">PASPORT ZMĚN (101a - 101k vč.příloh)</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;">15</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">PŘEHLED MĚNĚPRACÍ (101i)</td> <td style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;">1</td> </tr> </table>		ZÁPIS O ZMĚNĚ	1	PŘEHLED ZMĚN	1	ROZPIS OCENĚNÍ	4	PASPORT ZMĚN (101a - 101k vč.příloh)	15	PŘEHLED MĚNĚPRACÍ (101i)	1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%; text-align: left; padding: 5px;">Paré č.</th> <th style="width: 70%; text-align: left; padding: 5px;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">1,2,3</td> <td style="padding: 5px;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">4,5</td> <td style="padding: 5px;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">6</td> <td style="padding: 5px;">Projektant RDS</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">7</td> <td style="padding: 5px;">Technický dozor investora</td> </tr> </table>		Paré č.	Příjemce	1,2,3	Objednatel	4,5	Zhotovitel	6	Projektant RDS	7	Technický dozor investora								
ZÁPIS O ZMĚNĚ	1																														
PŘEHLED ZMĚN	1																														
ROZPIS OCENĚNÍ	4																														
PASPORT ZMĚN (101a - 101k vč.příloh)	15																														
PŘEHLED MĚNĚPRACÍ (101i)	1																														
Paré č.	Příjemce																														
1,2,3	Objednatel																														
4,5	Zhotovitel																														
6	Projektant RDS																														
7	Technický dozor investora																														
Iniciátor změny: Investor a dodavatel stavby na základě PDPS Popis a zdůvodnění změny: Jednotlivé provedené změny v rámci SO 101 viz.samostatné listy - PASPORT ZMĚNY V PDPS																															
Údaje v Kč bez DPH: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <th style="width: 33%; text-align: center; padding: 5px;">Cena navrhovaných Měněprací</th> <th style="width: 33%; text-align: center; padding: 5px;">Cena navrhovaných Viceprací</th> <th style="width: 33%; text-align: center; padding: 5px;">Cena navrhovaných Měněprací a Viceprací celkem</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">-4 439 458,38</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">2 305 183,50</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">-2 134 274,88</td> </tr> </table>				Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Viceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Viceprací celkem	-4 439 458,38	2 305 183,50	-2 134 274,88																						
Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Viceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Viceprací celkem																													
-4 439 458,38	2 305 183,50	-2 134 274,88																													
Vyjádření - souhlas se změnou: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">Projektant RDS</td> <td style="width: 20%; padding: 5px;">jméno</td> <td style="width: 20%; padding: 5px;">ing.Tomáš Nosek</td> <td style="width: 10%; padding: 5px;">datum</td> <td style="width: 10%; padding: 5px;">2.8.2013</td> <td style="width: 10%; padding: 5px;">podpis</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Zhotovitel</td> <td style="padding: 5px;">jméno</td> <td style="padding: 5px;">ing.Tomáš Hořejší</td> <td style="padding: 5px;">datum</td> <td style="padding: 5px;">6.8.2013</td> <td style="padding: 5px;">podpis</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Objednatel</td> <td style="padding: 5px;">jméno</td> <td style="padding: 5px;">ing.Jan Růžička</td> <td style="padding: 5px;">datum</td> <td style="padding: 5px;">4.8.2013</td> <td style="padding: 5px;">podpis</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Technický dozor investora</td> <td style="padding: 5px;">jméno</td> <td style="padding: 5px;">Eduard Chalupa</td> <td style="padding: 5px;">datum</td> <td style="padding: 5px;">6.8.2013</td> <td style="padding: 5px;">podpis</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </table>				Projektant RDS	jméno	ing.Tomáš Nosek	datum	2.8.2013	podpis		Zhotovitel	jméno	ing.Tomáš Hořejší	datum	6.8.2013	podpis		Objednatel	jméno	ing.Jan Růžička	datum	4.8.2013	podpis		Technický dozor investora	jméno	Eduard Chalupa	datum	6.8.2013	podpis	
Projektant RDS	jméno	ing.Tomáš Nosek	datum	2.8.2013	podpis																										
Zhotovitel	jméno	ing.Tomáš Hořejší	datum	6.8.2013	podpis																										
Objednatel	jméno	ing.Jan Růžička	datum	4.8.2013	podpis																										
Technický dozor investora	jméno	Eduard Chalupa	datum	6.8.2013	podpis																										
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.																															
Pozn.																															
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:																												

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

název stavby : **Rekonstrukce příhraničních komunikací a mostů po povodních 2010****SO 101 Sil. III/27014 Krompach - Juliovka**

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
14 868 688,00

Poznámka:

Cenu všech měněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných měněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech měněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	14 868 688,00	0,00

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných měněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-4 439 458,38	2 305 183,50	2 305 183,50	15,50%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech měněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-4 439 458,38	2 305 183,50	12 734 413,12	-2 134 274,88

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): **Vodohospodářské stavby s.r.o.**

Rober John, DiS

Projektant RDS: **AF-CityPlan**

ing. Jan Lahoda

Technický dozor investora: **Pragoprojekt a.s.**

ing. Pavel Petera

Zástupce objednatele: **KSS LK**

ing. Jana Vlčková

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:

KSS LK

ing. Jana Vlčková

Krajská správa silnic
Libereckého kraje,
příspěvková organizace
České mládeže 632/32
460 06 Liberec VI (563)

Přehled změn

Údaje v Kč bez DPH

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy		Rezerva	Zákonný limit pro JŘBU (20% z hodnoty zakázky)	
1 - začal		2 - začal	3 - 1400%	
32 924 427,00		0,00	6 594 985,40	

Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu
měny stavby ke schválení.)
oznámka:
ženu měnící je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Údaje v Kč bez DPH

číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech měn prací v předmětu ZBV	Cena navrhovaných měn prací	Cena všech měn prací včetně navrhovaných	Cena stavby s měnami a bez výměny	Cena navrhovaných výměn	Cena všech výměn včetně navrhovaných	Cena stavby s výměnami a bez výměny	Nová cena stavby (s měnami a výměnami)	Financování změn v rámci smlouvy vč. Rezervy v % (max 100%)	Číslo limitu pro JŘBU (max. 20%)
1	SO 110.1	Rekonstrukce silnice v obci Svov	viz evid list změny stavby	ANO	0,00	-92 733,00	-92 733,00	32 831 694,00	646 646,56	646 646,56	33 571 073,56	33 478 340,56	101,68%	1,98%
2	SO 110.2	Rekonstrukce silnice mimo obec S	viz evid list změny stavby	ANO	-92 733,00	-40 436,00	-133 169,00	32 791 259,00	1 130 672,77	1 777 319,33	34 701 746,33	34 568 578,33	104,99%	5,40%
3	SO 120a	Propustky na komunikaci III/26323	viz evid list změny stavby	ANO	-133 169,00	-7 200,00	-140 369,00	32 784 059,00	364 822,80	2 142 142,13	35 086 569,13	34 926 201,13	106,08%	6,51%
4	SO 101a	Sil. III/27014 Krompach - Juliovka	viz evid list změny stavby	ANO	-140 369,00	0,00	-140 369,00	32 784 059,00	424 014,69	2 566 166,82	35 490 583,82	35 350 215,82	107,37%	7,79%
	SO 101b	Sil. III/27014 Krompach - Juliovka	viz evid list změny stavby	ANO	-140 369,00	0,00	-140 369,00	32 784 059,00	6 655,70	2 572 812,52	35 497 239,52	35 356 871,52	107,39%	7,81%
	SO 101c	Sil. III/27014 Krompach - Juliovka	viz evid list změny stavby	ANO	-140 369,00	0,00	-140 369,00	32 784 059,00	112 388,00	2 685 200,52	35 609 627,52	35 469 259,52	107,73%	8,16%
	SO 101d	Sil. III/27014 Krompach - Juliovka	viz evid list změny stavby	ANO	-140 369,00	0,00	-140 369,00	32 784 059,00	97 433,96	2 782 634,48	35 707 061,48	35 566 693,48	108,03%	8,45%
	SO 101e	Sil. III/27014 Krompach - Juliovka	viz evid list změny stavby	ANO	-140 369,00	0,00	-140 369,00	32 784 059,00	1 130 602,65	3 913 237,13	36 837 604,13	36 697 296,13	111,46%	11,89%
	SO 101f	Sil. III/27014 Krompach - Juliovka	viz evid list změny stavby	ANO	-140 369,00	0,00	-140 369,00	32 784 059,00	91 800,00	4 005 037,13	36 929 464,13	36 789 096,13	111,74%	12,16%
	SO 101g	Sil. III/27014 Krompach - Juliovka	viz evid list změny stavby	ANO	-140 369,00	0,00	-140 369,00	32 784 059,00	1 350,00	4 006 387,13	36 930 814,13	36 790 446,13	111,74%	12,17%
	SO 101h	Sil. III/27014 Krompach - Juliovka	viz evid list změny stavby	ANO	-140 369,00	0,00	-140 369,00	32 784 059,00	20 580,00	4 028 967,13	36 951 394,13	36 811 026,13	111,80%	12,23%
	SO 101i	Sil. III/27014 Krompach - Juliovka	viz evid list změny stavby	ANO	-140 369,00	0,00	-140 369,00	32 784 059,00	279 480,00	4 306 447,13	37 230 874,13	37 090 506,13	112,65%	13,08%
	SO 101j	Sil. III/27014 Krompach - Juliovka	viz evid list změny stavby	ANO	-140 369,00	0,00	-140 369,00	32 784 059,00	24 516,00	4 330 963,13	37 255 390,13	37 115 022,13	112,73%	13,15%
	SO 101k	Sil. III/27014 Krompach - Juliovka	viz evid list změny stavby	ANO	-140 369,00	0,00	-140 369,00	32 784 059,00	116 362,50	4 447 325,63	37 371 752,63	37 231 384,63	113,08%	13,51%
	SO 101l	Sil. III/27014 Krompach - Juliovka	viz evid list změny stavby	ANO	-140 369,00	-4 439 458,38	-4 579 826,38	28 204 232,62	0,00	4 447 325,63	37 371 752,63	32 791 926,25	89,80%	13,51%

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce příhraničních komunikací a mostů po povodních 2010

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 130 DIO

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

130 / 1

Číslo změny stavby:

5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 4.4.2013 (dále jen Smlouva): 2013075T

Objednatel: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel: Sdružení VHS+PORR+CGM - Svor, se sídlem Křížkova 2393, 415 01 Teplice

Obsah:

ZÁPIS O ZMĚNĚ

1

ROZPIS OCENĚNÍ

1

PŘEHLED ZMĚN

1

Paré č.

Příjemce

1,2,3

Objednatel

4,5

Zhotovitel

6

Projektant RDS

7

Technický dozor investora

Iniciátor změny:

Popis a zdůvodnění změny:

V rámci SO 130 - DIO, nedošlo k žádným změnám oproti RDS.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Viceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Viceprací celkem
0,00	0,00	0,00

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant RDS	jméno	ing.Tomáš Nosek	datum	2.8.2013	podpis	Tomáš Nosek
Zhotovitel	jméno	ing.Tomáš Hořejší	datum	6.8.2013	podpis	Tomáš Hořejší
Objednatel	jméno	ing.Jan Růžička	datum	4.8.2013	podpis	Jan Růžička
Technický dozor investora	jméno	Eduard Chalupa	datum	6.8.2013	podpis	Eduard Chalupa

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Pozn.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

název stavby : **Rekonstrukce příhraničních komunikací a mostů po povodních 2010****SO 130 DIO**

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
203 400,00

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	203 400,00	0,00

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	0,00	0,00%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	203 400,00	0,00

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): **Vodohospodářské stavby s.r.o.****Rober John, DiS**Projektant RDS: **AF-CityPlan****ing. Jan Lahoda**Technický dozor investora: **Pragoprojekt a.s.****ing. Pavel Petera**Zástupce objednatele: **KSS LK****ing. Jana Vičková**

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:

KSS LK**ing. Jana Vičková**

Krajská správa silnic
Libereckého kraje,
příspěvková organizace
České mládeže 632/32
460 06 Liberec VI (563)

Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu měny stavby ke schválení.)

Ženu méně prací je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Údaje v Kč bez DPH

[illegible]

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rekonstrukce příhraničních komunikací a mostů po povodních 2010

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 201 Most přes Boberský potok

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

201 / 1

Číslo změny stavby:

6

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 4.4.2013 (dále jen Smlouva): 2013075T

Objednatel: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel: Sdružení VHS+PORR+CGM - Svor, se sídlem Křížkova 2393, 415 01 Teplice

Obsah:

ZÁPIS O ZMĚNĚ

1

ROZPIS OCENĚNÍ

2

PŘEHLED ZMĚN (201a)

1

PŘEHLED MĚNĚPRACÍ (201b)

1

Paré č.

Příjemce

1,2,3

Objednatel

4,5

Zhotovitel

6

Projektant RDS

7

Technický dozor investora

Iniciátor změny: Investor a dodavatel stavby na základě PDPS

Popis a zdůvodnění změny:

Jednotlivé provedené změny v rámci SO 201 viz.samostatné listy - PASPORT ZMĚNY V PDPS

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem
-4 425,20	87 400,00	82 974,80

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant RDS	jméno	Ing.Tomáš Nosek	datum	2.8.2013	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing.Tomáš Hořejší	datum	6.8.2013	podpis	
Objednatel	jméno	Ing.Jan Růžička	datum	4.8.2013	podpis	
Technický dozor investora	jméno	Eduard Chalupa	datum	6.8.2013	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Pozn.

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

název stavby : **Rekonstrukce příhraničních komunikací a mostů po povodních 2010****SO 201 Most přes Boberský potok**

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
1 458 402,00

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 458 402,00	0,00

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-4 425,20	87 400,00	87 400,00	5,99%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-4 425,20	87 400,00	1 541 376,80	82 974,80

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpisZhotovitel (stavbyvedoucí): **Vodohospodářské stavby s.r.o.****Rober John, DiS**Projektant RDS: **AF-CityPlan****ing. Jan Lahoda**Technický dozor investora: **Pragoprojekt a.s.****ing. Pavel Petera**Zástupce objednatele: **KSS LK****ing. Jana Vičková**Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:
KSS LK ing. Jana Vičková


**Krajská správa silnic
Libereckého kraje,
příspěvková organizace
České mládeže 632/32
460 06 Liberec VI (563)**

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-)

Údaje v Kč bez DPH[illegible]

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce příhraničních komunikací a mostů po povodních 2010		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 501 / 1	Číslo změny stavby: 7										
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 501 Přeložka přípojky STL													
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 4.4.2013 (dále jen Smlouva): 2013075T													
Objednatel: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace													
Zhotovitel: Sdružení VHS+PORR+CGM - Svor, se sídlem Křížkova 2393, 415 01 Teplice													
Obsah: ZÁPIS O ZMĚNĚ ROZPIS OCENĚNÍ PŘEHLED ZMĚN 1 1 1		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Paré č.</th> <th style="text-align: left; padding: 5px;">Příjemce</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">1,2,3</td> <td style="padding: 5px;">Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">4,5</td> <td style="padding: 5px;">Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">6</td> <td style="padding: 5px;">Projektant RDS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">7</td> <td style="padding: 5px;">Technický dozor investora</td> </tr> </tbody> </table>		Paré č.	Příjemce	1,2,3	Objednatel	4,5	Zhotovitel	6	Projektant RDS	7	Technický dozor investora
Paré č.	Příjemce												
1,2,3	Objednatel												
4,5	Zhotovitel												
6	Projektant RDS												
7	Technický dozor investora												
Iniciátor změny: Investor a dodavatel stavby na základě PDPS													
Popis a zdůvodnění změny: V rámci SO 501 - Přeložka přípojky STL, nedošlo k žádným změnám oproti RDS.													
Údaje v Kč bez DPH: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Cena navrhovaných Měněprací</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Cena navrhovaných Víceprací</th> <th style="text-align: center; padding: 5px;">Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">0,00</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">0,00</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>				Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem	0,00	0,00	0,00				
Cena navrhovaných Měněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měněprací a Víceprací celkem											
0,00	0,00	0,00											
Vyjádření - souhlas se změnou:													
Projektant RDS	jméno	Ing. Tomáš Nosek	datum	2.8.2013	podpis								
Zhotovitel	jméno	Ing. Tomáš Hořejší	datum	6.8.2013	podpis								
Objednatel	jméno	Ing. Jan Růžička	datum	4.8.2013	podpis								
Technický dozor investora	jméno	Eduard Chalupa	datum	6.8.2013	podpis								
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.													
Pozn.													
Změna stavby (ZBV) - krycí list						Číslo paré:							

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

název stavby :	Rekonstrukce příhraničních komunikací a mostů po povodních 2010
SO 501 Přeložka přípojky STL	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
83 927,00

Poznámka:

Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	83 927,00	0,00

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	0,00	0,00%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	83 927,00	0,00

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): **Vodohospodářské stavby s.r.o.**

Rober John, DiS

Projektant RDS: **AF-CityPlan**

ing. Jan Lahoda

Technický dozor investora: **Pragoprojekt a.s.**

ing. Pavel Petera

Zástupce objednatele: **KSS LK**

ing. Jana Vlčková

Zaměstnanec objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:

KSS LK**ing. Jana Vlčková**

Krajská správa silnic
Libereckého kraje,
příspěvková organizace
České mládeže 632/32
460 06 Liberec VI (583)

(Formula⁸ má informatívni charakter a zobrazuje stav k dátu predložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Cenu méněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-)

Údaje v Kč bez DPH[illegible]