

Číslo smlouvy objednatele: D/3188/2018/ŘDP
Evidenční číslo dodatku smlouvy objednatele: D/3188/2018/ŘDP/1
Číslo smlouvy zhotovitele: 18030
Evidenční číslo dodatku smlouvy zhotovitele: 18030/1

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci „Stavební úpravy vstupu do 21. budovy“
uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi níže uvedenými smluvními stranami

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. <u>Objednatel</u>	:	Zlínský kraj
Sídlo	:	Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90
Zastoupený	:	Jiří Čunek - hejtman
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	Jiří Čunek - hejtman
b) ve věcech technických	:	
IČ	:	70891320
DIČ	:	CZ70891320
Bankovní ústav	:	
Číslo účtu	:	
Tel.	:	
E-mail	:	
1.2. <u>Zhotovitel</u>	:	FMIB, s.r.o.
Sídlo	:	Moravská 758/95, 700 30 Ostrava - Jih
Statutární orgán	:	Ing. Jiří Hloušek
Zapsán v obchodním rejstříku	:	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 27033
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	Ing. Jiří Hloušek
b) ve věcech technických	:	
IČ	:	259 08 898
DIČ	:	CZ2590898
Plátce DPH	:	ano
Bankovní ústav	:	
Číslo účtu	:	
Tel. / Fax	:	
E-mail	:	

uzavřený mezi shora uvedenými smluvními stranami
t a k t o :



2. PREAMBULE

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany souhlasně prohlašují, že dne 07. 08. 2018 uzavřely Smlouvu o dílo, č. objednatele D/3188/2018/ŘDP, č. zhotovitele 18030, jejímž obsahem je provedení a předání díla s názvem „**Stavební úpravy vstupu do 21. budovy**“ (dále jen „**Smlouva**“). V souladu s ustanovením čl. 17 odst. 17.1. Smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, a to tak, jak je uvedeno dále.
- 2.2. Objednatel v průběhu realizace Smlouvy přehodnotil počet polykačů karet. Z provozních a ekonomických důvodů dochází k vypuštění dvou kusů polykačů karet - méněpráce.
V rámci víceprací je řešeno:
- oprava poškozených prefabrikovaných desek nad tepelným kanálem vedoucím ve venkovním prostoru vstupních dveří. Oprava je provedena formou výměny prefabrikovaných desek;
 - realizace izolace proti zemní vlhkosti u dveřní stěny na východní a západní straně budovy;
 - oprava teracové podlahy v místě západního vstupu do budovy.
- 2.3. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy tak, jak je uvedeno v článku 3. tohoto dodatku.

3. ZMĚNA SMLOUVY

- 3.1. **Článek 2 Smlouvy se doplňuje o odst. 2.7.33., který zní takto:**
2.7.33. Provedení prací dle změnového listu č. 1 (příloha č. 4 této smlouvy)
- 3.2.. **Článek 4 odst. 4.2. Smlouvy se mění a po změně zní takto:**
4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:
- 7 453 936 Kč 29 haléřů (bez DPH)**
- 1 565 326 Kč 62 haléřů DPH 21 %
- 9 019 262 Kč 91 haléřů (včetně DPH)**
- (slovy: devět miliónů devatenáct tisíc dvě stě šedesát dva korun českých devadesát jedna haléřů)**
- 3.3. **Článek 4 odst. 4.3. Smlouvy se mění a po změně zní takto:**
4.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu (soupisu prací), který je součástí jeho nabídky a na základě změnového listu. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
- 3.4. **Článek 21 odst. 21.8. Smlouvy se mění a po změně zní takto:**
21.8. Přílohou č. 1 této smlouvy je harmonogram stavby v členění SO, profese a měsíce
Přílohou č. 2 této smlouvy je oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)
Přílohou č. 3 této smlouvy je platební kalendář v členění na kalendářní měsíce
Přílohou č. 4 této smlouvy je Změnový list č. 1

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku je

realizována podle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, když změna závazku ze Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku není podstatnou změnou, protože nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota provedené změny je současně nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, a nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku.

- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. osobami jimi zmocněnými. Účinnosti nabývá dodatek dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 4.3. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je příloha č. 4 Smlouvy – Změnový list č. 1. Všechny přílohy tohoto dodatku jsou jeho nedílnou součástí.
- 4.4. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
- 4.5. Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 4.6. Tento dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum a číslo usnesení

26. 11. 2018

0957/R30/18


Ve Zlíně dne

10. 12. 2018

Objednatel:

[Redacted signature]

Jiří Čunek – hejtman



V Ostravě dne 03. 12. 2018

Zhotovitel:

[Redacted signature]

Ing. Jiří Hloušek, jednatel



[Handwritten mark]

Název akce:

„Stavební úpravy vstupu do 21. budovy“

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: ZL č. 1

„Odpčet dvou kusů polykačů karet, oprava teraca“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: D/3188/2018/ŘDP

1. **Oddíl stavby:** Architektonické stavební řešení včetně vedlejších a ostatních nákladů
2. **Zpracovatel změnového listu:** FMIB, s.r.o.; Moravská 758/95, 700 30 Ostrava – Jih
3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**

3.1	stavební deník:	SD č. 1, strana č. 73803, datum 18.9.2018 SD č. 2, strana č. 73797, datum 9.11.2018
3.2	kontrolní den:	KD ze dne 19.9.2018 a 9.11.2018
3.3	jiné související dokumenty:	Výkresy AD Ing. Vendolského, fotodokumentace

4. Zdůvodnění a příčina změny:

1. Zpracovaná projektová dokumentace řeší dodávka a montáž 3 ks polykačů karet, umístěných před vstupními turnikety. Po zahájení prací na díle je na základě vyhodnocení provozní dostatečnosti 1 polykače, připomínek architekta na estetickou úroveň vstupní haly a turniketové sestavy a skutečnosti, že všechny osoby odevzdávající karty do polykače musejí projít těsně kolem recepce (lepší vizuální kontrola), snížena dodávka a montáž polykačů karet z původní dodávky 3 ks na dodávku 1 ks. Tento počet je pro budoucí provoz dostačující.
2. Při provádění prací na repasi dveřní sestavy západní strany B 21, došlo ke zjištění špatného stavu styku původní teracové podlahy s doplněnou betonovou mazaninou a venkovní dlažbou a k vysoké korozi skrytých částí ocelové konstrukce. S TDS bylo dohodnuto odřezání a nahrazení pouze té části teraca, která není původní a byla dodělávána v rámci rekonstrukce objektu v r. 2004, v místě dveřních prahů. Řešení bylo odsouhlaseno s arch. Bergmannem. Dále bylo zjištěno poškození prefabrikovaných desek nad tepelným kanálem, které bylo nutno vyměnit.
3. Při realizaci výkopu u dveřní stěny na východní a západní straně byla zjištěna nedostatečná izolace proti zemní vlhkosti. Zemní vlhkost negativně ovlivňuje životnost ocelové konstrukce rámu dveří. Proto bylo dohodnuto zaizolování přízdívky v nutném rozsahu.

5. Návrh technického řešení a rozsah změny

1. Při realizaci díla bude snížena dodávka a montáž polykačů karet z původní dodávky 3 ks na dodávku 1 ks. Polykač karet bude osazen před turniketem číslo 1. Neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách má charakter méně-prací. Změnou dojde k zúžení předmětu díla.
2. Původní vrstva teracové podlahy bude s podkladním betonem vybourána tak, aby se zamezilo mechanickému poškození železobetonové konstrukce. Na očištěný, obroušený a penetrovaný podklad bude provedena vyrovnávací betonový potěr a nová teracová podlaha dle původního odstínu. Toto řešení je specifikováno v dodatečném výkrese AD Ing. Vendolského. Nad tepelným

kanálem budou vyměněny dvě prefabrikované stropní desky, provedeno přebetonování a zaizolování.

3. Izolační cihelná přízdívka bude očištěna, na ni bude provedena asfaltová penetrace a hydroizolace z asfaltového pásu s vložkou ze skelné rohože. Izolace bude chráněna ochrannou geotextilií, zásyp výkopu bude proveden dle projektu hutněnou jílovitou zeminou bez kamenů.

6. Finanční náklady změny

Rozpočet ke Změnovému listu č. 1 - Odpočet dvou kusů polykačů karet + VCP.

Cena víceprací byla stanovena na základě položkového rozpočtu, oceněného v souladu s platnou SOD, CÚ RTS II/2018.

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	23 271,66	28 158,71
MÉNĚPRÁCE	-57 920,00	-70 083,20
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	7 488 584,63	9 061 187,40
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	7 453 936,29	9 019 262,91

V Ostravě dne 21. 11. 2018

Ing. Jiří Bloušek

fmb systems

FMIB, s.r.o.
Moravská 758/95
700 30 Ostrava-Jih
IČ: 25908898
DIČ: CZ25908898
tel.: 596 718 937

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

Změna nesnižuje standard díla, nepodléhá stavebnímu řízení a TDS doporučuje její schválení.

TDS posoudil předložené VCP, které nebyly obsahem zadávací dokumentace veřejné zakázky, a konstatuje, že nedošlo ke škodě vadou PD, proto nebude tato PD předmětem reklamace. Zjištěné skutečnosti nemohl projektant předvídat a nebyly dohledatelné ani v poskytnutých podkladech, které byly předány zpracovateli PD. Uvedené vícepráce TDS zkontroloval a odsouhlasil použitou metodiku ocenění, která je v souladu s ustanovením základní SOD. Změna nesnižuje standard díla, nepodléhá stavebnímu řízení a TDS doporučuje její provedení.

Po zpracování změnového listu bude RZK předložen ke schválení dodatek č. 1 Smlouvy o dílo. Po je-jím schválení bude smlouva podepsána a vícepráce/méněpráce budou realizovány v souladu s dodatkem č. 1 SOD. Opravovaná část teracové podlahy není původní podlahou a nepodléhá památkové ochraně.

Uvedené změny díla nemají vliv na termín dokončení dle uzavřené SOD.

Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 1 schválit.

Ve Zlíně dne 22. 11. 18

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

1. Navržená změna díla a neprovedení specifikovaných prací nesníží realizované dílo žádným technickým parametrem. Změna je řešena na základě požadavku skutečností zjištěných při realizaci stavby.

2. GP zpracoval realizační projektovou dokumentaci na základě předaných podkladů a na základě fyzicky dohledatelných skutečností. GP nemohl bez destrukčních zkoušek přesný rozsah

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.

stavebních úprav v podloží teraca navrhnout. Tyto zkoušky nebylo možné z důvodu nepřerušného provozu B21 realizovat. Návrh technického řešení změny, GP vidí jako nejvhodnější technicko-ekonomické řešení a změna nesníží realizované dílo žádným technickým parametrem

GP (AD) doporučuje ZL č. 01 schválit.

V Zádveřicích dne 22. 11. 2018

DESACON Zlín, s.r.o.

Zádveřice 185, 763 12 Vizovice

IČ: 29299462

DIČ: CZ29299462

9. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Předmět díla bude upřesněn formou dodatku č.1 ke smlouvě o dílo. Cenové navýšení díla (výcepráce) lze uhradit až po jejích schválení.

Ve Zlíně dne 23 -11- 2018

vedoucí
oddělení přípravy a realizace investičních akcí

10. Přílohy ke změnóvému listu:

Příloha č. 1 položkový rozpočet VCP+MNP

* V případě, že je se ZL současně schvalována nová smlouva nebo dodatek ke smlouvě, je stvrzení provedení kontroly a schválení operace zaznamenáno na „Dokladu o kontrole a zajištění finančního krytí před vznikem závazku veřejných výdajů dle vyhlášky MF“ (č. 416/2004 Sb.), který je přílohou SoD nebo dodatku SoD.

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u objednatele. Kopie založena u TDS a odboru investic KÚZK.

Stavební rozpočet

Název stavby:	Stavební úpravy vstupu do 21. budovy	Doba výstavby:	Objednatel:	Zlínský kraj	programů
Druh stavby:	0,00 Kč	Začátek výstavby:	Projektant:	DESACON Zlín, s.r.o.	tr. Tomáše Bati 2
Lokalita:	0,00 Kč	Konec výstavby:	Zhotovitel:	FMIB, s. r. o.	711 90 Zlín
JKSO:	8016129	Zpracováno dne:	Zpracoval:	0,00 Kč	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.J.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
DV			Vícepráce				5 221,31	18 050,36	23 271,68		0,88	
DV	27		Základy				5 221,31	18 050,36	23 271,68		0,88	
1	DV	279350001RA0	Bednění a odbednění základových konstrukcí	m2	0,85	674,00	130,05	441,17	571,22	0,04	0,03	RTS II / 2018
			5,65*0,15 bednění z vnější strany vstupních dveří				130,05	441,17	571,22			
DV	41		Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				562,76	410,24	973,00		0,13	
2	DV	411121232RT2	Osazování stropních desek š. do 60, dl. do 180 cm	kus	2,00	486,50	562,76	410,24	973,00	0,07	0,13	RTS II / 2018
			včetně dodávky PZD 119x29x9									
			2 náhrada prasklých desek			2,00						
DV	45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svraku)				225,25	83,08	308,33		0,24	
3	DV	451313511R00	Podklad betonový pod dlažbu tl. do 100 mm	m2	0,96	321,01	225,25	83,08	308,33	0,25	0,24	RTS II / 2018
			0,17*5,65 betonový podklad pod teraco na západní straně									
DV	63		Podlahy a podlahové konstrukce				56,23	32,33	88,56		0,07	
4	DV	631312611RM1	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	0,03	3 280,00	56,23	32,33	88,56	2,53	0,07	RTS II / 2018
			z betonu prostého									
DV	711		0,6*0,9*0,05 přebetonování PZD desek nad kanálem			0,03						
5	DV	711111001RZ1	Izolace proti vodě	m2	11,39	26,80	1 759,73	2 066,38	3 826,11	0,00	0,07	RTS II / 2018
			Izolace proti vlhkosti vodor. náter za studena				174,58	130,82	305,40			
			1x náter - včetně dodávky penetračního laku									
			5,65*0,1+0,12+0,07+0,07+0,3+0,3)*2 dveře na Z a V straně									
6	DV	711141559RZ1	0,6*0,9 nad kanálem na Z straně	m2	5,29	202,50	564,01	506,40	1 070,42	0,00	0,03	RTS II / 2018
			Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením									
			1 vrstva - včetně dodávky izolačního pásu									
			5,05*0,3+0,12)*2 u dveří na V a Z straně									
			0,6*0,9 nad kanálem na Z straně									
7	DV	711142559RZ1	Izolace proti vlhkosti svislé pásy přitavením	m2	6,10	225,50	701,73	674,27	1 376,00	0,01	0,03	RTS II / 2018
			1 vrstva - včetně dodávky izolačního pásu									
			5,05*0,1+0,07+0,07+0,3)*2 u dveří na V a Z straně									
8	DV	289970111R00	Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	10,85	102,00	349,41	757,08	1 106,50	0,00	0,01	RTS II / 2018
			5,65*0,1+0,12+0,07+0,07+0,3+0,3)*2 ochrana izolace u V a Z dveří									
DV	787		Konstrukce doplnkové stavební (zámečnické)				584,22	5 004,57	5 588,78		0,04	
9	DV	787098901R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	36,72	48,20	204,16	1 492,30	1 696,46	0,00	0,04	RTS II / 2018
			6,8*1,8*3 odězní zkorodovaného prahu dveří na Z straně									
10	DV	787985103R00	Výroba a montáž kov. atypických ocel. konstr. do 20 kg	kg	36,72	106,00	380,05	3 512,27	3 892,32	0,00	0,00	RTS II / 2018
			6,8*1,8*3 výroba a montáž nového prahu dveří na Z straně									
DV	773		Podlahy z keram. teraca				744,06	2 801,63	3 545,71		0,07	
11	DV	773994000R00	Rezáni spár v teracové podlaze tl. do 3 cm	m	5,65	169,48	189,84	757,78	957,62	0,00	0,00	RTS II / 2018
			5,65 odězní teraca v celé šířce vstupní haly									
12	DV	773521360R00	Podlahy z barevného teraca, prosté tl. 3 cm	m2	0,96	1 362,00	286,94	1 011,26	1 308,20	0,07	0,07	RTS II / 2018
			5,65*0,17 u západních dveří									
13	DV	773529190R00	Podlahy z barev. teraca, příplatek, plocha do 5 m2	m2	0,96	116,00	0,00	111,42	111,42	0,00	0,00	RTS II / 2018
			5,65*0,17									
14	DV	773992002R00	Výplň dilatačních spár vložkami PVC	m	5,65	92,91	247,30	277,64	524,94	0,00	0,00	RTS II / 2018
			5,65 u západních dveří									
15	DV	773991001R00	Broušení teracových podlah dvojnásobně	m2	0,96	670,00	0,00	643,54	643,54	0,00	0,00	RTS II / 2018
			5,65*0,17									
DV	783		Nátery				16,22	11,06	27,30		0,00	
16	DV	783122710R00	Náter syntetický OK "A" základní	m2	1,00	27,30	16,22	11,06	27,30	0,00	0,00	RTS II / 2018
			(1,8*1,8+1,0)*0,05*4 základní náter nových ocelových prahů dveří na Z straně									
DV	96		Bourání základů				0,00	618,23	618,23		0,22	
17	DV	965042121RT2	Bourání základů betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2	m3	0,10	3 865,00	0,00	371,23	371,23	2,20	0,21	RTS II / 2018
			ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm									
			5,65*0,17*0,1 u Z dveří									
18	DV	963015111R00	Demontáž prefabrikovaných krycích desek 0,06 t	kus	2,00	123,50	0,00	247,00	247,00	0,01	0,01	RTS II / 2018
			2 PZD desky nad kanálem									
DV	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				1 112,77	5 910,18	7 022,95		0,01	
19	DV	970241100R00	Rezáni prostého betonu hl. řezu 100 mm	m	5,65	533,00	494,94	2 516,51	3 011,45	0,00	0,00	RTS II / 2018
			5,65 podkladní beton pod teracem na Z straně u dveří									
20	DV	970231150R00	Rezáni chladného zdla hl. řezu 150 mm	m	5,65	710,00	617,83	3 393,67	4 011,50	0,00	0,00	RTS II / 2018
			5,65 přetváření chladného přízdívky na západní straně u vstupních dveří									
DV	H711		Izolace proti vodě				0,00	60,95	60,95		0,00	
21	DV	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,07	911,00	0,00	60,95	60,95	0,00	0,00	RTS II / 2018
			Podlahy z keram. teraca									
DV	H733		Podlahy z keram. teraca				0,00	37,83	37,83		0,00	
22	DV	998773101R00	Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 8 m	t	0,07	538,00	0,00	37,83	37,83	0,00	0,00	RTS II / 2018
			Ostatní přestavby									
DV	H99		Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,48	349,00	0,00	166,34	166,34	0,00	0,00	RTS II / 2018
23	DV	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,48	349,00	0,00	166,34	166,34	0,00	0,00	RTS II / 2018
			Přesuny sutí									
24	DV	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,27	212,00	0,00	56,19	56,19	0,00	0,00	RTS II / 2018
25	DV	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,33	15,70	0,00	20,81	20,81	0,00	0,00	RTS II / 2018
			0,26506*5									
26	DV	979890107R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu, chlad. dřeva	t	0,27	1 235,01	0,00	327,35	327,35	0,00	0,00	RTS II / 2018
			Méně práce									
Tur			Turnikety a branky				0,00	-57 920,00	-57 920,00		0,00	
Tur	787VB		Zámečnické konstrukce				0,00	-57 920,00	-57 920,00		0,00	
27	Tur	787110VD	D+M Polýkač karet s prostorem pro montáž vlastní čtečky, vč. kotvení do podlahy	ks	-2,00	28 980,00	0,00	-57 920,00	-57 920,00	0,00	0,00	vlastní

Poznámka:

Celkem: -34 648,34

Doložka autorizované konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Sdělují, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem 114065218-199089-181213081942, skládající se z 7 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:

bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Zlínský kraj

Datum vyhotovení doložky:

13.12.2018

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

IVANA ZÁPECOVÁ



114065218-199089-181213081942

Poznámka:

Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.