

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„Transformace pobytových sociálních služeb Zašová – II. etapa DZP Valašské Meziříčí“

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („dále jen občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. Objednatel

Sídlo
 Statutární orgán
 Osoby oprávněné jednat
 a) ve věcech smluvních
 b) ve věcech technických

IČ
 DIČ
 Bankovní ústav
 Číslo účtu
 Tel. / Fax.
 E-mail

: **Zlínský kraj**
 : Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90
 : MVDr. Stanislav Mišák - hejtman
 : MVDr. Stanislav Mišák – hejtman/Ing. Milan Hudec – vedoucí
 odboru investic Krajského úřadu Zlínského kraje
 : Ing. Milan Hudec – vedoucí odboru investic
 Ing. František Mikeščík – vedoucí oddělení přípravy a realizace
 investic
 : 70891320
 : CZ70891320
 : Česká spořitelna, a.s.
 : 1827552/0800
 : 577 043 871 / 577 043 880
 : milan.hudec@kr-zlinsky.cz
 frantisek.mikestik@kr-zlinsky.cz

1.2. Zhotovitel

Sídlo
 Statutární orgán
 Zapsán v obchodním rejstříku
 Osoby oprávněné jednat
 a) ve věcech smluvních
 b) ve věcech technických
 IČ
 DIČ
 Bankovní ústav
 Číslo účtu
 Tel. / Fax.
 E-mail

: **Zlínské stavby, a.s.**
 : K majáku 5001, 761 23 Zlín
 : Radek Hlavička, člen představenstva
 : vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B vložka 2090
 : Radek Hlavička
 : Radek Hlavička
 : 253 17 300
 : CZ25317300
 : GE Money Bank, a.s.
 : 179961417/0600
 : 577 350 268 / 577 350 680
 : info@zlinskestavby.cz

Zpracoval: Ing. H. Zarembová Ing. P. Zahálka	Kontrolovala: Mgr. M. Uherek Mgr. R. Nuc	Kontroloval: Ing. Mikeščík	Schválil: Ing. Hudec
--	--	-------------------------------	-------------------------

Projekt reg. č. CZ.1.06/3.1.00/07.0515 je spolufinancován z prostředků Evropské unie Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu a státním rozpočtem ČR

2. PREAMBULE

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 01.10.2014 na akci:

„Transformace pobytových sociálních služeb Zašová – II. etapa DZP Valašské Meziříčí“

(dále jen „Smlouva“)

- 2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je provedení prací a dodávek, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby. Kopie změnového listu č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy a tvoří její přílohu č. 4.

Cena stanovená výše specifikovanou Smlouvou se zvyšuje z důvodu změny předmětu díla dle Změnového listu č. 1 o částku:

625.474,- Kč bez DPH

(slovy: šestsetdvacetpěttisícčtyřístadesátčtyřikorunčeských)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

- 3.1. Čl. 2. se doplňuje z důvodů výše uvedených o bod 2.7.30, který zní:

2.7.30 Dílo bude realizováno v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 1, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Čl. 4, odst. 4.2 se mění a po změně zní:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2 této smlouvy, která činí:

24.778.350,- Kč (bez DPH)

(slovy: dvacetčtyřimilionysedmsetsedmdesátosmtisíctřístapadesátkorunčeských

3.017.727,90 Kč DPH 15%

978.634,44 Kč DPH 21%

28.774.712,34 Kč (včetně DPH)

(slovy: dvacetosmmilionůsedmsetsedmdesátčtyřitisícisedmsetdvanáctkorunčeskýchčtyřicethaléřů)

Zpracoval: Ing. H.Zarembová Ing. P. Zahálka	Kontrolovala: Mgr. M. Uherek Mgr. R.Nuc	Kontroloval: Ing. Mikeščík	Schválil: Ing. Hudec
---	---	-------------------------------	-------------------------

Projekt reg. č. CZ.1.06/3.1.00/07.0515 je spolufinancován z prostředků Evropské unie Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu a státním rozpočtem ČR

5. ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ

5.1. Čl. 3 se mění a po změně zní:

3.1

převzetí staveniště (zahájení doby plnění):

3.2

stavebních prací:

3.3

3.3.1 Předání dokumentace skutečného provedení stavby:

3.3.2 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby:

3.3.3 Dokončení stavebních prací:

3.4

a protokolárního předání a převzetí díla:

Termín předání a
23.10.2014

Termín zahájení
25.10.2014

Dílčí termíny:

30.09.2015

30.09.2015

30.09.2015

Termín dokončení
30.09.2015

6. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

6.1. Čl. 21, odst. 21.6 se doplňuje o text:

Přílohou č. 4 této smlouvy je kopie Změnového listu č. 1.

7. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

7.1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti.

7.2. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

7.3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum a číslo usnesení: 1.6.2015: 0424/R/12/15

Ve Zlíně, dne: 16. 06. 2015

Objednatel:

Ve Zlíně, dne: 26. 2015

Zhotovitel:

Zlínské stavby, a.s.
K majáku 5001, 761 23 Zlín
IČ: 25317300 DIČ: CZ25317300

MVDr. Stanislav Mišák – hejtmán

Radek Hlavička – člen představenstva

Zpracoval:

Ing. H. Zarembová

Ing. P. Zahálka

Kontrolovala:

Mgr. M. Uhrek

Mgr. R. Nuc

Kontroloval:

Ing. Mikeščík

Schválil:

Ing. Hudec

Projekt reg. č. CZ.1.06/3.1.00/07.0515 je spolufinancován z prostředků Evropské unie Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu a státním rozpočtem ČR

Název akce:
**„Transformace pobytových sociálních služeb Zašová – II.
etapa DZP Valašské Meziříčí“**

Z m ě n o v ý l i s t
číslo: 1

ZMĚNA ROZSAHU ZAKÁZKY

1. Objekt a oddíl stavby:

- **SO 01 Příprava území, HTÚ – zemní práce**
- **SO 05 Oplocení – část trasy (změna technologie)**

2. Zpracovatel změnového listu: **Zlínské stavby, a.s., K majáku 5001, 761 23 Zlín**

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno:

- **SO 01:**
 - KD č. 2 ze dne 03.12.2014, bod C.2.2
 - KD č. 4 ze dne 14.01.2014, bod C.4.2
 - KD č. 5 ze dne 28.01.2015, bod C.5.2
- **SO 05:**
 - KD č. 4 ze dne 14.01.2015, bod C.4.3
 - KD č. 5 ze dne 28.01.2015, bod C.5.3
 - KD č. 6 ze dne 11.02.2015, bod C.6.2
 - KD č. 7 ze dne 25.02.2015, bod C.7.2
 - KD č. 8 ze dne 11.03.2015, bod C.8.2
- Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení na stavbu, č.j.: MěÚVM 49264/2014, ze dne 25.09.2014
- Laboratorní zkouška zeminy

4. Popis předmětu a příčin změny a zdůvodnění:

Předmět díla akce: „Transformace pobytových sociálních služeb Zašová – II. etapa DZP Valašské Meziříčí“ řeší vybudování zázemí pro poskytování sociálních služeb osobám se zdravotním postižením výstavbou dvou nových objektů.

SO 01 Příprava území, HTÚ – zemní práce

Odbor stavebního řádu, Městského úřadu Valašské Meziříčí vydal pro uvedenou stavbu rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení, jehož součástí je závazné stanovisko Odboru životního prostředí MěÚVM, které stanoví, že vytěžená přebytková ornice bude rozprostřena na pozemcích zemědělského družstva Agrotech Poličná. Před odvozem na určené plochy byla provedena na žádost ZD Agrotech Poličná laboratorní zkouška předmětné zeminy, kterou bylo zjištěno nadlimitní množství polycyklických aromatických uhlovodíků.

Na základě těchto výsledků ZD Agrotech Poličná odmítlo přebytkovou ornici převzít.

Vzhledem k uvedené kontaminaci je jediným řešením zeminu předat za úplatu organizaci, oprávněnou k převzetí takto definovaných odpadů. V tomto smyslu bylo vydáno souhlasné stanovisko MěÚVM, odboru životního prostředí na základě žádosti objednatele.

Uvedená změna má za následek navýšení nákladů akce (úhrada navíc dopravy na místo uložení a úhrada za uložení kontaminované zeminy) ve výši 299.621,- Kč oproti Smlouvě o dílo.

SO 05 Oplocení

Projekt v zadávací dokumentaci veřejné zakázky pro výběr dodavatele stavby řešil oplocení kolem celého pozemku standardní technologií - ocelovými sloupky s drátěným pletivem vysokým 1,80 m.

Na základě písemné námítky podané sousedem - panem J. Valentou v rámci společného řízení o umístění stavby a vydání stavebního povolení bylo stavebním úřadem rozhodnuto, že společná hranice s pozemkem parc.č.: 426/1 v délce 94,95 m bude provedena neprůhledným plotem z dřevěných desek a ocel. sloupků a profilů výšky 2,5 m.

(viz citace Rozhodnutí o umístění stavby, str. 4)

Tato změna technologie by v požadovaném rozsahu stála navíc 582.371,- Kč bez DPH oproti Smlouvě o dílo.

Uskutečnily se dvě jednání s panem J. Valentou, kde se objednatel snažil dosáhnout levnějšího materiálového řešení a to realizací drátěného oplocení **výšky 2,5 m** opatřené dvojmo stínící plachtou. J. Valenta toto řešení odmítl a trval na **neprůhledném pevném** oplocení v souladu s vydaným stavebním povolením.

Po dalším jednání odsouhlasil realizaci oplocení z betonových deskových dílů osazených do betonových sloupků výšky 2,5 m. Tato změna technologie oplocení činí navýšení 325.853,- Kč oproti Smlouvě o dílo.

Změna části oplocení je předběžně projednána se stavebním úřadem MěÚVM s tím, že bude podána žádost o Změnu stavby před jejím dokončením.

Zvýšené finanční prostředky na změnu technologie části oplocení nebylo možné začlenit do uznatelných nákladů rozpočtu projektu, protože veřejná zakázka na dodavatele stavebních prací byla ukončena před vydáním rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení.

Ukončení veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby včetně podpisu Smlouvy o dílo je datováno ke dni 01.10.2015, stavební povolení s nabytím právní moci vydáno dne 28.10.2015.

V rámci harmonogramu projektu nebylo možné z časového hlediska jiné řešení.

5. Příložené podklady, jejich zpracovatelé:

- cenová nabídka zpracovaná společností Zlínské stavby, a.s., K majáku 5001, 761 23 Zlín (položkový rozpočet – vícepráce + méněpráce) v celkové výši:

Cena bez DPH
625.474,- Kč

DPH 21%
131.349,54 Kč

Celkem vč. DPH
756.823,54 Kč

6. Stanovisko ZHOTOVITELE STAVBY:

Uvedené dodávky a práce jsou pro zhotovitele vícepráce a méněpráce, které byly zjištěny a požadovány objednatelem až po zahájení prací na předmětu díla, a které nebylo možné při zpracování cenové nabídky veřejné zakázky pro realizaci celé akce předpokládat.

Zhotovitel realizaci Změnového listu provede po jeho odsouhlasení objednatelem s tím, že konečný termín realizace stavby bude vzhledem k opožděnému předání staveniště objednatelem (oproti předpokladu ve Smlouvě o dílo) prodloužen na 30.09.2015.

Datum:

 **ZLÍNSKÉ STAVBY a.s.**
K majáku 5001
761 23 Zlín
IČ: 26317300

Radek Hlavička

7. Disponibilní finanční zdroje:

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
ZŮSTATEK zdrojů z předchozího ZL (+/-)	0	0
PŘÍRŮSTEK zdrojů z úspor řešené změny (-)	0	0
PŘÍRŮSTEK zdrojů z vkladu investora (+)	625.474	756.823,54
VRATKA VKLADŮ investorovi v rámci řešené změny	0	0
DISPONIBILNÍ ZDROJE – celkem	0,-	0,-
POTŘEBA ZDROJŮ na vyřešení změny	625.474	756.823,54

8. Stanovisko GP:

K SO 01 Příprava území, HTÚ – zemní práce

Rozbor zeminy byl proveden až v průběhu stavebních prací na základě požadavku ZD Agrotech Poličná a tudíž s jeho výsledky nebylo možné v rámci projektových a přípravných prací počítat. Zkouška zeminy se v rámci projektové přípravy standardně neprovádí a ani nebyl předpoklad, že uprostřed městské bytové zástavby bude zemina kontaminovaná.

K SO 05 Oplocení

Požadavek na úpravu části oplocení byl vznesen až v průběhu stavebního řízení, kdy byla dokumentace pro provádění stavby již vyhotovena. Z tohoto důvodu nemohly být požadavky na úpravu oplocení do dokumentace, která sloužila pro výběr zhotovitele, zapracovány.

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u investora. Kopie založena u TDS.

Projektant souhlasí s faktem, že se jedná o vícepráce, se kterými nebylo v rámci projektu uvažováno. Rovněž souhlasí s navrženým technickým řešením.

Datum:



Ing. Dušan Horák
projektant – Centroprojekt Group a.s.

9. Stanovisko TDS:

Zjištěné skutečnosti nebyly řešeny v zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele stavby a následně ve Smlouvě o dílo jako součást předmětu díla. Nově zjištěný stav (včetně požadavků třetích stran) a návrh jejich řešení byly projednány s projektantem a zhotovitelem na jednáních přímo na stavbě.

Navržené dodatečné dodávky a práce uvedou realizaci díla do souladu s požadavky správního orgánu (stavební úřad MěÚVM a odbor životního prostředí MěÚVM), které nebyly v době probíhající veřejné zakázky na dodavatele stavby známy (viz termín nabytí právní moci stavebního povolení).

Uvedené dodatečné dodávky a práce souvisí s předmětem díla a jsou nutné k jeho kvalitnímu dokončení v souladu se stanoviskem správního orgánu.

TDS souhlasí s technickým řešením a doporučuje příkazci tento ZL č. 1 odsouhlasit.

Zhotovitel provedl ocenění dodatečných stavebních dodávek a prací dle přiložených rozpočtů Změnového listu.

Ceny víceprací jsou v souladu s čl. 2.13 Smlouvy o dílo (použito položkových cen rozpočtu, který je přílohou ke Smlouvě o dílo a nové ceníkové položky, které nejsou součástí SOD, ale jsou odpovídající platné cenové soustavě RTS Brno a.s. v čase předložení).

Návrh dalšího postupu administrace odsouhlasení a realizace Změnového listu:

- v souladu s ust. § 23, odst. 7, písm. a) zákona č. 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek zadat samostatnou veřejnou zakázku formou jednacího řízení bez uveřejnění a následně uzavřít dodatek ke Smlouvě o dílo.

Změnový list č. 1 – vícepráce - má dopad na zvýšení investičních nákladů akce a termín dokončení.

Dne:



PAVELA s.r.o.
Česká 4763, 760 05 Zlín
IČ 028 07 351
za TDS : PAVELA s.r.o.
ing. Pavel Andrysek

10. Stanovisko OBJEDNATELE:

Objednatel bere na vědomí Změnový list č. 1 a z technického hlediska souhlasí s jeho provedením.

Úhrada realizace bude uskutečněna z finančních prostředků IZ č. 908/3/100/118/09/12 vč. dodatků.

Ve Zlíně, dne:



Ing. František Mikeščík
odpovědný zástupce objednatele
za věci technické

Přílohy ke změnóvému listu:

Změnový list je vyhotoven ve 3 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, dva výtisky u investora. Kopie založena u TDS.

- položkový rozpočet – Zlínské stavby, a.s.
- laboratorní zkouška zeminy
- odmítavé stanovisko ZD Agrotech Poličná k uložení přebytečné zeminy
- žádost o vyjádření ke změně uložení přebytečné ornice
- souhlasné stanovisko odboru životního prostředí s uložení ornice mimo zemědělské pozemky
- Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení na stavbu, č.j.: MěÚVM 49264/2014, str. 4
- souhlasné stanovisko souseda – J. Valenty – k realizaci betonového oplocení

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 05	Oplocení	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Vícepráce		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
	Transformace pobytových SS Zašová-II.etapa-Val.Mež		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	Zlínské stavby, a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	361 817		
Z PSV celkem	-35 964		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	325 853		
HZS	0		
ZRN+HZS	325 853	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	325 853	Ostatní náklady celkem	0

Výpracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
		 ZLÍNSKÉ STAVBY, a.s. K majáku 5001 761 23 Zlín IČ: 26317300	
Základ pro DPH	21,0 %		325 853,00 Kč
DPH	21,0 %		68 429,13 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			394 282,13 Kč

Poznámka :

Stavba :	Transformace pobytových SS Zašová-II.etapa-	Rozpočet : SO 05
Objekt :	Val.Mez	Oplocení
	03 Vícepráce	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	23 760	0	0	0	0
27	Základy	-23 757	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	388 313	0	0	0	0
33	Sloupy a pilíře,stožáry,stojky	-3 732	0	0	0	0
34	Stěny a příčky	-30 669	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	7 902	0	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	-35 964	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	361 817	-35 964	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	Transformace pobytových SS Zašová-II.etapa-Val.Me	Rozpočet: SO 05
Objekt :	03 Vícepráce	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	1001	Vyhroubení děr pro sloupky ručním vrtákem	ks	48,00	495,00	23 760,00
	Celkem za	1 Zemní práce				23 760,00
Díl: 27		Základy				
2	275121121R00	Osazení základ.prefabrikovaných patek	kus	-39,00	145,00	-5 655,00
3	59232535T	Patka plotová 250x300x220 mm	kus	-39,39	178,00	-7 011,42
4	275121121R00	Osazení základ.prefabrikovaných prvků	kus	-39,00	145,00	-5 655,00
5	59233179T2	Kostka plotová průběžná 200x220x200mm	kus	-39,39	138,00	-5 435,82
	Celkem za	27 Základy				-23 757,24
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
6	3001	Směrové a výškové usazení sloupků	ks	48,00	620,00	29 760,00
7	3002	Dodávka a montáž sloupků - barva červená	ks	48,00	852,00	40 896,00
8	3003	Obetonování sloupků	ks	48,00	428,00	20 544,00
9	3004	Dodávka a montáž výplně oplocení z beton.desek s oboustranným dekorem - barva červená	m2	237,50	1 186,00	281 675,00
10	3005	Vyspárování spojů desek	m2	237,50	65,00	15 437,50
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				388 312,50
Díl: 33		Sloupy a pilíře,stožary,stožky				
11	338171111R00	Osazení sloupků plot. ocelových do 2 m, zalitím MC	kus	-39,00	95,70	-3 732,30
	Celkem za	33 Sloupy a pilíře,stožary,stožky				-3 732,30
Díl: 34		Stěny a příčky				
12	348121121R00	Osazování plotových desek	kus	-38,00	345,50	-13 129,00
13	59233174R	Deska plotová podhrabová 200x60x2500mm	kus	-38,38	457,00	-17 539,66
	Celkem za	34 Stěny a příčky				-30 668,66
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
14	998152122R00	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 10m	t	37,10	404,00	14 988,40
15	998152122R00	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 10m	t	-17,54	404,00	-7 086,16
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				7 902,24
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
16	31327503R	Pletivo 4hr drátěné plastifik 50x1,7/2,7x1750mm	m	-95,95	134,00	-12 857,30
17	31478152R	Drát napínací PVC pr. drátu 2,5/3,5 mm	m	-257,37	5,00	-1 286,85
18	55342300T	Držák vzpěry	kus	-6,06	19,00	-115,14
19	55342317R	Vzpěra plotová základní nátěr 2000/38x1,5 mm	kus	-6,06	153,00	-927,18
20	55342344R	Sloupek plotový kraj, roh a průběžný komaxit 2500/48x1,5 mm, plast.čepička+2 x úchyt pro nap.dr	kus	-39,39	300,00	-11 817,00
21	55342350R	Úchytka na sloupky pro propínací drát 48 mm	kus	-39,39	15,00	-590,85
22	55342691R	Objímka k uchycení vzpěry ke sloupku, Zn + komaxit , pro sloupek d 48 mm	kus	-6,06	15,00	-90,90
23	767911130R00	Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m,napínací drát	m	-95,00	83,00	-7 885,00
24	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	-0,46	855,00	-393,64
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				-35 963,86

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	ZL 1-SO 01	Změnový list č.1-Zemina	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
02	Změnové listy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
148052,1	Transformace pobytových SS Zašová-II.etapa-Val.M		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	Zlínské stavby, a.s.		Zakázkové číslo	148052,1
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	299 621	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		299 621	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		299 621	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		299 621	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
		 ZLÍNSKÉ STAVBY a.s. K majáku 5001 761 23 Zlín IČ: 26317300			
Základ pro DPH	21,0 %			299 621,00 Kč	
DPH	21,0 %			62 920,41 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %			0,00 Kč	
DPH	0,0 %			0,00 Kč	

CENA ZA OBJEKT CELKEM	362 541,41 Kč
------------------------------	----------------------

Poznámka :

Stavba :	148052.1 Transformace pobytových SS Zašová-II.etapa-V	Rozpočet :	ZL 1-SO 01
Objekt :	02 Změnové listy	Změnový list č.1-Zemina	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	299 621	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	299 621	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	299 621	0
Oborová přírážka	0	0,0	299 621	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	299 621	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	299 621	0
Zařízení staveniště	0	0,0	299 621	0
Provoz investora	0	0,0	299 621	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	299 621	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	299 621	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	148052.1 Transformace pobytových SS Zašová-II.etap	Rozpočet: ZL 1-SO 01
Objekt :	02 Změnové listy	Změnový list č.1-Zemina

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	162601101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 4000 m	m3	-438,00	151,50	-66 357,00
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	438,00	235,00	102 930,00
3	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	876,00	19,30	16 906,80
4	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	438,00	57,10	25 009,80
5	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	438,00	14,60	6 394,80
6	181301115R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.25-30 cm,nad 500m2	m2	-1 460,00	19,00	-27 740,00
7	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	757,74	320,00	242 476,80
Celkem za		1 Zemní práce				299 621,20

Protokol o zkoušce

Zakázka	: PR1463691	Datum vystavení	: 14.11.2014
Zákazník	: Zlínské stavby, a.s.	Laboratoř	: ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt	: Petr Janík	Kontakt	: Zákaznický servis
Adresa	: odštěpný závod Újezd Újezd 390 763 25 Újezd Česká republika	Adresa	: Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 190 00, Česká republika
E-mail	: janik@zlinkestavby.cz	E-mail	: customer.support@alsglobal.com
Telefon	: ----	Telefon	: +420 226 226 228
Fax	: ----	Fax	: +420 284 081 635
Projekt	: Transformace pobytových sociálních služeb Zašová II.etapa - DZP Valašské Meziříčí	Stránka	: 1 z 4
Číslo objednávky	: VM/3	Datum přijetí vzorků	: 6.11.2014
Číslo předávacího protokolu	: ----	Číslo nabídky	: PR2014ZLIST-CZ0001 (CZ-122-14-0000)
Místo odběru	: ----	Datum zkoušky	: 7.11.2014 - 14.11.2014
Vzorkoval	: zákazník	Úroveň řízení kvality	: Standardní QC dle ALS ČR interních postupů

Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu.

Vzorek(ky) PR1463691/001, metoda S-TPHFID01 – obsahuje(jí) vysokovroucí uhlovodíky s retenčním časem vyšším než je retenční čas C40.

Za správnost odpovídá

Jméno oprávněné osoby

Zdeněk Jiráček



Pozice

Environmental Business Unit
Manager

Zkušební laboratoř
akreditovaná ČIA



ALS Czech Republic, s.r.o.

Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 190 00, Česká republika



Výsledky zkoušek

Vyhláška č. 257/2009 Sb. - př. 1 - sediment - rizikové látky

Matrice: SEDIMENT

Název vzorku

sediment

Vyhl. 257/2009 - sediment - rizikové látky
- př. 1

Identifikace vzorku

PR1463691001

Datum odběru/čas odběru

6.11.2014 00:00

Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Limit (min.)	Limit (max.)	Jednotka	Vyhodnocení
fyzikální parametry									
sušina při 105 °C	S-DRY-GRCI	0.10	%	84.7	±6.0 %	---	---		---
skelet 2-4 mm	S-SKELET	0.01	%	0.65	±10.0 %	---	---		---
skelet nad 4 mm	S-SKELET	0.01	%	2.22	±10.0 %	---	---		---
Celkové kovy / hlavní kationty									
Hg	S-HG-AMACS	0.300	mg/kg suš.	<0.300	---	---	0.8	mg/kg suš.	Vyhovuje
As	S-METOA5	5.0	mg/kg suš.	8.6	±32.1 %	---	30	mg/kg suš.	Vyhovuje
Be	S-METOA5	0.10	mg/kg suš.	0.91	±31.0 %	---	5	mg/kg suš.	Vyhovuje
Cd	S-METOA5	0.30	mg/kg suš.	0.70	±36.7 %	---	1	mg/kg suš.	Vyhovuje
Co	S-METOA5	0.50	mg/kg suš.	6.92	±20.2 %	---	30	mg/kg suš.	Vyhovuje
Cr	S-METOA5	0.50	mg/kg suš.	29.7	±20.0 %	---	200	mg/kg suš.	Vyhovuje
Cu	S-METOA5	0.50	mg/kg suš.	32.4	±20.0 %	---	100	mg/kg suš.	Vyhovuje
Ni	S-METOA5	0.50	mg/kg suš.	24.0	±20.0 %	---	80	mg/kg suš.	Vyhovuje
Pb	S-METOA5	5.0	mg/kg suš.	81.5	±20.2 %	---	100	mg/kg suš.	Vyhovuje
V	S-METOA5	0.50	mg/kg suš.	38.3	±20.0 %	---	180	mg/kg suš.	Vyhovuje
Zn	S-METOA5	0.50	mg/kg suš.	194	±20.0 %	---	300	mg/kg suš.	Vyhovuje
BTEX									
benzen	S-VOCGMS01	0.020	mg/kg suš.	<0.020	---	---	---		---
ethylbenzen	S-VOCGMS01	0.020	mg/kg suš.	<0.020	---	---	---		---
meta- & para-xylene	S-VOCGMS01	0.020	mg/kg suš.	<0.020	---	---	---		---
orto-xylene	S-VOCGMS01	0.010	mg/kg suš.	<0.010	---	---	---		---
suma BTEX	S-VOCGMS01	0.170	mg/kg suš.	<0.170	---	---	0.4	mg/kg suš.	Vyhovuje
suma xyleneů	S-VOCGMS01	0.030	mg/kg suš.	<0.030	---	---	---		---
toluen	S-VOCGMS01	0.100	mg/kg suš.	<0.100	---	---	---		---
polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)									
anthracen	S-SMVGMS01	0.010	mg/kg suš.	0.090	±30.0 %	---	---		---
benzo(a)anthracen	S-SMVGMS01	0.010	mg/kg suš.	0.651	±30.0 %	---	---		---
benzo(a)pyren	S-SMVGMS01	0.010	mg/kg suš.	0.688	±30.0 %	---	---		---
benzo(b)fluoranthren	S-SMVGMS01	0.010	mg/kg suš.	1.30	±30.0 %	---	---		---
benzo(g,h,i)perylene	S-SMVGMS01	0.010	mg/kg suš.	0.469	±30.0 %	---	---		---
benzo(k)fluoranthren	S-SMVGMS01	0.010	mg/kg suš.	0.437	±30.0 %	---	---		---
chrysen	S-SMVGMS01	0.010	mg/kg suš.	0.654	±30.0 %	---	---		---
fenanthren	S-SMVGMS01	0.010	mg/kg suš.	0.237	±30.0 %	---	---		---
fluoranthren	S-SMVGMS01	0.010	mg/kg suš.	0.884	±30.0 %	---	---		---
indeno(1,2,3-cd)pyren	S-SMVGMS01	0.010	mg/kg suš.	0.567	±30.0 %	---	---		---
naftalen	S-SMVGMS01	0.010	mg/kg suš.	0.010	±30.0 %	---	---		---
pyren	S-SMVGMS01	0.010	mg/kg suš.	0.722	±30.0 %	---	---		---
suma 12 PAU (odpad)	S-SMVGMS01	0.120	mg/kg suš.	6.71	±30.0 %	---	6	mg/kg suš.	Nevyhovuje
PCB									
PCB 101	S-SMVGMS01	0.0200	mg/kg suš.	<0.0200	---	---	---		---
PCB 118	S-SMVGMS01	0.0200	mg/kg suš.	<0.0200	---	---	---		---
PCB 138	S-SMVGMS01	0.0200	mg/kg suš.	<0.0200	---	---	---		---
PCB 153	S-SMVGMS01	0.0200	mg/kg suš.	<0.0200	---	---	---		---
PCB 180	S-SMVGMS01	0.0200	mg/kg suš.	<0.0200	---	---	---		---
PCB 28	S-SMVGMS01	0.0200	mg/kg suš.	<0.0200	---	---	---		---
PCB 52	S-SMVGMS01	0.0200	mg/kg suš.	<0.0200	---	---	---		---
suma 7 PCB	S-SMVGMS01	0.140	mg/kg suš.	<0.140	---	---	0.2	mg/kg suš.	Vyhovuje

Datum vystavení : 14.11.2014
 Stránka : 3 z 4
 Zakázka : PR1463691
 Zákazník : Zlínské stavby, a.s.



Výsledek zkoušek

Vyhláška č. 257/2009 Sb. - př. 1 - sediment - rizikové látky

Matrice: SEDIMENT

Název vzorku

sediment

Vyhl. 257/2009 - sediment - rizikové látky
- př. 1

Identifikace vzorku

PR1463691001

Datum odběru/čas odběru

6.11.2014 00:00

Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Limit (min.)	Limit (max.)	Jednotka	Vyhodnocení
organochlorové pesticidy									
2,4-DDD	S-OCPECD01	0.010	mg/kg suš.	<0.010	---	---	---	---	---
2,4-DDE	S-OCPECD01	0.010	mg/kg suš.	<0.010	---	---	---	---	---
2,4-DDT	S-OCPECD01	0.010	mg/kg suš.	<0.010	---	---	---	---	---
4,4'-DDD	S-OCPECD01	0.010	mg/kg suš.	<0.010	---	---	---	---	---
4,4'-DDE	S-OCPECD01	0.010	mg/kg suš.	0.022	±40.0 %	---	---	---	---
4,4'-DDT	S-OCPECD01	0.010	mg/kg suš.	0.017	±40.0 %	---	---	---	---
suma 6 isomerů DDT	S-OCPECD01	0.060	mg/kg suš.	<0.060	---	---	0.1	mg/kg suš.	Vyhovuje
ropné uhlovodíky									
>C10 - C40 frakce	S-TPHFID01	20	mg/kg suš.	43	±30.0 %	---	300	mg/kg suš.	Vyhovuje

Pokud zákazník neuvede datum a čas odběru vzorku, laborator uvede jako datum odběru datum přijetí vzorku do laboratoře a je uveden v závorce.
 Pokud je čas vzorkování uveden 0:00 znamená to, že zákazník uvedl pouze datum a neuvedl čas vzorkování. Nejistota je rozšířená nejistota měření odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření k = 2.

Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota měření

Konec výsledkové části protokolu o zkoušce

Přehled zkušebních metod

Analytické metody	Popis metody
Místo provedení zkoušky: Bendlova 1687/7, Česká Lípa, 470 01, Česká republika	
S-DRY-GRCI	CZ_SOP_D06_01_045, CZ_SOP_D06_07_046 (ČSN ISO 11465) Stanovení sušiny gravimetricky a stanovení vlhkosti výpočtem z naměřených hodnot.
S-HG-AMACS	CZ_SOP_D06_07_004 (ČSN 75 7440, ČSN 46 5735) Stanovení Hg jednoúčelovým atomovým absorpčním spektrometrem.
S-METOA5	CZ_SOP_D06_07_006 (ČSN EN ISO 11885) Stanovení prvků metodou atomové emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem a stechiometrické výpočty obsahů sloučenin z naměřených hodnot.
S-SKELET	CZ_SOP_D06_07_120 (BS ISO 11277:2009) Zrntostní analýza pevných vzorků pomocí síťové analýzy a pomocí laserové difrakce (frakce od 2 µm do 63 µm).
Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9, Praha 9 - Vysočany, 190 00, Česká republika	
S-OCPECD01	CZ_SOP_D06_03_169 (US EPA 8081, příprava vzorků dle CZ_SOP_D06_03_P01 kap. 9.2, CZ_SOP_D06_03_P02 kap. 9.2) Stanovení OCP a dalších halogenových látek metodou GC-ECD
S-SMVGMS01	CZ_SOP_D06_03_161 (EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, ČSN EN ISO 6468) Stanovení semivolatilních organických látek metodou plynové chromatografie s MS detekcí. Využili jsme flexibilní akreditaci typu 2 na parametry, které nejsou uvedeny v příloze akreditačního osvědčení. Metoda má přiznanou flexibilní akreditaci typu 2 a je uvedena v příloze akreditačního osvědčení č. 345/2013 ze dne 14. srpna 2013. 14082013
S-TPHFID01	CZ_SOP_D06_03_150 (ČSN EN 14039, TNRCC Method 1006) Stanovení extrahovatelných látek v rozsahu uhlovodíků C5-C50, jejich frakcí výpočtem z naměřených hodnot metodou GC-FID
S-VOCGMS01	CZ_SOP_D06_03_155 mimo kap. 9.1 (US EPA 8260, US EPA 5021A, US EPA 5021, MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009) Stanovení těkavých organických látek metodou GC-FID a GC-MS
Přípravné metody	Popis metody
Místo provedení zkoušky: Bendlova 1687/7, Česká Lípa, 470 01, Česká republika	
*S-PPHOM0.3	CZ_SOP_D06_07_P01 Příprava pevných vzorků k analýze (drcení, mletí, tření).
*S-PPHOM4	CZ_SOP_D06_07_P01 Příprava pevných vzorků k analýze (drcení, mletí, tření).

Symbol "*" u metody značí neakreditovanou zkoušku. V případě, že laboratoř použila pro neakreditovanou nebo nestandardní matici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto protokolu v oddílu „Poznámky“.

Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.

Datum vystavení : 14.11.2014
Stránka : 4 z 4
Zakázka : PR1463691
Zákazník : Zlínské stavby, a.s.



From: Franta Stančík [mailto:stancik@agropolicna.cz]

Sent: Thursday, November 20, 2014 7:19 AM

To: janik@zlinskestavby.cz

Subject: uložení zeminy

Z důvodu nadlimitního množství PAU (polycyklické aromatické uhlovodíky) nemůžeme tuto zeminu rozprostřít na pozemcích, které máme v užívání.

S pozdravem,
František Stančík

Městský úřad Valašské Meziříčí 1	
ČJ	MěÚVM
Datum	14-01-2015
Listů/příloh	3

Městský úřad Valašské Meziříčí
Odbor životního prostředí
Soudní 1221
757 01 Valašské Meziříčí

Vyřizuje: Ing. Dušan Horák Datum: 13.1.2015

Věc : žádost o vyjádření ke změně uložení přebytečné ornice

v rámci akce „Transformace pobytových sociálních služeb Zašová – II.etapa –Domov pro osoby se zdravotním postižením Valašské Meziříčí“ (Č.J.: ČJ MěÚVM 530382013-385) žádáme o vyjádření ke změně uložení přebytečné ornice.

V Koordinovaném závazném stanovisku bylo určeno, že přebytečná ornice bude rozprostřena na stávající zemědělské plochy družstva Argotech Poličná. Z důvodu nadlimitního množství PAU(polycyklické aromatické uhlovodíky) bylo toto ze strany Agrotechu Poličná odmítnuto – viz. přiložené vyjádření Argotech a Protokol o zkoušce.

Tuto ornici uložíme mimo zemědělské plochy, a to ve spolupráci s organizací oprávněnou k převzetí odpadů.

S pozdravem

CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Štefánikova 167

760 01 Zlín

DIČ: CZ01643541

27

CENTROPROJEKT



Ing. Dušan Horák
CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Štefánikova 167
760 01 Zlín



Městský úřad Valašské Meziříčí

odbor životního prostředí

Soudní 1221, 757 38 Valašské Meziříčí

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 13.1.2015

SPISOVÁ ZNAČKA: SZ MěÚVM 02412/2015/2 - Ště/ZPF

Č.J.: MěÚVM 02412/2015 - 201.1.1

OPRÁVNĚNÁ

ÚŘEDNÍ OSOBA: Bc. Ladislava Štěpaníková

TEL.: 571 674 209

FAX: 571 674 209

E-MAIL: stepanikova@muvalmez.cz

Ing. Dušan Horák

CENTROPROJEKT GROUP a.s.

Štefánikova 167

760 01 Zlín

DATUM: 26.1.2015

Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor životního prostředí obdržel dne 14.1.2015 Vaši žádost o vyjádření ke změně uložení ornice.

V závazném stanovisku MěÚ Valašské Meziříčí, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, Souhlasu k trvalému odnětí půdy ze ZPF, č.j. MěÚVM 53058/2013 ze dne 6.11.2013 vydaného za účelem: Transformace pobytových sociálních služeb Zašová - II. Etapa, bylo v podmínce závazného stanoviska uvedeno: Zbylá kubatura ornice bude rozprostřena na stávající zemědělské plochy družstva Argotech Poličná v k.ú. Juřinka.

Z důvodu nadlimitního množství PAU(polycyklické aromatické uhlovodíky) bylo toto ze strany Agrotechu Poličná odmítnuto - viz. příložené vyjádření a Protokol o zkoušce.

Z těchto důvodů bylo zažádáno u schválení uložení ornice mimo zemědělské plochy a to ve spolupráci s organizací oprávněnou k převzetí odpadů.

Městský úřad Valašské Meziříčí, jako příslušný orgán ochrany zemědělského půdního fondu podle § 15 odst. 1), zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“) podle zjištěných podkladů sděluje:

V souladu s ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ZPF je žadatel povinen skrývat odděleně svrchní kulturní vrstvu půdy na celé dotčené ploše a postarat se o jejich hospodárné využití nebo řádné uskladnění pro účely rekultivace anebo zajistit na vlastní náklad jejich odvoz a rozprostření na plochy určené orgánem ochrany zemědělského půdního fondu, pokud v odůvodněných případech tento orgán neudělí výjimku z povinnosti provést skrývku uvedených zemin.

Případné další manipulace a využití skrývané ornice je nutno projednat a schválit orgánem ochrany ZPF MěÚ Valašské Meziříčí.

Žadatel odůvodnil, že ornici nelze uložit na zemědělské pozemky společnosti Argotech Poličná, jak je uvedeno v podmínkách závazného stanoviska. Orgán ochrany ZPF MěÚ Valašské Meziříčí věc s žadatelem projednal a schvaluje uložení ornice mimo zemědělské pozemky, jak je uvedeno v žádosti.

Bc. Ladislava Štěpaníková
referent odboru životního prostředí

opatřeno elektronickým podpisem

otisk úředního razítka

SO 05 - Oplocení pozemku

Areál bude ohraničen oplocením na hranici pozemků parc. č. 424/6, parc. č. 424/8, parc. č. 426/4 v katastrálním území Krásno nad Bečvou z ocelových sloupků a drátěného pletiva, potaženého vysoce přílnavým PVC zelené barvy výšky 1,80 m. Ocelové sloupky budou osazeny do monolitických betonových patek, pod drátěným oplocením budou osazeny prefa podhrabové desky. V oplocení budou osazena ocelová vrata šířky 6,00 m s brankou šířky 1,00 m.

Na společné hranici s pozemkem parc. č. 426/1 v katastrálním území Krásno nad Bečvou bude proveden neprůhledný plot z dřevěných desek a ocelových sloupků a profilů výšky 2,50 m. Dřevěné desky budou uchyceny na ocelové sloupky šrouby. Jednotlivé desky jsou namontovány střídavě tak, aby vytvářely neprůhlednou bariéru mezi OC a sousedním pozemkem. Tento plot bude probíhat na betonové zídce viditelné výšky 0,15 m.

SO 06 - Přípojka vodovodu

Vodovodní přípojka bude umístěna na pozemcích parc. č. 423/2, 424/5, 424/6, 424/8 v katastrálním území Krásno nad Bečvou. Vodovodní přípojka bude napojena na stávající rozvod PVC DN 80, který je ukončen hydrantem. Stávající vodovodní přípojka je vedena na pozemku parc. č. 423/2 v katastrálním území Krásno nad Bečvou. Napojení na stávající potrubí bude provedeno před stávajícím koncovým hydrantem a stávající přípojkou pro domy č.p. 819 a č.p. 820. Pro nově navrhované objekty je navržena vodovodní přípojka – řád „V“ který je veden do objektu „A“. Z tohoto řádu je provedeno odbočení – řád „V1“ pro objekt „B“. Vodovodní přípojka je navržena v dimenzi DN 50 a DN 32 (PE d 63, PE d 40). Vodoměrná šachta bude usazena na řádu „V“, 3,5 m od místa napojení na stávající vodovod DN 80.

Řád „V“ je navržen z lineárního potrubí PE 100RC 110/63 x 5,8 mm, dl. 18,20 m a potrubí PE 100RC SDR 11 x Ø40 x 3,7 mm, dl. 28/70 m. Vodoměrná šachta je navržena typová plastová rozměru 1200 x 900 x 1500 mm. Řád „V“ je navržen z lineárního tlakového potrubí PE 100RC SDR 110 x 3,7 mm, dl. 20,80 m. Řád je napojen na řád „V“ a je veden k objektu „B“ kde bude ukončen cca 1,0 m před objektem. Celková délka přípojky bude 20,80 m.

SO 07.1 - Přípojka NN

Přípojka NN bude provedena svodem ze stávajícího sloupu nadzemního venkovního vedení NN na novou instalovanou přípojkovou pojistkovou skříň uchycenou na stávajícím sloupu venkovního vedení NN, typová pojistková skříň umístění na společné hranici s pozemkem parc. č. 430/24 v katastrálním území Krásno nad Bečvou.

SO 07.2 - Vnější rozvod silnoproudu

S pojistkové skříně bude pokračovat areálový rozvod přes pozemky parc. č. 423/2, 424/5, 424/6, 424/8 v katastrálním území Krásno nad Bečvou pro napojení objektu SO 02 – „A“ a SO 03 „B“ kabelovým vedením CYKY – J 4 x 16 směrem do elektroměrové rozvodnice ER. Typová elektroměrová rozvodnice bude sloužit pro společné měření obou objektů a tato rozvodnice se zapustí do niky v prostoru zadního vchodu objektu SO 02 - „A“ tak, aby byla přístupná pro kontrolu a měření. Celková délka přípojky bude 34,0 m.

SO 02 - Vnější rozvod plynu

Vnější rozvod plynu je veden od společné hranice s pozemkem parc. č. 430/24 v katastrálním území Krásno nad Bečvou jako nízkotlaký – NTL. Vnější rozvod plynu je veden východně před navrhované objekty „A“ a „B“ na pozemcích parc. č. 424/6, parc. č. 424/8, parc. č. 426/4 v katastrálním území Krásno nad Bečvou. Vedení vnějšího rozvodu plynu je umístěno do navrhovaného chodníku. Na hranici parcely, v místě eventuálního umístění objektu měření a regulace plynu bude potrubí vyvedeno cca 0,50 m nad terén a zaslepeno. Materiál vnějšího rozvodu plynu bude PE 100RC SDR 11 s ochranným opláštěním, d 50 x 4,6 délky 77,20 m. Z vnějšího rozvodu NTL budou provedeny 2 přípojky - k objektu „A“ - P1 a k objektu „B“ P2. Přípojky jsou navrženy délky 1,20 m z potrubí PE 100RC SDR 11, d 40x

Akce: Transformace pobytových sociálních služeb Zašová – II. etapa Domov pro osoby se zdravotním postižením Valašské Meziříčí

Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení: sp. Zn.: SŘ/16643/2014/Tj-328.3

Stanovisko k realizaci oplocení mezi pozemky parc.číslo: 424/6 a 426/1, k.ú. Krásno nad Bečvou

Jako autor požadavku účastníka řízení na změnu technologie oplocení mezi uvedenými pozemky v rámci stavby na základě jednání se zástupcem investora, ing. Pavlem Andrýskem, TDS a Petrem Janíkem, stavbyvedoucím

s o u h l a s í m

s realizací oplocení mezi pozemky parc. číslo: 424/6 a 426/1, k.ú. Krásno nad Bečvou v betonové technologii (přibližný vzhled – viz příloha obrázek) ve výšce 2,5 m.

Vnější hrana vodorovných betonových desek bude tvořit katastrální hranici mezi uvedenými pozemky.

Uvedený plot bude realizován v místě a délce naznačené na příloze – vytyčovací výkres.

Ve Valašském Meziříčí, dne: 11.03.2015

Jan Valenta
Hřbitovní č.p. 325/23
Krásno nad Bečvou
757 01 Valašské Meziříčí



Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 74247209-121719-150617084308, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 22 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:

bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Zlínský kraj

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

17.6.2015

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Veronika Křížková



74247209-121719-150617084308

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.