



Číslo smlouvy objednatele : D/1232/2014/ŘDP/2

Číslo smlouvy zhotovitele : 400120

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na stavbu

„Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí – I. etapa – dodávka stavby“
uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále též jako „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

1.1. Objednatel

Sídlo

Statutární orgán

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel.

E-mail

: **Zlínský kraj**

: Zlín, tř. T. Bati 21, PSČ 761 90

: MVDr. Stanislav Mišák – hejtmán

: MVDr. Stanislav Mišák – hejtmán

: Ing. Milan Hudec - vedoucí odboru investic,

: Ing. František Mikešník - vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

: Ing. Tomáš Záhora - oddělení přípravy a realizace investic

: 70891320

: CZ70891320

: Česká spořitelna, a.s.

: 1827552/0800,

: 6046122/0800

: 577 043 873

: tomas.zahora@kr-zlinsky.cz

1.2. Zhotovitel

Sídlo

Statutární orgán

Zapsán v obchodním rejstříku

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních

b) ve věcech technických

: **VW WACHAL a.s.**

: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

: Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel

: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2976

: Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel

: Ing. Tomáš Pindák, hlavní stavbyvedoucí

IČ

DIČ

Bankovní ústav

Číslo účtu

Tel. / Fax

E-mail

: 25567225

: CZ 25567225

: KB, a. s. Kroměříž

: 27-1499300217/0100

: 573 503 311/573 330 579

: pindak@wachal.cz

Za odbor INV

- zpracoval: Ing. T. Záhora
- kontroloval: Mgr. J. Strejček

Za odbor ŘDP

- zpracoval: Ing. R. Kaňák
- kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.

3



2. PREAMBULE

- 2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 7.7.2014, č. objednatele D/1232/2014/ŘDP na akci:

„Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí – I. etapa - dodávka stavby“

(dále jen „Smlouva“)

Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je úprava harmonogramu a termínů akce, z důvodu zpoždění při předání staveniště, kdy předání staveniště bylo posunuto z původního termínu 10. 06. 2014 na nový termín 21. 07. 2014. Důvodem posunutí termínu předání staveniště bylo prodloužení lhůty administrace veřejné zakázky na dodávku stavby, předcházející uzavření Smlouvy. Dodatek rovněž řeší úpravu sazby DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy.

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Čl. 3.1. až 3.4. se mění a po změně zní:

- 3.1. Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště (**zahájení** doby plnění): 21. 7. 2014
- 3.2. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací: 21. 7. 2014
- 3.3. **Dílčí termíny:**
- 3.3.1. Předání dokumentace skutečného provedení stavby: do 10. 8. 2015
- 3.3.2. Geodetické zaměření skutečného provedení stavby: do 10. 8. 2015
- 3.3.3. Dokončení stavebních prací pro umožnění zkušebního provozu: do 10. 8. 2015
- 3.3.4. Předání protokolu o měření a zkoušek v době zkušebního provozu předepsaných v rámci správních řízení při povolení stavby, které prokážou splnění požadovaných hodnot a umožní uvedení stavby do užívání (kolaudaci): do 9. 9. 2015
- 3.4. Termín **dokončení** a protokolárního předání a převzetí díla pro zahájení zkušebního provozu: do **10. 8. 2015**.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Čl. 4.2 se mění a po změně zní:

- 4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

76.975.388,- Kč (bez DPH)

11.272.840,- Kč DPH 15 %

382.856,- Kč DPH 21 %

88.631.084,- Kč (včetně DPH)

Za odbor INV - zpracoval: Ing. T. Záhora - kontroloval: Mgr. J. Strejček	 Za odbor ŘDP - zpracoval: Ing. R. Kaňák - kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.
---	---



5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Čl. 5.7.10. se mění a po změně zní:

5.7.10. **Závěrečná faktura** za stavební práce provedené do 10. 8. 2015 bude objednateli předána nejpozději do 25. 8. 2015.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti.
- 6.2. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
- 6.3. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je harmonogram stavby v členění SO, PS a měsíce a platební kalendář v členění na kalendářní čtvrtletí s evidencí prostavěnosti na měsíce. Tato příloha v souladu s textem tohoto dodatku aktualizuje a nahrazuje přílohu č. 1 a 3 Smlouvy.
- 6.4. Přílohou č. 2 tohoto dodatku je Rekapitulace stavby akce č. 400120_I. Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1. etapa (1 list). Tento list se s odkazem na znění tohoto dodatku uvedeným v Preambuli aktualizuje, a nahrazuje úvodní list přílohy č. 2 Smlouvy.
- 6.5. Dodatek se vyhotovuje v 5 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum a číslo usnesení : 15.6.2015 0482/R13/15

Ve Zlíně dne : 26. 06. 2015

V Kroměříži dne : 16 -06- 2015

Objednatel:

Zhotovitel:

MVDr. Stanislav Mišák
hejtman

VW WACHAL a.s. -87-
767 01 Krom
OR-KS Brno,
IČO 2556722

Ing. Viliam Wachal
statutární ředitel

Za odbor INV

- zpracoval: Ing. T. Záhora
- kontroloval: Mgr. J. Strejček

Za odbor ŘDP

- zpracoval: Ing. R. Kaňák
- kontroloval: Mgr. R. Nuc, Dis.

[illegible]

Rekapitulace stavby

Datum: 25.5.2015

Stavba : 400120_I.

Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí - 1. etapa

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem s DPH	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
PS 01	Technologie kuchyně	4 238 405	2 667 592	967 500	603 314
PS 02	Technologie prádelny	1 266 150	1 101 000		165 150
PS 03	Zdravotnické pomůcky	1 525 652	1 014 000	297 150	214 502
SO 00	Vedlejší a ostatní náklady	1 838 505	1 598 700		239 805
SO 01	Příprava území	1 456 137	1 266 206		189 931
SO 02	Ubytovací objekt	72 018 242	62 624 558		9 393 684
SO 03	Přeložka NN	43 306		35 790	7 516
SO 04	Přípojka vody	225 254	195 873		29 381
SO 05	Přípojka kanalizace splaškové	786 966	684 318		102 648
SO 06	Přípojka kanalizace dešťové	980 033	852 203		127 830
SO 07	Přípojka plynovodu	185 702	161 480		24 222
SO 08	Přípojka VN	92 252	80 219		12 033
SO 10	Venkovní osvětlení	401 705		331 988	69 717
SO 11	Zpevněné plochy	2 581 061	2 244 401		336 660
SO 12	Terénní a sadové úpravy	230 742		190 696	40 046
SO 14	Oplocení	760 972	661 715		99 257
Celkem za stavbu		88 631 084	75 152 265	1 823 124	11 655 696

Ověřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Ověřuji pod pořadovým číslem 74721142-121719-150630131048, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické, skládající se z 5 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:

bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Zlínský kraj

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

30.6.2015

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Veronika Křížková



74721142-121719-150630131048

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.