



Dodatek č. 2 smlouvy o dílo ze dne 7. 5. 2014

uzavřené mezi účastníky

Objednatel: Město Červený Kostelec

Sídlo: Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec

IČ: 00272566

DIČ: CZ00272566

Bankovní ústav: Komerční banka, a.s. – Náchod

číslo účtu: 9005-1428551/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Rostislav Petrák, starosta

Tel: 491 467 548 (p. starosta)

E-mail: rostislav.petrak@mestock.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Jiří Prouza, ved. odboru rozvoje města

Tel.: 491 467 539, 731 449 582

E-mail: prouza@mestock.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Sdružení Bohdašín

Společností:

POHL cz, a.s. – společník 1

Sídlo: Nádražní 25, 252 63 Roztoky

IČ: 256 06 468

DIČ: CZ25606468

Bankovní ústav: Sberbank CZ, a.s.

Číslo účtu: 4200388669/6800

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jan Lapeš, člen představenstva

Tel.: 602 213 959

E-mail: lapes@pohl.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Jiří Síla

Tel.: 606 543 909

E-mail: sila@pohl.cz

a

Z&D stavby, s.r.o. – společník 2

Sídlo: K Bělidlu 568, 541 02 Trutnov

IČ: 274 88 055

DIČ: CZ27488055

Bankovní ústav: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 35-6386420207/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Petr Zieris, jednatel společnosti

kom

Tel.: 499 819 129, 603 482 802

E-mail: zd@tu.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Petr Zieris

Tel.: 499 819 129, 603 482 802

E-mail: zd@tu.cz

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

- A. Účelem uzavření tohoto dodatku je doplnění a změna uzavřené smlouvy o dílo ze dne 7. 5. 2014 (dále jen „**Smlouva**“) na zhotovení stavby „Červený Kostelec, Bohdašín – splašková kanalizace“.
- B. Státní fond životního prostředí jakožto poskytovatel dotace, ze které je spolufinancováno dílo dle Smlouvy, požaduje dodržení schváleného finančně platebního kalendáře akce, přičemž neumožňuje převedení finančních prostředků do dalších let. Schválený finančně platební kalendář akce není možné nadále oproti praxi předchozích let měnit. Tento postoj Státního fondu životního prostředí ČR byl objednateli sdělen dopisem, ve kterém Státní fond životního prostředí ČR výslovně uvádí, že *„nedočerpání prostředků EU podle schváleného finančně platebního kalendáře na rok 2014 povede ke ztrátě finančních prostředků, která se nutně musí promítnout i do financování Vašeho projektu, a to odpovídajícím snížením dotace“*. Státní fond životního prostředí ČR doporučuje v této souvislosti použití *„všech administrativních mechanismů, a to jak v rámci řízení realizace Vašeho projektu, tak v rámci smluvních povinností Vašich dodavatelů“*.
- C. Objednatel má zájem plně čerpat poskytnutou dotaci a objednatel i zhotovitel mají zájem dodržet požadavek Státního fondu životního prostředí na dodržení schváleného platebního kalendáře akce.

S ohledem na skutečnosti popsané výše v bodech A až C se objednatel a zhotovitel dohodli na následujícím:

Čl. I.

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je vedle fakturace podle fakturačních podmínek Smlouvy oprávněn fakturovat objednateli rovněž dodávky materiálu, který je určen pro zhotovení díla dle Smlouvy a který již zhotovitel pořídil a uskladnil, ač dosud není součástí díla dle Smlouvy.
2. V případě fakturace dle čl. I.1 tohoto dodatku je objednatel oprávněn požadovat od zhotovitele doklad o uskladnění materiálu, přičemž není povinen fakturovanou částku uhradit dříve, než zhotovitel příslušné doklady o uskladnění objednateli předloží.

Čl. II.


1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek se vypracovává ve dvou (4) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (2) vyhotovení.

3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli prostou omylu nebo nátlaku, a že nebyl uzavřen v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.

Uzavření Dodatku č. 2 smlouvy o dílo ze dne 7.5.2014 bylo schváleno Radou města dne 12.11.2014 usnesením č. R-2014/25/2, nadpoloviční většinou hlasů členů Rady města.

V Červeném Kostelci, dne: 13.11.2014

V Rostokách, dne: 12.11.2014

objednatel
Město Červený Kostelec
Ing. Rostislav Petrák, starosta



zhotovitel
POHL cz, a.s.
Ing. Jan Lapeš, člen představenstva

 **POHL** cz, a.s.
Nádražní 25
252 63 ROZTOKY
Tel.: 233 089 411
IČ: 25606468 • DIČ: CZ25606468